

Alle anlæg 2020	Q1	Q2	Q3	Q4	Forventet slutår	Status på fremdrift	Netto Rådighedsbeløb	Udgifter rådighedsbeløb	Indtægter rådighedsbeløb	Netto anlægsbevilling	Udgifter anlægsbevilling	Indtægter anlægsbevilling	Netto forbrug	Udgifter forbrug	Indtægter forbrug	Netto forventet forbrug i alt	Netto rest anlægsbevilling	Udgifter restanlægsbevilling	Indtægter restanlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup og Rusgaard Bakke					2019	Bjergvej, Bringstrup og Rusgårdsbakke afsluttet, anlægsregnskab fremlægges Q1 2020. Nordrupvej udskilt til anlæg 309	7.060	7.060	0	6.850	6.850	0	6.800	6.800	0	6.800	50	50	0	
Renovering af fortove - ramme					2020	Ramme - Hvilke strækninger på KMU d. 23. jan.	7.000	7.000	0	1.750	1.750	0	0	0	0	7.000	1.750	1.750	0	Rådighedsbeløb for 2020 er 1,75 mio. kr.
Gyrstinge udendørsanlæg		X	X		2020	Bagud med græs og træer grundet regn. Plantning af træer medio januar 2020	5.487	5.487	0	5.487	5.487	0	4.378	4.378	0	4.928	1.109	1.109	0	
Udstykning 41-Nordrup (87)	X	X	X	X	2021	Salg af grunde i første etape pågår. Sidste storparcel Nordrup Vestervang 59 er til salg i almindelig handel via ejendomsmægler Nordicals og 5 parcelhusgrunde er til salg i almindelig fri handel via ejendomsmægler Estate Ringsted.	1.594	1.678	-84	-18.655	19.200	-37.855	1.112	2.224	-1.112	-18.655	-19.767	16.976	-36.743	
Udstykning 49-Køgevej					2022	Afventer igangsætning	5.628	5.628	0	500	500	0	225	225	0		275	275	0	
Udstykning 50-Søndervang			X	X	2020	Slidlag udføres Q3 2020, anlægsarbejder hermed afsluttet	-6.313	1.963	-8.276	-989	1.725	-2.714	-2.208	1.557	-3.766	1.725	1.220	168	1.052	Anlægsbevilling til indtægter på 1.052 mio. kr. fremlæggelse Byrådet den 9. marts 2020.
Udstykning 43-Høm øst	X	X	X	X	2020	Afventer behandling af klage over ekspropriation. Dette kan udskyde opstarten af projektet væsentligt og dermed også påvirke økonomien.	8.018	9.243	-1.225	2.758	9.258	-6.500	4.234	4.234	0	9.250	-1.476	5.024	-6.500	
Udstykning 47 - Veterslev	X	X	X	X	2020	Projektering pågår, forventet opstart anlægsarbejder Q2 2020	2.469	2.469	0	-705	5.895	-6.600	252	252	0	5.895	-957	5.643	-6.600	
Udstykning 51 Høm Byvej					2020	Parcellen er udstykket til 3 parcelhusgrunde, 2 grunde er solgt og salg gennemført, sidste grund er solgt pr. 01.01.2020 købsaftale underskrevet - købesum er deponeret og tinglysning af skøde pågår.	-1.000	600	-1.600	-600	600	-1.200	-83	437	-520	-497	-517	163	-680	Der forventes mindre forbrug på både udgifter og indtægter.
Trafiksikkerhed - ramme					2022	Ramme - Følger trafikhandlingsplan 2017 projekter	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	Rådighedsbeløb for 2020 er 4 mio. kr.
Områdefornyelse i Ringsted Bymidte					2019	PBU og BYR er orienteret om status, og at regnskab er godkendt af styrelsen. Områdefornyelse Ringsted Bymidte er hermed afsluttet	1.682	3.913	-2.231	1.791	4.022	-2.231	1.602	3.833	-2.231	regnskab g	189	189	0	
Plan for fornyelse af bymidte	X	X	X	X	2020	Afventer igangsætning af pavillion på Torvet, for at belægningen omkring kan etableres	27.546	27.555	-9	27.546	27.546	0	24.716	24.725	-9	24.716	2.830	2.821	9	0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til "Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet 9 beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
Salgssag - Ringsted Kaserne	X	X	X	X	2023	Færdiggørelse af anlægsarbejder i udstykningen Bastionen med etablering af sti, slidlag og skilte pågår i 2020. Overdragelse af arealer til grundejerforeninger pågår.	-18.976	9.487	-28.463	-17.974	3.302	-21.276	-19.344	1.932	-21.276	-14.344	1.370	1.370	0	
Ringsted Kulturhus - områdefornyelse 2013					2019	PBU og BYR er orienteret om status, og at regnskab er godkendt af styrelsen. Områdefornyelse Ringsted Bymidte er hermed afsluttet	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	2.934	2.934	0	regnskab g	67	67	0	
Trafikplan for Ringsted Syd					2019	Afsluttet, anlægsregnskab fremlægges på januar 2020 møder	9.735	9.735	0	9.735	9.735	0	9.737	9.737	0	9.737	-2	-2	0	
Ringsted Oplevesesti					2020	Anlægsarbejder afsluttet og slutrapport er sendt til Nordea Fonden og AP Møller Fonden. Afventer betaling af fondene.	5.898	14.185	-8.287	5.898	14.185	-8.287	6.716	12.817	-6.101		-818	1.368	-2.186	
Helhedsplanpulje til landområderne	X	X	X	X	2021	Budgetlagt til 2019, samt overslagsår 20-21. Status er uændret. Der kan ansøges om midler 3 gange årligt.	10.000	10.000	0	7.000	7.000	0	4.513	4.513	0	10	2.487	2.487	0	
Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	X	X	X	X	2020	Pågår, men aflevering forsinkes muligvis 3-4 uger, som medfører at byggeriet overdrages til Bygherre 27/2-20. Dette har p.t. ingen indflydelse idriftsætning som fortsat forventes i start April.	29.600	46.600	-17.000	29.600	46.600	-17.000	15.173	32.173	-17.000	46.600	14.427	14.427	0	Anlægsbudget er på 46,6 mio. kr. Heri skal fradrages 17 mio kr. som er givet som tilskud af ministeriet, hvorfor anlægsbevilling er angivet til 29,6 mio. kr

Alle anlæg 2020	Q1	Q2	Q3	Q4	Forventet slutår	Status på fremdrift	Netto Rådighedsbeløb	Udgifter rådighedsbeløb	Indtægter rådighedsbeløb	Netto anlægsbevilling	Udgifter anlægsbevilling	Indtægter anlægsbevilling	Netto forbrug	Udgifter forbrug	Indtægter forbrug	Netto forventet forbrug i alt	Netto rest anlægsbevilling	Udgifter restanlægsbevilling	Indtægter restanlægsbevilling	Økonomisk bemærkning	
Genopretning bygninger ramme					2020	Projektet er godkendt 13/1-20. Projekter for 2020 forventes i afsluttet i 2020	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	X	X			2021	Etape 1 afsluttes ultimo februar der forsættes på etape 2 som forventes afsluttes til sommerferien. Etape 3 sidste etape udføres i 2021	5.860	6.706	-846	3.160	4.030	-870	2.121	2.968	-846	5.860	1.039	1.062	-24		
Renovering af fortove Sct. Hansgade					2019	Anlægsnummer lukket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ny institution Benløse og sammenlægning					2020	Børnehaven er ibrugtaget og afleveringsforretning er afholdt. Anlægsregnskab afsluttet.	24.200	24.200	0	24.200	24.200	0	24.936	24.936	0		-736	-736	0		
Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	X				2020	Er under afklaring i VEC/EFK	150	150	0	0	0	0	24	24	0	125	-24	-24	0		
Helhedsplan Sportscenter etape 2	X	X	X	X	2021	Licitation 10.01.2020. Entreprenør opstart 01.04.2020 aflevering medio 2021.	37.435	37.435	0	4.323	4.323	0	4.157	4.157	0	37.435	165	165	0		
Rammebeløb til forundersøgelse på klimaprojekter	X	X	X	X	ingen slutdato	Pulje stillet til rådighed til finansiering af de påkrævede 25 % af et klimatilpasningsprojekt jf. lovgivning.	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	uafklaret	0	0	0		
Vejprofil, Roskildevej	X	X	X	X	2023	Opstartsmøde med rådgiver 10. januar	20.500	20.500	0	1.000	1.000	0	836	836	0	20.500	164	164	0		
Acacievej 17A, kondemnering					2020	Refusion fra staten udestår															
Søgade 9, Kondemnering	x				2019	Afsluttes med 2019-regnskab	30	30	0	30	60	-30	0	0	0		30	60	-30		
Cykelstier - rammekonto	X	X	X	X	ingen slutdato	Ramme - Afventer politisk behandling til januar	43.950	43.950	0	0	0	0	0	0	0	43.950	0	0	0	Rådighedsbeløb for 2020 er 10 mio. kr.	
Klimatilpasning Torvet					2020	Se anlæg Plan for fornyelse af bymidte	15.600	15.600	0	15.600	15.600	0	16.097	16.097	0	16.097	-497	-497	0	0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til Klimatilpasning Torvet jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.	
Klimatilpasning Kværkeby Bæk	x				2020	Pågår. Der fremsættes politisk sag marts 2020 om afslutning af projekt og regnskab, og overdragelse af projektet til Ringsted Forsyning.	8.600	8.600	0	8.600	8.600	0	3.062	3.062	0	uafklaret	5.538	5.538	0		
Renovering af broer 2015	X	X			2020	Sidste to bygværker i bropakke 2017-2019 udføres primo 2020	2.587	2.587	0	3.000	3.000	0	1.943	1.943	0	690	1.057	1.057	0		
Salg ejendom Ridehallen	x	x	x	x	2021	Handel er gået tilbage. Fremtidig anvendelse af Ridehallen undersøges af administrationen og fremlægges PBU januar 2020	-2.070	230	-2.300	-2.070	230	-2.300	109	109	0	0	-2.179	121	-2.300		
Gyrstingevej 54, kondemnering					2020	Refusion fra staten udestår.	50	50	0	35	70	-35	50	50	0		-15	20	-35		
Nybygning på Vigersted Skole	X				2020	Projekt reelt færdigt, men afventer etablering af udendørs lyskilder som pt. Pågår. Anlægsregnskab præsenteres politisk i 1' kvartal 2020.	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	5.882	5.882	0	6.000	218	218	0	Ingen	
Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	X	X	X	X	2020	Projektet færdigøres inden udgangen af 2020	2.278	2.286	-8	2.278	2.278	0	2.385	2.393	-8	2.385	-107	-115	8	Der er et underskud på sagen. Det skyldes at handicaprampen skulle renoveres samt at der dukkede nogle fakturaer op, der var konteret forkert for et par år siden. Underskudet søges dækket når der aflægges byggeregnskab.	
Kunststofbane Benløse	X	X	X		2020	Afventer svar fra entreprenør i januar	7.650	7.650	0	632	632	0	354	354	0		278	278	0		
Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler	X	X	X	X	2022	Løbende vedligehold efter bilag godkendt i Byrådet	46.301	46.301	0	5.789	5.789	0	3.828	3.828	0	46.301	1.961	1.961	0	der er bevilliget 15,0 mio. kr. i 2020, det resterend er fra 2019	
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	X	X			2020	Projekter har midler fra 2017, 2018, 2019 og 2020. Kontrakt på opførelse af bygninger er underskrevet. Udførelsen pågår og følger tidsplanen.	300	300	0	300	300	0	354	354	0		-54	-54	0	Den manglende anlægsbevilling dækkes ind via anlæg Gyrstinge og Haraldsted sø, Helhedsplan	

Alle anlæg 2020	Q1	Q2	Q3	Q4	Forventet slutår	Status på fremdrift	Netto Rådighedsbeløb	Udgifter rådighedsbeløb	Indtægter rådighedsbeløb	Netto anlægsbevilling	Udgifter anlægsbevilling	Indtægter anlægsbevilling	Netto forbrug	Udgifter forbrug	Indtægter forbrug	Netto forventet forbrug i alt	Netto rest anlægsbevilling	Udgifter restanlægsbevilling	Indtægter restanlægsbevilling	Økonomisk bemærkning	
Rekreative muligheder ved Ringsted Å	X	X	X	X	2020	På baggrund af godkendelse af dagsordenpunkt i KMU, ØK og BYR, forløber projektarbejdet som planmæssigt. Der etableres to landgangssteder på åen i vinteren 2019/2020, samt beplantning. Afprøvning af kantskæring afsluttet med succes, plan for 2020 kantskæring udarbejdes på baggrund af disse erfaringer. Kantskæring skal overdrages til Vej og Park fra 2021, og der forventes særskilt budgetpunkt for budget 2021.	300	300	0	300	300	0	208	208	0	92	92	92	0		
Salg areal ved Benløse Kirke	X	X			2020	Afventer geodatastyrelsens godkendelse af udmatrikulering, herefter frigivelse af købesum.	-16	0	-16	-16	0	-16	0	0	0	-16	-16	0	-16		
Klimatilpasning - Roskildevej	X	X	X	X	2023	Opstartsmøde med rådgiver 10. januar	27.100	27.100	0	27.100	27.100	0	2.761	2.761	0	24.000	24.339	24.339	0		
Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforpladsen	X	X	X	X	2023	Der har været prækvalificering og udvalgt rådgiver, og proces fortsætter planmæssigt.	31.800	31.800	0	31.800	31.800	0	613	613	0	uafklaret	31.187	31.187	0		
Skovrejsning vedr. erstatningsskov	X				2020	2/3 af skovrejsningen mangler grundet oversvømmede arealer.	0	856	-856	0	856	-856	-490	366	-856		490	490	0		
Bygningselement Torvet	X	X	X	X	2021	Afventer rev. Udbudsmateriale 20. jan. 2020	3.600	11.775	-8.175	3.600	11.775	-8.175	3.341	3.341	0		259	8.434	-8.175		
Ringsted Grejbank	X	X			2020	Grejbanken er til skoler, foreninger, institutioner, hvor der kan lejes materiale til friluftaktiviteter. Opbevaringsfaciliteter til grejet er ved at blive færdiggjort og opført. Planlagt opsætning den kommende måned. Der indledes indkøb de kommende måned. De 200.000 kr. er anvendt i 2019, og der sker refusionsansøgning til Friluftsrådet i januar 2020.	0	200	-200	0	200	-200	213	213	0		-213	-13	-200		
Vandplansindsats, Høm Mølle	X	X			2020	Pågår. Vandplanindsats godkendt på møde i KMU august 2019. Der er truffet principbeslutning om ekspropriation og åstedsretning ultimo januar. Der orienteres efter høringsperiode til KMU og BYR forventelig i april 2020		2.438	-2.438	0	2.438	-2.438	113	113	0		-113	2.325	-2.438		
Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	X	X	X	X	2020	Afventer Forsyningen. Kontaktes i januar	1.100	1.100	0	700	700	0	582	582	0		118	118	0		
Ombygning af faglokaler på skoler	X				2020	Grundet konkurs af underentreprenør, bliver forventet afslutning af Søholmskolen rykket til ultimo januar.	5.856	5.856	0	5.856	5.856	0	5.301	5.301	0		555	555	0		
Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	X		X		2020	Projekt udført. Der mangler afklaring omkring driftsforhold, som p.t. drøftes med gymnasiet.	1.361	1.361	0	1.361	1.361	0	1.224	1.224	0	1.300	137	137	0	Ingen	
Tag Ortved Plejecenter					2019	Anlægsregnskab udarbejdes første kvartal	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	8.026	8.026	0		-2.026	-2.026	0	Udredning af projektets økonomi pågår.	
Helhedsplan for Kaserne Parken	X	X	X	X	2020	Følger godkendt plan. Hegning i området er udført, og tiltag vedrørende fiskeri og Mountainbike-bane er under planlægning. Der er modtaget fondsmidler 150.000 fra Friluftsrådet til Mountainbike-bane, og etablering af banen pågår, og forventes afslutning af 2020. Skiltning vedrørende tiltag på fiskeri pågår. Der sker politisk orientering ifm. regnskabsafklæggelse ultimo 2020.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	364	364	0	uafklaret	636	636	0		
Støjvold afkørsel 36	X	X	X		uafklaret	Der er foretaget landskabsplan, og afgrænsningsrapport er sendt i høring indtil primo februar. Derefter udarbejdes miljøvurderingsrapport. Lokalplanarbejdet er igangsat.	1.000	1.000	0	300	300	0	298	298	0	uafklaret		2	2	0	
Helhedsplan for Ringsted Ådal	X		X		2020	Mangler opsætning af fugletårn - rykkes til august grundet ynglende fugle. Placering af svævebane er ved at blive klarlagt.	3.305	3.305	0	1.470	1.470	0	1.185	1.185	0		285	285	0		

Alle anlæg 2020	Q1	Q2	Q3	Q4	Forventet slutår	Status på fremdrift	Netto Rådighedsbeløb	Udgifter rådighedsbeløb	Indtægter rådighedsbeløb	Netto anlægsbevilling	Udgifter anlægsbevilling	Indtægter anlægsbevilling	Netto forbrug	Udgifter forbrug	Indtægter forbrug	Netto forventet forbrug i alt	Netto rest anlægsbevilling	Udgifter restanlægsbevilling	Indtægter restanlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
Parkeringslommer Sct. Hans Gade	X	X			2020	anlægsarbejdet i gang - forventet afsluttet i foråret	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	669	669	0	3.000	2.531	2.531	0	
Udvidelse af Eilekiersvej	X	X			2020	Afventer slutopgørelse fra entreprenør, udbedring af fejl og mangler, fastsætte skel og 1 års gennemgang.	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	2.631	2.631	0	3.500	869	869	0	
Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan					2020	Projekter har midler for 2017, 2018, 2019 og 2020. Kontrakt på opførelse af bygninger er underskrevet. Udførelsen pågår.	2.800	2.800	0	2.500	2.500	0	1.204	1.204	0		1.296	1.296	0	Der anvendes en del af anlægsbevillingen til dækning af manglende anlægsbevilling i anlæg Rekreative områder, søerne/helhedsplan
Parkeringshenviisning i bymidten	X	X	X	X	2020	Anlægsarbejder afsluttet, afhandling af ekstrakrav pågår. 1 års gennemgang Q4 2020, herefter kan anlægsregnskab fremlægges	2.650	2.650	0	2.650	2.650	0	2.342	2.342	0	2.600	308	308	0	
Renovering fortov på Køgevej (afsluttet)				X	2020	Afsluttet, afventer 1 års gennemgang	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.640	1.640	0	1.600	60	60	0	
Ventilation på Zahlesvej 18	X				2020	Projekt udført.	250	250	0	250	250	0	265	265	0	265	-15	-15	0	Ingen
Erhvervsudvikling af Jordemodervej	X	X	X	X	2039	Følger planen. Åbning for gennemkørsel af trafik i uge 3	79.542	122.153	-42.611	125.916	125.916	0	18.865	18.865	0	111.298	107.051	107.051	0	
Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade - Kloakseparering i kommunale ejendomme 2017	X	X	X	X	2023	Afventer slidlag på Dagmarsgade og slutopgørelse	27.572	27.572	0	17.170	17.170	0	10.084	10.084	0	27.572	7.086	7.086	0	
Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64				X	2020	Anlægsregnskab udarbejdes første kvartal	0	0	0	400	400	0	10	10	0		390	390	0	
Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64				X	2020	Bygningen er i drift. Der er udført 1. års gennemgang. Mangler regnskabsopgørelse og afsluttende styregruppe og arkivering.	16.233	16.233	0	20.033	20.033	0	17.141	17.141	0	17.161	2.892	2.892	0	Forventet restforbrug i 2020: 20.000 kr.
Klimatilpasning Fynsgade /stationsforpladsen	X	X	X	X	2023	Der har været prækvalificering og udvalgt rådgiver, og proces fortsætter planmæssigt.	36.600	36.600	0	7.200	7.200	0	435	435	0	uafklaret	6.765	6.765	0	
Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	X	X	X	X	2021	Totalrådgivningsudbud pågår. Forventet indgåelse af Totalrådgivningskontrakt medio februar 2020.	11.407	11.407	0	3.775	3.775	0	315	315	0	11.407	3.460	3.460	0	Resterende rådighedsbeløb for realisering af projektet søges friviget når Totalrådgiver er fundet.
Sikring af kommunale ejendomme mod tyveri, hærværk og brand					2021	Anlægsbevilling frigives som småanlæg i Byrådet 13. januar 2020.	3.200	3.200	0	1.600	1.600	0	0	0	0		1.600	1.600	0	
Udskiftning af tag på anlægspavillon	X				2020	Er afsluttet. Der er en sag på byrådet, da administrationen har renoveret taget på genopretningsmidler i 2019	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	Byrådsagen flytter midlerne til genopretning samt til renovering af kælder og facader
Nyt ADK-system (SAdgangskontrol-system)					2020	Anlægsbevilling frigives som småanlæg i Byrådet 13. januar 2020.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0		1.000	1.000	0	
Sanering af Fælledvej	X	X	X		2020	Følger planen. Ibrugtagning d. 1. april 2020	5.650	5.650	0	5.650	5.650	0	1.529	1.529	0	4.446	4.121	4.121	0	
Fortov på Ørslev Stationsvej				X	2020	Afsluttet, afventer 1 års gennemgang	1.640	1.640	0	1.640	1.640	0	858	858	0	895	782	782	0	
ESCO - alle projekter	X	X	X	X	2021	Arbejdet for årspulje 2018 er på vej til garantifasen. Årspulje 2019 i fortsat fremdrift –men under stærk tidspres pga. brugerafklaring. Der forventes underskrivelse af kontrakt for Årspulje 2020 primo februar 2020	78.043	78.043	0	77.293	77.293	0	38.208	38.208	0	77.000	39.085	39.085	0	
Nedrivning af lade Næstvedvej 294					2020	Sagen er afsluttet	482	482	0	482	482	0	487	487	0		-5	-5	0	
Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	X	X			2020	Etape 5 af 10 i gang forventet afsluttet medio 2020	14.357	14.357	0	14.357	14.357	0	8.207	8.207	0	14.257	6.151	6.151	0	Der er søgt 300 til UFO
Campingfacilitet v. Musikskolen	X	X			2020	Jordarbejde pågår og græssåning udføres april 2020.	520	520	0	520	520	0	0	0	0		520	520	0	
Cykelsti Nordrupvej	X	X	X		2020	Anlægsarbejder afsluttet. 1 års gennemgang udføres Q4 2020, herefter kan anlægsregnskab fremlægges	16.840	16.840	0	16.840	16.840	0	14.834	14.834	0	16.300	2.006	2.006	0	
Genopretning af bygninger 2018	X				2020	Anlægssagen er afsluttet. Anlægsregnskab i Q4	3.971	3.971	0	3.971	3.971	0	3.958	3.958	0	3.983	13	13	0	
Ny affaldsordning	X	X	X	X	2020	Projektet omfatter nye indsamlingsordninger for alle hustande i kommunen. Projektet forlænges da flere boligselskaber ønsker nedgravede affaldsløsninger. Der fremsættes dagsordenpunkt til byrådet i februar.	7.300	7.300	0	0	7.300	-7.300	6.373	6.373	0		-6.373	927	-7.300	
Renovering af tagpaptag Dagmarskolen (afsluttet)			X		2020	Projekt afsluttet. Afventer 1' års gennemgang.	1.720	1.720	0	1.720	1.720	0	1.731	1.731	0		-11	-11	0	Ingen

Alle anlæg 2020	Q1	Q2	Q3	Q4	Forventet slutår	Status på fremdrift	Netto Rådighedsbeløb	Udgifter rådighedsbeløb	Indtægter rådighedsbeløb	Netto anlægsbevilling	Udgifter anlægsbevilling	Indtægter anlægsbevilling	Netto forbrug	Udgifter forbrug	Indtægter forbrug	Netto forventet forbrug i alt	Netto rest anlægsbevilling	Udgifter restanlægsbevilling	Indtægter restanlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
Salg Arsenalet	x	x	x	x	2021	Storparcellen er solgt med overtagelse pr. 1.1.2020. Købsaftale er underskrevet og proces med deponering og tinglysning igangsat. Dialog med køber om byggeriet af 18 private boliger og 33 støttet boliger pågår.	-15.030	70	-15.100	-15.030	70	-15.100	44	44	0	-15.030	-15.074	26	-15.100	
LED-Skærme Sport og Kultur					2019	Anlægsregnskab fremlægges med 2019 regnskabet.	660	660	0	660	660	0	659	659	0	659	1	1	0	
Parkeringsplads Solstrålen					2020	Anlægsregnskab afsluttet	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	840	840	0	0	460	460	0	
Ombygning lejlighed 3 og 7 på Plejecenter Ortved	X				2020	Anlægsregnskab udarbejdes første kvartal	225	225	0	225	225	0	161	161	0		64	64	0	
Flere 0-2 års pladser dagtilbudsområdet	X				2020	Projekt afsluttet. Afventer 1' års gennemgang.	3.195	3.195	0	3.195	3.195	0	2.676	2.676	0	2.745	519	519	0	Forventet overførsel på 450.000,- til anlægsfonden.
Udbedring af akustik og lydisolering på Musik & Kulturskolen		X	X		2020	Tidsplan for løsningsforslag er under udarbejdelse. De implicerede er indforstået og orienteret herom.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	58	58	0		942	942	0	
Zinktag på Ringsted Kongres Center, den lave bygning		X	X		2020	Opstart af projektering Q3 2020	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Renovering af Ringsted Kulturhus			X		2020	Anlægssagen er tæt på afslutning.	1.791	1.791	0	1.791	1.791	0	1.094	1.094	0	1.500	697	697	0	
Nedrivning af gammel pedelbolig og etablering af en sikker Kiss and Ride område på Byskovskolen afd. Asgård			X		2020	Anlægssagen er afsluttet	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	949	949	0	1.000	51	51	0	Restbeløbet forventes brugt til 1. års gennemgang
Mekanisk ventilation på Byskovskolen afd. Asgård	X	X			2020	Der har været et uheld med et ventilationsanlæg, der er faldet ned. Der er indgået forlig med montagefirmaet og kontrakten er ophørt. Det vil blive indgået aftale med ny entreprenør	2.323	2.323	0	2.323	2.323	0	1.554	1.554	0	3.000	769	769	0	Der er søges om anlægsbevilling til færdiggørelse af projektet
Indgangsportal og halvtage til Dagmarskolen	X	X			2020	Projektet er indstillet da skolens behov har ændret sig. Afklaring pågår.	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	262	262	0		1.238	1.238	0	
Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri					ingen slutdato	Sagen genbehandles i februar i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på revurdering af Billedkunstrådets sammensætning.	1.500	1.500	0	600	600	0	0	0	0		600	600	0	
Ny skole FGU inkl. Fiskeopdræt	X				2020	FGU er afleveret. Fiskehallen afleveres ultimo februar 2020	9.893	11.120	-1.227	11.120	11.120	0	10.420	10.420	0	11.499	700	700	0	Der er søgt rådighedsbeløb for yderligere 379.000 kr ved byrådsmødet januar 2020
Etablering af trailcenter	X				2020	Afventer skitseprojekt fra Foreningen Søskovlandet	500	500	0	500	500	0	0	0	0		500	500	0	
Vigerdal Å Forundersøgelse af vandløbsrestaurering	X				2020	Opmåling er gennemført af rådgiver. Dialog med rådgiver om udkast til projektforslag, forløber planmæssigt, forventes afklaret i december. Forslag modtaget og gennemgås med rådgiver Forundersøgelsen er gang og forventes afsluttet planmæssigt medio marts.	0	190	-190	0	190	-190	21	21	0	169	-21	169	-190	
Ringsted Å forundersøgelse af vandløbsrestaurering Englerup	X				2020	Lodsjerdialog er påbegyndt, undersøgelse undervejs, og forventes primo 2020. Forløber planmæssigt.	0	140	-140	0	140	-140	19	19	0	121	-19	121	-140	
Genopretning af bygninger 2019	X	X	X	X	2020	Løbende genopretning af bygninger efter bilag godkendt i byrådet	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	2.898	2.898	0	6.800	3.902	3.902	0	
Trafikhandlingsplan 2017s projekter	X	X	X	X	2020	Projektering pågår	3.670	3.670	0	3.670	3.670	0	139	139	0	3.670	3.531	3.531	0	
Prioritering af cykelstiprojekter	X				2020	Afsluttet, afventer anlægsregnskab	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	0	0	0	
Trafikmodel over Ringsted By og Benløse	X				2020	Projektering pågår	200	200	0	200	200	0	28	28	0	191	172	172	0	
Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II	X	X			2020	Projektering pågår	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	578	578	0	5.800	5.222	5.222	0	
National cykelrute 6	X	X			2020	Projektering pågår	0	191	-191	0	191	-191	14	14	0	191	-14	177	-191	Forbrug refunderes af VD
Salg af ejendommen Snekkerupvej 6	x				2020	Ejendommen er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020, købesum er deponeret og tinglysning af skøde pågår.	-261	240	-501	-261	240	-501	113	63	50	-501	-374	177	-551	
Salg af ejendommen Lindegårdsvej 23	x				2020	Ejendommen er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020, købesum er deponeret og tinglysning af skøde pågår.	-1.277	100	-1.377	-1.277	100	-1.377	72	22	50	-1.357	-1.349	78	-1.427	
Salg af ejendommen Haraldstedvej 47	x	x	x	x	2021	Ejendomsmægler udarbejder salgsmateriale med forventet budsfrist 20. maj 2020.	200	200	0	200	200	0	0	0	0	200	200	200	0	
Renovering af Skolegade 9C	X				2020	Anlægssagen er under afslutning	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	884	884	0	1.200	316	316	0	

Alle anlæg 2020	Q1	Q2	Q3	Q4	Forventet slutår	Status på fremdrift	Netto Rådighedsbeløb	Udgifter rådighedsbeløb	Indtægter rådighedsbeløb	Netto anlægsbevilling	Udgifter anlægsbevilling	Indtægter anlægsbevilling	Netto forbrug	Udgifter forbrug	Indtægter forbrug	Netto forventet forbrug i alt	Netto rest anlægsbevilling	Udgifter restanlægsbevilling	Indtægter restanlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
Midlertidig omplacering Vestervejs Skole	X	X			2020	Skolen er flyttet i midlertidige pavilloner. Der er midler til leje af pavillonerne indtil omkring sommerferien	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	876	876	0	1.300	424	424	0	Skal skolen blive på Vibevej, så skal der tilføres flere midler til leje af pavilloner
Renovering loft Valdemarskolen					2020	Loftet er renoveret. Taget renoveres i februar/marts 2020	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0	459	459	0	1.250	792	792	0	
Integrering af SFO2 på Vigersted Skole	X	X	X		2020	Hovedentrepriseudbud pågår. Forventet Hovedentreprisekontrakt indgået medio februar.	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	26	26	0	1.200	1.174	1.174	0	Ingen
Sørestaurering Skjoldnæsholm Gårdsø	X	X	X	X	2023	Igangsæt opfiskning (biomanipulation) af uønskede arter med opstartsmøde med rådgiver og forløber planmæssigt. Inddragelse af FGU i biomanipulationen med fiskeundersøgelser og opfiskning med ruser er igangsæt henover vinteren 2019/2020. Realisering er i gang planmæssigt.	0	1.122	-1.122	0	1.122	-1.122	106	106	0	900	-106	1.016	-1.122	
Salg storparcel Regimentet og Kompagniet (Kaserneby)	x	x	x		2020	Købsaftale er underskrevet med overtagelse pr. 1. november 2019. Skøde tinglyst på matr. nr. 60bt Ringsted Markjorder (Regimentet), sammatrifuler af de sidste to parceller på Kompagniet er til behandling i geodatastyrelsen, når den er færdig kan tinglysning af skøde igangsættes for de sidste parceller.	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.963	0	-16.963	-10.373	963	0	963	
Kunstsgræsbane Sportscenter					2021	Opstartes først i 2021	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	
Ny børnehaven, Kastaniehaven	X	X	X	X	2022	Beslutningsgrundlag under udarbejdelse. Sag forventes behandlet på byrådsmødet i april.	44.000	44.000	0	0	0	0	4	4	0		-4	-4	0	
Nedrivning af gangtunneller Roskildevej					2023	Hænger sammen med anlæg 207 og 246	1.910	1.910	0	0	0	0	0	0	0	1.910	0	0	0	Rådighedsbeløbet er lagt i 2021
Projektering krydset Amtstue Allé / Nordre Ringvej	X	X			2020	Udbudsmateriale under udarbejdelse.	200	200	0	200	200	0	0	0	0	200	200	200	0	
Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej	X	X	X	X	2020	Følger planen. Næste milepæl er udbud af rådgiveraftale primo februar 2020	3.100	3.100	0	0	0	0	1	1	0	3.100	-1	-1	0	
Etablering af skæve boliger	X	X	X	X	2021	Indflytning i boligerne forventes primo 2021	7.500	7.500	0	0	0	0	2	2	0	7.500	-2	-2	0	Der er brugt interne projektledertimer på sagen. Disse er tilsyneladende skrevet på sagen selv om der ikke er frigivet midler endnu.
Renovering af husvideboliger Dagmarsgade 71AB					ingen slutdato	Anlægssagen startes op, når etablering af skæve boliger er afsluttet	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0	0	6.100	0	0	0	
Anlægsønske i forbindelse med etablering af Sundhus					2020	Indkøb af udstyr i Social- og Sundhedscenter når byggeriet er afleveret.	175	175	0	175	175	0	1	1	0	175	174	174	0	Ingen
Salg af bygninger til FGU (Campusområdet)	x	x			2020	Salg af bygning A er gennemført, Bygning B er under opførelse hvorefter salg gennemføres.														
Forundersøgelser, fosforvandområde, Gørlev Mose	X	X	X	X	uafklaret	Forundersøgelse igangsættes ultimo januar	0	330	-330	0	330	-330	0	0	0	uafklaret	0	330	-330	
Forundersøgelser fosforvandområde Haraldsted	X	X	X	X	uafklaret	Forundersøgelse er igangsæt i december og forløber planmæssigt.	0	107	-107	0	107	-107	3	3	0		-3	105	-107	
Renovering af fortove 2020	X	X	X	X	ingen slutdato	Udbudsmateriale under udarbejdelse.										1.750				Økonomi trækkes fra fortovsrammekontoen
Projektering af cykelstier	X	X	X		ingen slutdato	Åfventer politisk sag														