

Udvalg	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020 - MARTS	Status på fremdrift	Netto budget	Anlægsramme	Netto	Økonomisk bemærkning
							2020		Anlægsbevilling	
BUU	X				Nybygning på Vigersted Skole	Anlægsregnskab under udarbejdelse.	218	6.100	6.100	
BUU	X	X			Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	Projektet er færdigt. Anlægsregnskab er på dagsorden til april møderne	-107	2.278	2.278	Der er et underskud på sagen hvilket hovedsageligt skyldes at handicaprampen skulle renoveres. Administrationen foreslår, at merforbruget finansieres af anlægsfonden
BUU	X	X			Ombygning af faglokaler på skoler	Grundet afhjælpning af fejl på sugeanlæg forventes afslut i medio Q2	555	5.856	5.856	
BUU	X				Flere 0-2 års pladser dagtilbudsområdet	Projekt afsluttet. Afventer 1' års gennemgang.	519	3.195	3.195	Forventet overførsel på 450.000,- til anlægsfonden.
					I alt		1.185	17.429	17.429	

Definition:

Netto Budget viser årets budget (udgifter og indtægter lagt sammen)

Anlægsrammen viser Forbrug tidligere år, budget i år samt budget i overslagsårene (udgifter og indtægter lagt sammen)

Netto anlægsbevilling viser summen af de bevillinger, der er givet (udgifter og indtægter lagt sammen)