

Udvalg					Alle anlæg 2020 - MARTS	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
	Q1	Q2	Q3	Q4						
KFU	X	X	X		Kunststofbane Benløse	Arbejdet opstartet mandag d. 23. marts 2020	7.296	7.650	632	Beløbet forventes brugt i 2020
KFU	X		X		Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	Projekt udført. Driftsaftale med gymnasiet præsenteres politisk til april-møderne	137	1.361	1.361	Ingen
KFU					Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	Afsluttet	274	1.200	1.200	Afventer politisk forelæggelse
KFU		X	X		Udbedring af akustik og lydisolering på Musik & Kulturskolen	Løsningsforslag færdig udarbejdet. Projektet følger tidsplanen med opstart i Q2.	942	1.000	1.000	
KFU	X				Etablering af trailcenter	Afventer skitseprojekt fra Foreningen Søskovlandet	500	500	500	
KFU					Kunstgræsbane Sportscenter	Opstartes først i 2021	0	4.500	0	
					I alt		9.149	16.211	4.693	

Definition:

Netto Budget viser årets budget (udgifter og indtægter lagt sammen)

Anlægsrammen viser Forbrug tidligere år, budget i år samt budget i overslagsårene (udgifter og indtægter lagt sammen)

Netto anlægsbevilling viser summen af de bevillinger, der er givet (udgifter og indtægter lagt sammen)