

Udvalg	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020 - MARTS	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
KMU					Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup og Rusgaard Bakke	Bjergvej, Bringstrup og Rusgårdsbakke afsluttet, anlægsregnskab er fremlagt. Nordrupvej udskilt til anlæg 309	260	7.060	6.850	Afsluttet. Politisk sag på KMU 25.3.2020
KMU					Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb		0	0	0	Afsluttes med 2020 regnskab
KMU					Renovering af fortove - ramme	Rammen er uddelegeret til anlæg 361 - Renovering af fortove 2020	1.750	7.000	0	
KMU					Trafiksikkerhed - ramme	Ramme - Følger trafikhandlingsplan 2017 projekter - Sag omkring bevilling på til marts møderne	4.000	16.000	0	
KMU					Rammebeløb til forundersøgelse på klimaprojekter	Pulje stillet til rådighed til finansiering af de påkrævede 25 % af et klimatilpasningsprojekt jf. lovgivning. Forventet ingen midler i 2020.	-2	-2	0	uklarhed om ophav på de 80.000
KMU	X	X	X	X	Vejprofil, Roskildevej	Projektering pågår og følger tidsplanen	14.664	20.500	3.000	
KMU					Genopretning af veje - ramme		0	0	0	
KMU	X	X	X	X	Cykelstier - rammekonto	Ramme - Afventer anlæg 362 - Projektering af cykelstier, førend der søges om flere midler på denne ramme	13.000	43.000	0	
KMU-BR-KL					Klimatilpasning Torvet	Se anlæg Plan for fornyelse af bymidte	-497	15.600	15.600	0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til Klimatilpasning Torvet jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
KMU-BR-KL		x			Klimatilpasning Kværkeby Bæk	Pågår. Der fremsættes politisk sag sommeren 2020 om afslutning af projekt og regnskab, og overdragelse af projektet til Ringsted Forsyning.	5.538	8.600	8.600	Projektet forventes overdraget til Forsyningen i løbet af 2020, økonomi uafklaret ift. restbevilling, og forbrug mellem nord og syd-delen af projektet.
KMU	X	X			Renovering af broer 2015	Sidste to bygværker i bropakke 2017-2019 udføres primo 2020, afventer at vandstand i vandløb falder	644	2.587	3.000	
KMU	X	X			Rekreative områder, søerne/helhedsplan	Projekter har midler fra 2017, 2018, 2019 og 2020. Kontrakt på opførelse af bygninger er underskrevet. Udførelsen pågår og følger tidsplanen.	-54	93	300	Den manglende anlægsbevilling dækkes ind via anlæg Gyrringe og Haraldsted sø, Helhedsplan
KMU	x	x	x	x	Rekreative muligheder ved Ringsted Å	På baggrund af godkendelse af dagsordenpunkt i KMU, ØK og BYR, forløber projektarbejdet som planmæssigt. Der etableres to landgangssteder på åen i vinteren 2019/2020, samt beplantning. Afprøvning af kantskæring afsluttet med succes, plan for 2020 kantskæring udarbejdes på baggrund af disse erfaringer. Kantskæring skal overdrages til Vej og Park fra 2021, og der forventes særskilt budgetpunkt for budget 2021.	92	300	300	
KMU-BR-KL	X	X	X	X	Klimatilpasning - Roskildevej	Projektering pågår og følger tidsplanen	24.339	27.100	27.100	
KMU-BR-KL	x	x	x	x	Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforpladsen	Der har været prækvalificering og udvalgt rådgiver, og projektet forløber planmæssig	31.187	31.800	31.800	Pengene er frigivet til projektet og rules år for år ift. restbevilling.
KMU	X				Ringsted Grejbank	Grejbanken er til skoler, foreninger, institutioner, hvor der kan lejes materiale til friluftaktiviteter. Opbevaringsfaciliteter til grejet er ved at blive færdiggjort og opført. Planlagt opsætning den kommende måned. Der indledes indkøb de kommende måned. De 200.000 kr. er anvendt i 2019, og der er sket refusion fra friluftsrådet i 2020. Sagen afsluttes	-213	0	0	
KMU	x	x	x	x	Vandplansindsats, Høm Mølle	Pågår. Vandplansindsats godkendt på møde i KMU august 2019. Der er truffet principbeslutning om ekspropriation og åstedssortering ultimo januar. Der orienteres efter høringsperiode til KMU og BYR forventelig i maj 2020	-113	0	0	
KMU	X				Helhedsplan for Ringsted Ådal	Mangler opsætning af fugletårn - rykkes til august grundet ynglende fugle. Placering af svævebane er ved at blive klarlagt.	2.120	3.305	1.470	
KMU					Gyrringe og Haraldsted Sø, Helhedsplan	Kontrakt på opførelse af bygninger er underskrevet. Udførelsen pågår.	1.596	2.800	2.500	Der forventes et merforbrug på 72.000 kr. Administrationen foreslår, at merforbruget finansieres af anlægsfonden
KMU	X	X	X	X	Parkeringshensvisning i bymidten	Anlægsarbejder afsluttet, afhandling af ekstrakrav pågår. 1 års gennemgang Q4 2020, herefter kan anlægsregnskab fremlægges	308	2.650	2.650	
KMU				X	Renovering fortov på Køgevej (afsluttet)	Afsluttet, afventer 1 års gennemgang	60	1.700	1.700	1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg afsluttes derefter
KMU	X	X	X	X	Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade - Dagmarsgade	Afventer slidlag på Dagmarsgade og slutopgørelse med entreprenør. Herefter øvrig helhedsplan.	17.488	27.572	17.170	Der arbejdes på at få en afklaring med entreprenør omkring afsluttende økonomi på Dagmarsgade syd (2. etape helhedsplan) i løbet af 2020. slutøkonomi på 1. og anden etape p.t. ukendt. Der forventes at blive brugt 1,5 mio. kr. på asfaltering i 2020. Resten overføres til etape 3

Udvalg	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020 - MARTS	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
KMU					Fosforvådområde Vigersdal Å	Afsluttet	18	0	0	Afventer politisk forelæggelse
KMU-BR-KL	x	x	x	x	Klimatilpasning Fynsgade /stationsforpladsen	Der har været prækvalificering og udvalgt rådgiver, og projektet forløber planmæssig	36.165	36.600	7.200	Pengene er frigivet til projektet og rulsels år for år ift. restbevilling.
KMU	X	X	X		Sanering af Fælledvej	Forsinket ca. 2 måneder på grund af nedbør og ledninger i jord. Forventet ibrugtagning 1. juni	4.121	5.650	5.650	Der er et forventet mindre forbrug på 0,46 mio. kr.
KMU	X	X	X		Cykelsti Nordrupvej	Anlægsarbejder afsluttet. 1 års gennemgang udføres Q4 2020, herefter kan anlægsrengskab fremlægges	2.006	16.840	16.840	Administrationen foreslår, at merforbruget finansieres af anlægsfonden
KMU-BR-REN	x	x	x	x	Ny affaldsordning	Projektet omfatter nye indsamlingsordninger for alle hustande i kommunen. Projektet forlænges da flere boligselskaber ønsker nedgravede affaldsløsninger. Indstilling godkendt på Byrådet i februar, og boligselskaber er i gang med at etablere affaldsløsninger. Det er uafklaret om der er flere boligselskaber der ønsker nedgravede affaldsløsninger, men der forventes flere, og at projektet fortsætter i 2021.	927	7.300	1.100	Forventet forbrug på 2 mio i 2020 jf. bevilling i februar i BYR. Uafklaret hvorfor at budget ikke er ændret jf. byrådsbeslutning om bevilling på 1.100
KMU	x	x			Vigerdal Å Forundersøgelse af vandløbsrestaurering	Forundersøgelse er afsluttet og indsendt til Miljøstyrelsen til vurdering, forventer svar inden sommer. Forundersøgelse forventes afsluttet 2. kvartal 2020	-21	0	0	restforbrug afhænger tilbagemelding fra miljøstyrelse. Der forventes i hvert fald mindreforbrug på 19.000 da konsulentydelse ikke bliver anvendt til projektet
KMU	x	(x)	x	x	Ringsted Å forundersøgelse af vandløbsrestaurering Englerup	Forundersøgelse er modtaget og er påbegyndt dialog med lodsejer om muligheder og udfordringer. Der forventes at afslutning af forundersøgelse fra 1. april, til 1. juli.	-19	0	0	Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling, men er afhængig af lodsejerdialog ift. tidsplan og tiltag.
KMU					Trafiktællinger til Trafikhandlingsplan 2017	Afsluttet	16	175	175	Afventer politisk forelæggelse
KMU	X	X	X	X	Trafikhandlingsplan 2017s projekter	Projektering pågår - Sag omkring trafikikkerhedsprojekter er på til marts møderne	3.531	3.670	3.670	
KMU	X				Trafikmodel over Ringsted By og Benløse	Projektering pågår	172	200	200	
KMU	X	X			Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II	Projektering pågår - Forventet opstart af anlægsarbejder er medio april	5.222	5.800	5.800	
KMU	X	X			National cykelrute 6	Projektering pågår - Skilte bestilt og opsættes løbende	-14	0	0	Forbrug refunderes af VD
KMU	x	x	x	x	Realisering sørestaurering Skjoldnæsholm Gårdsø	Inddragelse af FGU i biomanipulationen med fiskeundersøgelser og opfiskning med ruser er igangsat og fortsætter i 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020. Realisering er i gang planmæssigt, men hjælp til opfiskning fra FGU, er ramt af planlægning ift. Corona. Rådgiver har afgivet rapport på gennemførsler i 2019.	-106	0	0	Intægt skal komme i form af tilsagn fra Miljøstyrelsen. Dette tilsagn kan først søges udbetalt når projektet er tilendebragt, dvs. forventet 2023
KMU					Nedrivning af gangtunneller Roskildevej	Hænger sammen med anlæg 207 og 246	0	1.910	0	Rådighedsbeløbet er lagt i 2021
KMU	X	X			Projektering krydset Amtstue Allé / Nordre Ringvej	Opstartsmøde med rådgiver tirsdag den 25. februar 2020	200	200	200	
KMU	X	X	X	X	Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej	Afventer frigivelse af anlægsbevilling	3.099	3.100	0	
KMU		x	x	x	Forundersøgelser, fosforvådområde, Gørlev Mose	Forundersøgelse er igangsat i marts, og der afventes rapport fra konsulent, tidsplan er pt. ukendt, da lodsejermøder er udsat grundet Corona-periode. Møder genoptages når det er muligt. Opmålinger med konsulent er igangsat marts.	330	0	0	Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling, men er afhængig af lodsejerdialog ift. tidsplan og tiltag. Projektet løber ind i 2021, så der kan forventes overførsel til 2021 - afklares i 2. og 3. kvartal.
KMU	x	x	x	x	Forundersøgelser fosforvådområde Haraldsted	Forundersøgelse er igangsat i december og forløber planmæssigt. Afventer status og justeret tidsplan ift. tidligere opstart fra konsulent.	105	0	0	der forventes forbrug af budget fordelt på 2020 og 2021
KMU	X	X	X	X	Renovering af fortove 2020	Udbudsmateriale under udarbejdelse. - Forventet udbud til brolægger medio marts	0	0	1.750	Økonomi trækkes fra fortovsrammekontoen
KMU	X	X	X		Projektering af cykelstier	Rådgiver er i gang med projektering	950	950	950	
					I alt		172.873	300.060	165.575	

Definition:

Netto Budget viser årets budget (udgifter og indtægter lagt sammen)

Anlægsrammen viser Forbrug tidligere år, budget i år samt budget i overslagsårene (udgifter og indtægter lagt sammen)

Netto anlægsbevilling viser summen af de bevillinger, der er givet (udgifter og indtægter lagt sammen)