

Udvalg	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020 - MARTS	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
ØK-BY		X	X		Gyrstinge udendørsanlæg	Bagud med græs og træer grundet regn. Plantning af træer senest april 2020	0	1.604	1.500	Der er et merforbrug.
ØK-BY	x	x	x	x	Udstykning 41-Nordrup (87)	Salg af grunde i første etape pågår. Sidste storparcel Nordrup Vestervang 59 er til salg i almindelig handel via ejendomsmægler Nordicals og 5 parcelhusgrunde er til salg i almindelig fri handel via ejendomsmægler Estate Ringsted.	482	1.594	-18.655	
ØK-BY					Udstykning 49-Køgevej	Afventer igangsætning	5.403	5.628	500	
ØK-BY			X	X	Udstykning 50-Søndervang	Slidlag udføres Q3 2020, anlægsarbejder hermed afsluttet	-4.104	-6.313	63	Anlægsbevilling til indtægter på 1.052 mio. kr. fremlæggelse Byrådet den 9. marts 2020.
ØK-BY	X	X	X	X	Udstykning 43-Høm øst	Opstart afventer behandling af klage over ekspropriation af bassinareal. Da der fortsat ikke er afklaring frygtes dette nu at forsinke opstarten af projektet til 2021 og den senere popstart kan også påvirke økonomien. Anlægsbevilling om udgifter og indtægter ifbm. tilslutningsbidrag til politiskbehandling på marts 2020 møder, beløb ikke medtaget i marts regnskab	3.784	8.018	2.758	Grundet forventet forsinket opstart grundet klagebehandling, er en stor del af udgifter og alle indtægter rykket til 2021.
ØK-BY	X	X	X	X	Udstykning 47 - Veterslev	Projektering pågår, forventet opstart anlægsarbejder maj 2020. Anlægsbevilling om udgifter og indtægter ifbm. tilslutningsbidrag til politiskbehandling på marts 2020 møder, beløb ikke medtaget i marts regnskab	2.217	2.469	-705	
ØK-BY		x	x		Udstykning 51 Høm Byvej	Parcellen er udstykket til 3 parcelhusgrunde alle 3 grunde er solgt og salg gennemført, sidste grund er solgt pr. 01.01.2020 skøde er tinglyst afventer frigivelse af købesum.	-917	-1.000	-600	Der forventes mindre forbrug på både udgifter og indtægter.
ØK-BY	X	X	X	X	Plan for fornyelse af bymidte	Afventer igangsætning af pavillion på Torvet, for at belægningen omkring kan etableres	220	3.706	0	0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til "Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
ØK-BY	x	x	x	x	Salgssag - Ringsted Kaserne	Færdiggørelse af anlægsarbejder i udstykningen Bastionen med etablering af sti, slidlag og skilte pågår i 2020.	668	-18.976	-17.974	
ØK-BY					Salgssag - Nordrup	Overdragelse af arealer til grundejerforeninger pågår.	-1.983	-3.791	-1.906	Afsluttes med 2020 regnskab
ØK-BY	x	x			Salg ejendom Ridehallen	Handel er gået tilbage. Fremtidig anvendelse af Ridehallen undersøges af administrationen og fremlægges PBU april 2020	-2.179	-2.070	-2.070	Udgifter og indtægter afhænger af hvad der politisk beslutes der skal ske med bygningen.
ØK-BY					Salg areal Eikiersvej 2015	Afsluttet	-4	-20	-20	Afventer politisk forelæggelse
ØK-BY	x	x	x		Salg areal ved Benløse Kirke	Afventer geodatastyrelsens godkendelse af udmatrikulering, herefter frigivelse af købesum.	-16	-16	-16	
ØK-BY	X	X			Parkeringslomme Sct. Hans Gade	anlægsarbejdet i gang - forventet afsluttet i foråret	2.531	3.200	3.200	
ØK-BY	X	X			Udvidelse af Eilekiersvej	Afventer slutopgørelse fra entreprenør, udbedring af fejl og mangler, fastsætte skel og 1 års gennemgang.	869	3.500	3.500	
ØK-BY	X	X	X	X	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	Problemer med fremdrift grundet regn igennem efterår og vinter. Tidsplan vurderes fortsat at holde.	91.907	79.542	131.205	Der er et forventet mindre forbrug på 13,67 mio. kr.
ØK-BY					Rammebeløb – kloakseparering		415	415	415	Ramme til kloakseparering
ØK-BY					Salg jord BaneDanmark		-53	-53	-53	
ØK-BY					Campingfacilitet v. Musikskolen	Jordarbejde er færdigt. Græssåning udføres april 2020.	520	520	520	
ØK-BY	x	x	x	x	Salg Arsenalet	Storparcellen er solgt med overtagelse pr. 1.1.2020. Købsaftale er underskrevet og proces med deponering og tinglysning igangsat. Dialog med køber om byggeriet af 18 private boliger og 33 støttet boliger pågår.	-15.074	-15.030	-15.030	Indtægten er afhængig af om skema A og B godkendes.
ØK-BY					Salg Jordemodervej 22	Afsluttet	-9	-1.750	-1.750	Afventer politisk forelæggelse
ØK-BY					Salg af ejendommen Skolegade 9C	Afsluttet	85	100	100	Afventer politisk forelæggelse
ØK-BY	x	x			Salg af ejendommen Snekkerupvej 6	Ejendommen er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020, skøde er tinglyst af venter frigivelse af købesum.	-374	-261	-261	Der forventes mindre forbrug på både udgifter og indtægter.
ØK-BY	x	x			Salg af ejendommen Lindegårdsvej 23	Ejendommen er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020, skøde er tinglyst af venter frigivelse af købesum.	-1.349	-1.277	-1.277	
ØK-BY	x	x	x	x	Salg af ejendommen Haraldstedvej 47	Ejendomsmægler udarbejder salgsmateriale med forventet budfrist til august 2020.	200	200	200	
ØK-BY	X	X	X		Integrering af SFO2 på Vigersted Skole	Hovedentreprisearbejde pågår. Projekt forventes afleveret ultimo april 2020.	1.174	1.200	1.200	Ingen

Udvalg					Alle anlæg 2020 - MARTS	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
	Q1	Q2	Q3	Q4						
ØK-BY	x	x	x		Salg storparcel Regimentet og Kompagniet (Kaserneby)	Købsaftale er underskrevet med overtagelse pr. 1. november 2019. Skøder tinglyst, betaling fra køber for refusionsopgørelse mangler, herefter frigives købesum.	963	-16.000	-16.000	
ØK					Anlægsfond		3.972	3.972	0	
					I alt		89.346	49.112	68.844	

Definition:

Netto Budget viser årets budget (udgifter og indtægter lagt sammen)

Anlægsrammen viser Forbrug tidligere år, budget i år samt budget i overslagsårene (udgifter og indtægter lagt sammen)

Netto anlægsbevilling viser summen af de bevillinger, der er givet (udgifter og indtægter lagt sammen)