

Udvalg	Alle anlæg 2020 - MARTS	Q1	Q2	Q3	Q4	Forventet slutår	Status på fremdrift	Netto Råighedsbeløb	Udgifter råighedsbeløb	Indtægter råighedsbeløb	Netto anlægsbevilling	Udgifter anlægsbevilling	Indtægter anlægsbevilling	Netto forbrug	Udgifter forbrug	Indtægter forbrug	Netto forventet forbrug	Netto rest anlægsbevilling	Restanlægsbevilling udgifter	Indtægter restanlægsbevilling	Økonomisk bemærkning	
BUU	Nybygning på Vigersted Skole	X				2020	Anlægsregnskab under udarbejdelse.	218	218	0	6.100	6.100	0	84	84	0	84	134	134	0		
BUU	Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	X	X			2020	Projektet er færdigt. Anlægsregnskab er på dagsorden til april møderne	-107	-107	0	2.278	2.278	0	3	3	0	11	-110	-118	8	Der er et underskud på sagen hvilket hovedsageligt skyldes at handicaprampen skulle renoveres. Administrationen foreslår, at merforbruget finansieres af anlægsfonden	
BUU	Ombygning af faglokaler på skoler	X	X			2020	Grundet afhjælpning af fejl på sugelanlæg forventes afslut i medio Q2	555	555	0	5.856	5.856	0	19	19	0	555	535	535	0		
BUU	Flere 0-2 års pladser dagtilbudsområdet	X				2020	Projekt afsluttet. Afventer 1 års gennemgang.	519	519	0	3.195	3.195	0	58	58	0	69	461	461	0	Forventet overførsel på 450.000,- til anlægsfonden.	
KFU	Kunststofbane Benløse	X	X	X		2020	Arbejdet opstartet mandag d. 23. marts 2020	7.296	7.296	0	632	632	0	46	46	0	7.296	232	232	0	Beløbet forventes brugt i 2020	
KFU	Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	X		X		2020	Projekt udført. Driksaftale med gymnasiet præsenteres politisk til april-møderne	137	137	0	1.361	1.361	0	0	0	0	0	137	137	0	Ingen	
KFU	Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter					2020	Afsluttet	274	274	0	1.200	1.200	0	3	3	0	0	271	271	0	Afventer politisk forelæggelse	
KFU	Udbedring af akustik og lydisolering på Musik & Kulturskolen		X	X		2020	Løsningsforslag færdigt udarbejdet. Projektet følger tidsplanen med opstart i Q2.	942	942	0	1.000	1.000	0	4	4	0	942	938	938	0		
KFU	Etablering af trailcenter	X				2020	Afventer skitseprojekt fra Foreningen Søskovlandet	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	500	500	0		
KFU	Kunstgræsbaner Sportscenter					2021	Opstartes først i 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KMU	Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup og Rusgaard Bakke					2019	Bjergvej, Bringstrup og Rusgaardbakke afsluttet, anlægsregnskab er fremlagt. Nordrupvej udskilt til anlæg 309	260	260	0	6.850	6.850	0	0	0	0	0	50	50	0	Afsluttet. Politisk sag på KMU 25.3.2020	
KMU	Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb					2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	8	Afsluttes med 2020 regnskab	
KMU	Renovering af fortov - ramme					ingen slutdato	Rammen er uddelegeret til anlæg 361 - Renovering af fortov 2020	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	0	1.750	0	0	0		
KMU	Trafiksikkerhed - ramme					ingen slutdato	Ramme - følger trafikhandlingsplan 2017 projekter - Sag omkring bevilling på til marts møderne	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0		
KMU	Rammebeløb til forundersøgelse på klimaprojekter					uafklaret	Pulje stillet til rådighed til finansiering af de påkrævede 25 % af et klimatilpasningsprojekt jf. lovgivning. Forventet ingen midler i 2020.	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Uklarhed om ophav på de 80.000	
KMU	Vejprofil, Roskildevej	X	X	X	X	2023	Projektering pågår og følger tidsplanen	14.664	14.664	0	3.000	3.000	0	53	53	0	1.500	2.111	2.111	0		
KMU	Genopretning af veje - ramme					2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KMU	Cykelstier - rammekonto	X	X	X	X	ingen slutdato	Ramme - Afventer anlæg 362 - Projektering af cykelstier, førend der søges om flere midler på denne ramme	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0		
KMU	Renovering af broer 2015	X	X			2020	Sidste to bygværker i bropakke 2017-2019 udføres primo 2020, afventer at vandstand i vandløb falder	644	644	0	3.000	3.000	0	25	25	0	632	1.032	1.032	0		
KMU	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	X	X			2020	Projekter har midler fra 2017, 2018, 2019 og 2020. Kontrakt på opførelse af bygninger er underskrevet. Udførelsen pågår og følger tidsplanen.	-54	-54	0	300	300	0	1	1	0	5	153	153	0	Den manglende anlægsbevilling dækkes ind via anlæg Gyristinge og Haraldsted sø, Helhedsplan	
KMU	Rekreative muligheder ved Ringsted Å	X	X	X	X	2020	På baggrund af godkendelse af dagsordenpunkt i KMU, ØK og BYR, forløber projektarbejdet som planmæssigt. Der etableres to landgangssteder på åen i vinteren 2019/2020, samt beplantning. Afprøvning af kantskæring afsluttet med succes, plan for 2020 kantskæring udarbejdes på baggrund af disse erfaringer. Kantskæring skal overdrages til Vej og Park fra 2021, og der forventes særskilt budgetpunkt for budget 2021.	92	92	0	300	300	0	0	0	0	92	92	92	0		
KMU	Ringsted Grejbank	X				2020	Grejbanken er til skoler, foreninger, institutioner, hvor der kan lejes materiale til friluftaktiviteter. Opbevaringsfaciliteter til grejet er ved at blive færdiggjort og opført. Planlagt opsætning den kommende måned. Der indledes indkøb de kommende måneder. De 200.000 kr. er anvendt i 2019, og der er sket refusion fra friluftsrådet i 2020. Sagen afsluttes	-213	-13	-200	0	200	-200	-200	-200	0	0	0	-13	187	-200	
KMU	Vandplansindsats, Høm Mølle	X	X	X	X	2020	Pågår. Vandplansindsats godkendt på møde i KMU august 2019. Der er truffet principbeslutning om ekspropriation og åstedssortering ultimo januar. Der orienteres efter høringsperiode til KMU og BYR forventelig i maj 2020	-113	2.325	-2.438	0	2.438	-2.438	47	47	0	2.000	-160	2.278	-2.438		
KMU	Helhedsplan for Ringsted Ådal	X				2020	Mangler opsætning af fugletårn - rykkes til august grundet ynglende fugle. Placering af svævebane er ved at blive klarlagt.	2.120	2.120	0	1.470	1.470	0	43	43	0	242	242	242	0		
KMU	Gyristinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan					2020	Kontrakt på opførelse af bygninger er underskrevet. Udførelsen pågår.	1.596	1.596	0	2.500	2.500	0	82	82	0	1.672	1.214	1.214	0	Der forventes et merforbrug på 72.000 kr. Administrationen foreslår, at merforbruget finansieres af anlægsfonden	
KMU	Parkeringshensvisning i bymidten	X	X	X	X	2020	Anlægsarbejder afsluttet, afhandling af ekstrakrav pågår. 1 års gennemgang Q4 2020, herefter kan anlægsregnskab fremlægges	308	308	0	2.650	2.650	0	5	5	0	303	303	303	0		
KMU	Renovering fortov på Køgevej (afsluttet)				X	2020	Afsluttet, afventer 1 års gennemgang	60	60	0	1.700	1.700	0	0	0	0	5	60	60	0	1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg afsluttes derefter	
KMU	Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade - Dagmarsgade	X	X	X	X	2023	Afventer slidlag på Dagmarsgade og slutopgørelse med entreprenør. Herefter øvrig helhedsplan.	17.488	17.488	0	17.170	17.170	0	11	11	0	1.500	7.076	7.076	0	Der arbejdes på at få en afklaring med entreprenør omkring afsluttende økonomi på Dagmarsgade syd (2. etape helhedsplan) i løbet af 2020, slutøkonomi på 1. og anden etape p.t. ukendt. Der forventes at blive brugt 1,5 mio. kr. på asfaltering i 2020. Resten overføres til etape 3	
KMU	Fosforvådområde Vigersdal Å					2020	Afsluttet	18	32	-14	0	281	-281	0	0	0	0	18	32	-14	Afventer politisk forelæggelse	
KMU	Sanering af Fælledvej	X	X	X		2020	Forsinket ca. 2 måneder på grund af nedbør og ledninger i jord. Forventet ibrugtagning 1. juni	4.121	4.121	0	5.650	5.650	0	419	419	0	3.157	3.702	3.702	0	Der er et forventet mindre forbrug på 0,46 mio. kr.	
KMU	Cykelsti Nordrupvej	X	X	X		2020	Anlægsarbejder afsluttet. 1 års gennemgang udføres Q4 2020, herefter kan anlægsregnskab fremlægges	2.006	2.006	0	16.840	16.840	0	838	838	0	928	1.168	1.168	0	Administrationen foreslår, at merforbruget finansieres af anlægsfonden	

Udvalg	Alle anlæg 2020 - MARTS	Q1	Q2	Q3	Q4	Forventet slutår	Status på fremdrift	Netto råighedsbeløb	Udgifter råighedsbeløb	Indtægter råighedsbeløb	Netto anlægsbevilling	Udgifter anlægsbevilling	Indtægter anlægsbevilling	Netto forbrug	Udgifter forbrug	Indtægter forbrug	Netto forventet forbrug	Netto rest anlægsbevilling	Restanlægsbevilling udgifter	Indtægter restanlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
KMU	Vigerdal Å Forundersøgelse af vandløbsrestaurering	x	x			2020	Forundersøgelse er afsluttet og indsendt til Miljøstyrelsen til vurdering, forventer svar inden sommer. Forundersøgelse forventes afsluttet 2. kvartal 2020	-21	169	-190	0	190	-190	146	146	0	150	-167	23	-190	restforbrug afhænger tilbagebetaling fra miljøstyrelse. Der forventes i hvert fald mindreforbrug på 19.000 da konsulentydelse ikke bliver anvendt til projektet
KMU	Ringsted Å forundersøgelse af vandløbsrestaurering Englerup	x	(x)	x	x	2020	Forundersøgelse er modtaget og er påbegyndt dialog med lodsejer om muligheder og udfordringer. Der forventes at afslutning af forundersøgelse fra 1. april, til 1. juli.	-19	121	-140	0	140	-140	5	5	0	-19	-23	116	-140	Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling, men er afhængig af lodsejerdialog ift. tidsplan og tiltag.
KMU	Trafiktællinger til Trafikhandlingsplan 2017					2020	Afsluttet	16	16	0	175	175	0	0	0	0	0	16	16	0	Afventer politisk forelæggelse
KMU	Trafikhandlingsplan 2017s projekter	X	X	X	X	2020	Projektering pågår - Sag omkring trafikikkerhedsprojekter er på til marts møderne	3.531	3.531	0	3.670	3.670	0	210	210	0	3.531	3.321	3.321	0	
KMU	Trafikmodel over Ringsted By og Benløse	X				2020	Projektering pågår	172	172	0	200	200	0	69	69	0	122	103	103	0	
KMU	Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II	X	X			2020	Projektering pågår - Forventet opstart af anlægsarbejder er medio april	5.222	5.222	0	5.800	5.800	0	58	58	0	5.222	5.164	5.164	0	
KMU	National cykelrute 6	X	X			2020	Projektering pågår - Skilte bestilt og opsættes løbende	-14	177	-191	0	191	-191	14	14	0	-14	-29	162	-191	Forbrug refunderes af VD
KMU	Realisering sørestaurering Skjoldnæsholm Gårdsø	x	x	x	x	2023	Inddragelse af FGU i biomanipulationen med fiskeundersøgelser og opfiskning med russer er igangsat og fortsætter i 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020. Realisering er i gang planmæssigt, men hjælp til opfiskning fra FGU, er ramt af planlægning ift. Corona. Rådgiver har afgivet rapport på gennemførelse i 2019.	-106	1.016	-1.122	0	1.122	-1.122	23	23	0	800	-130	992	-1.122	Intægt skal komme i form af tilsagn fra Miljøstyrelsen. Dette tilsagn kan først søges udbetalt når projektet er tilendebragt, dvs. forventet 2023
KMU	Nedrivning af gangtunneller Roskildevej					2023	Hænger sammen med anlæg 207 og 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rådighedsbeløbet er lagt i 2021
KMU	Projektering krydset Amstue Allé / Nordre Ringvej	X	X			2020	Opstartsmøde med rådgiver tirsdag den 25. februar 2020	200	200	0	200	200	0	8	8	0	200	192	192	0	
KMU	Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej	X	X	X	X	2020	Afventer frigivelse af anlægsbevilling	3.099	3.099	0	0	0	0	0	0	0	3.099	-1	-1	0	
KMU	Forundersøgelser, fosforvandområde, Gørlev Mose		x	x	x	2021	Forundersøgelse er igangsat i marts, og der afventes rapport fra konsulent, tidsplan er pt. ukendt, da lodsejermøder er udsat grundet Corona-periode. Møder genoptages når det er muligt. Opmålinger med konsulent er igangsat marts.	330	330	0	0	330	-330	0	0	0	250	0	330	-330	Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling, men er afhængig af lodsejerdialog ift. tidsplan og tiltag. Projektet løber ind i 2021, så der kan forventes overførsel til 2021 - afklares i 2. og 3. kvartal.
KMU	Forundersøgelser fosforvandområde Haraldsted	x	x	x	x	2021	Forundersøgelse er igangsat i december og forløber planmæssigt. Afventer status og justeret tidsplan ift. tidligere opstart fra konsulent.	105	105	0	0	107	-107	0	0	0	50	-3	105	-107	der forventes forbrug af budget fordelt på 2020 og 2021
KMU	Renovering af fortove 2020	X	X	X	X	2020	Udbudsmateriale under udarbejdelse. - Forventet udbud til brolægger medio marts	0	0	0	1.750	1.750	0	48	48	0	50	1.702	1.702	0	Økonomi trækkes fra fortovsrammekontoen
KMU	Projektering af cykelstier	X	X	X		2020	Rådgiver er i gang med projektering	950	950	0	950	950	0	44	44	0	650	906	906	0	
KMU-BR-KL	Klimatilpasning Torvet					2020	Se anlæg Plan for fornyelse af bymidte	-497	-497	0	15.600	15.600	0	0	0	0	3.875	-497	-497	0	0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til Klimatilpasning Torvet jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
KMU-BR-KL	Klimatilpasning Kværkeby Bæk		x			2020	Pågår. Der fremsættes politisk sag sommeren 2020 om afslutning af projekt og regnskab, og overdragelse af projektet til Ringsted Forsyning.	5.538	5.538	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	5.538	5.538	0	Projektet forventes overdraget til Forsyningen i løbet af 2020, økonomi uafklaret ift. restbevilling, og forbrug mellem nord og syd-delen af projektet.
KMU-BR-KL	Klimatilpasning - Roskildevej	X	X	X	X	2023	Projektering pågår og følger tidsplanen	24.339	24.339	0	27.100	27.100	0	73	73	0	1.500	24.266	24.266	0	Pengene er frigivet til projektet og regels år for år ift. restbevilling.
KMU-BR-KL	Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforpladsen	x	x	x	x	2023	Der har været prækvalificering og udvalgt rådgiver, og projektet forløber planmæssig	31.187	31.187	0	31.800	31.800	0	321	321	0	1.250	30.866	30.866	0	Pengene er frigivet til projektet og regels år for år ift. restbevilling.
KMU-BR-KL	Klimatilpasning Fynsgade /stationsforpladsen	x	x	x	x	2023	Der har været prækvalificering og udvalgt rådgiver, og projektet forløber planmæssig	36.185	36.185	0	7.200	7.200	0	311	311	0	1.250	6.454	6.454	0	Pengene er frigivet til projektet og regels år for år ift. restbevilling.
KMU-BR-REN	Ny affaldsordning	x	x	x	x	2021	Projektet omfatter nye indsamlingsordninger for alle husholdninger i kommunen. Projektet forlænges da flere boligselskaber ønsker nedgravede affaldsløsninger. Indstilling godkendt på Byrådet i februar, og boligselskaber er i gang med at etablere affaldsløsninger. Det er uafklaret om der er flere boligselskaber der ønsker nedgravede affaldsløsninger, men der forventes flere, og at projektet fortsætter i 2021.	927	2.027	-1.100	1.100	8.400	-7.300	0	0	0	2.000	-5.273	2.027	-7.300	Forventet forbrug på 2 mio i 2020 jf. bevilling i februar i BYR. Uafklaret hvorfor at budget ikke er ændret jf. byrådsbeslutning om bevilling på 1.100
PBU	Gyrstinge udendørsanlæg		X	X		2020	Bagud med græs og træer grundet regn. Plantning af træer april 2020	1.213	1.213	0	3.987	3.987	0	218	218	0	430	995	995	0	Der er et forventet mindre forbrug på 0,67 mio. kr.
PBU	Områdefornyelse i Ringsted Bymidte					2019	PBU og BYR er orienteret om status, og at regnskab er godkendt af styrelsen. Områdefornyelse Ringsted Bymidte er hermed afsluttet	80	80	0	1.791	4.022	-2.231	0	0	0	0	189	189	0	Afsluttet 2019. Politisk sag på vej
PBU	Plan for fornyelse af bymidte	X	X	X	X	2020	Afventer igangsætning af pavillon på Torvet, for at belægningen omkring kan etableres	2.610	2.610	0	27.546	27.546	0	9	9	0	3.686	6.307	6.298	9	0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til "Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.
PBU	Energipulje 2016					2020		98	98	0	1.989	2.379	-390	0	0	0	0	98	39	59	
PBU	Ringsted Oplevelsessti					2020	Anlægsarbejder afsluttet og slutrapport er sendt til Nordea Fonden og AP Møller Fonden. Betaling på 1mio. er modtaget fra AP møller fonden.	-818	1.368	-2.186	5.898	14.185	-8.287	-1.000	0	-1.000	0	182	1.368	-1.186	Anlægget er afsluttet og der forventes ikke flere udgifter/indtægter.
PBU	Helhedsplanpulje til landområderne	x	x	x	x	2021	Budgetlagt til 2019, samt overslagsår 20-21. Status er uændret. Der kan ansøges om midler 3 gange årligt.	2.487	2.487	0	7.000	7.000	0	62	62	0	1.000	2.425	2.425	0	Grundet det er puljemidler der løbende udmøntes, er det først muligt ultimo 2020 at komme med bud på overførsel til 2021.
PBU	Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	X	X	X	X	2020	Idriftsætning er gennemført i start april, dog med undtagelse af en del administrative lokaler, da indretningen af disse afventer evt. aftale med Region Sjælland vedr. boldprøvetagning. Mangelafhjælpning pågår.	14.427	14.427	0	29.600	46.600	-17.000	9.724	9.724	0	29.600	4.704	4.704	0	Anlægsbudget er på 46,6 mio. kr. Heri skal fradrages 17 mio kr. som er givet som tilskud af ministeriet, hvorfor anlægsbevilling er angivet til 29,6 mio. kr
PBU	Genopretning bygninger ramme					2020	Projektet er godkendt 13/1-20. Projekter for 2020 forventes afsluttet i 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Udvalg	Alle anlæg 2020 - MARTS	Q1	Q2	Q3	Q4	Forventet slutår	Status på fremdrift	Netto råighedsbeløb	Udgifter råighedsbeløb	Indtægter råighedsbeløb	Netto anlægsbevilling	Udgifter anlægsbevilling	Indtægter anlægsbevilling	Netto forbrug	Udgifter forbrug	Indtægter forbrug	Netto forventet forbrug	Netto rest anlægsbevilling	Restanlægsbevilling udgifter	Indtægter restanlægsbevilling	Økonomisk bemærkning	
PBU	5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	X	X			2021	Etape 2 herreomklædning er i gang og forventes afsluttet til sommerferien. Etape 3, den sidste etape udføres i 2021	3.739	3.739	0	5.860	6.730	-870	722	722	0	2.000	3.017	3.041	-24		
PBU	Ny institution Benløse og sammenlægning					2020	Børnehaven er ibrugtaget og afleveringsforretning er afholdt. Anlægsregnskab forventes fremlagt i 2. kvartal	-736	-736	0	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0	-736	-736	0	Projektet er afsluttet. Merforbrug forventes finansieret af anlægsfonden.
PBU	Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	X		X		2020	Er på dagsorden til april møderne til udførelse i sommer/efterår	126	126	0	0	0	0	0	0	0	126	-24	-24	0		
PBU	Helhedsplan Sportscenter etape 2	X	X	X	X	2021	Sagen er sendt tilbage fra politisk side og der skal afholdes møde med bestyrelsen og interessenter afventer corona	33.278	33.278	0	4.323	4.323	0	37	37	0	20.000	129	129	0	Der afventer politisk beslutning om hvor meget der skal udføres	
PBU	Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme					2020	Refusion fra staten udestår, afventer svar fra Trafik- bygge og boligstyrelse.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Søges anvendt i 2020	
PBU	Acacievej 17A, kondemnering		X			2020	Refusion fra staten udestår, afventer svar fra Trafik- bygge og boligstyrelse.	0	0	0	30	60	-30	0	0	0	0	0	-5	25	-30	
PBU	Søgade 9, kondemnering					2020	Afsluttet	30	30	0	30	60	-30	0	0	0	0	0	30	60	-30	Afventer politisk forelæggelse
PBU	Gyrstingevej 54, kondemnering		X			2020	Refusion fra staten udestår, afventer svar fra Trafik- bygge og boligstyrelse.	0	0	0	35	70	-35	0	0	0	0	0	-15	20	-35	
PBU	Vedligeholdelseefterløb kommunale skoler	X	X	X	X	2022	Løbende vedligehold efter bilag godkendt i Byrådet	12.473	12.473	0	5.789	5.789	0	3	3	0	12.473	1.958	1.958	0	der er bevillet 15,0 mio. kr. i 2020, det resterend er fra 2019	
PBU	Skovrejsning vedr. erstatningsskov					2020	2 ha skovrejsningen mangler grundet oversvømmede arealer. Den manglende skovrejsning udføres i 2020	490	490	0	0	856	-856	277	277	0	280	213	213	0	Pleje de første 3 år: 227.880 kr.	
PBU	Bygningsselement Torvet	X	X	X	X	2021	Rev. Udbudsmateriale modtaget. Nyt udbud afv. Status møde afholdes d. 30. marts 2020	259	8.434	-8.175	3.600	11.775	-8.175	12	12	0	8.434	247	8.422	-8.175	Projektet forventes opstartet i 2020 og afsluttet ultimo 1. kvartal 2021	
PBU	Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	X	X	X	X	2020	TV inspektion udført på Hækkerusvej. Udbudsmateriale færdig primo april 2020	518	518	0	700	700	0	35	35	0	518	83	83	0	Der er ikke penge nok. Der skal bevilges flere penge til kloakseparering i 202 og 2021	
PBU	Tag Ortved Plejecenter					2020	Afsluttet	-2.026	-2.026	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	-2.026	-2.026	0	Afventer politisk forelæggelse	
PBU	Helhedsplan for Kaserne Parken	X	X	X	X	2020	Følger godkendt plan. Hegning i området er udført, og tiltag vedrørende fiskeri og Mountainbike-bane er under planlægning. Der er modtaget fondsmidler 150.000 fra Friluftsrådet til Mountainbike-bane, og etablering af banen pågår, og forventes afslutning af 2020. Skiltning vedrørende tiltag på fiskeri pågår.  Der sker politisk orientering ifm. regnskabsafklæggelse ultimo 2020.	636	636	0	1.000	1.000	0	0	0	0	636	636	636	0	regnskabsafklæggelse ultimo 2020	
PBU	Støjvold afkørsel 36					uafklaret	Der er foretaget landskabsplan, og afgrænsningsrapport er sendt i høring indtil primo februar. Derefter udarbejdes miljøvurderingsrapport. Lokalplanarbejdet er igangsat.	702	702	0	300	300	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
PBU	Kloakseparering i kommunale ejendomme 2017	X				2020	Anlægsregnskab udarbejdes anden kvartal	-10	-10	0	400	400	0	0	0	0	0	0	390	390	0	
PBU	Genopretning bygninger 2017					2020	Afsluttet	8	8	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	2.188	2.188	0	Afventer politisk forelæggelse
PBU	Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64				X	2020	Bygningen er i drift. Der er udført 1. års gennemgang. Mangler regnskabsopgørelse og afsluttende styregruppe og arkivering.	-908	-908	0	20.033	20.033	0	1	1	0	20	2.891	2.891	0	Forventet restforbrug i 2020: 20.000 kr.	
PBU	Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	X	X	X	X	2021	Der er indgået kontrakt med totalrådgiver og projekteringen er sat i gang.	11.092	11.092	0	3.775	3.775	0	101	101	0	120	3.359	3.359	0	Resterende rådgivningsbeløb for realisering af projektet søges friviget når Totalrådgiver er fundet.	
PBU	Sikring af kommunale ejendomme mod tyveri, hærværk og brand				X	2021	Anlægsbevilling frigives som småanlæg i Byrådet 13. januar 2020.	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	0	Projektet forventes igangsat snarest muligt i 2020 ifm. afklaring af sikringspolitik for Ringsted Kommune samt udbud af opgaven	
PBU	Udskiftning af tag på anlægspavillon	X				2020	Er afsluttet. Der er en sag på byrådet, da administrationen har renoveret taget på genopretningsmidler i 2019. Renovering af kælderen pågår	475	475	0	-550	-550	0	0	0	0	0	-550	-550	0	Byrådsagen flytter midlerne til genopretning samt til renovering af kælder og facader	
PBU	Nyt ADK-system (\$Adgangskontrol-system)				X	2020	Anlægsbevilling frigives som småanlæg i Byrådet 13. januar 2020.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	Projektet forventes igangsat snarest muligt i 2020 ifm. afklaring af sikringspolitik for Ringsted Kommune samt udbud af opgaven	
PBU	Fortov på Ørslev Stationsvej				X	2020	Afsluttet, afventer 1 års gennemgang	82	82	0	940	940	0	3	3	0	5	79	79	0	1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg afsluttes derefter	
PBU	Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigersted skole					2020	Afsluttet	-80	-80	0	330	330	0	0	0	0	0	-80	-80	0	Afventer politisk forelæggelse	
PBU	ESCO - alle projekter	X	X	X	X	2021	Arbejdet for årspulje 2018 er på vej til garantifasen. Årspulje 2019 i fortsat fremdrift –men under stærk tidspress pga. brugerafklaring. Der er fremskyndet arbejdsopgaver og arbejdes med at fremskynde projektering i Årspulje 2020 pga. Corona situationen	39.835	39.835	0	77.293	77.293	0	5.103	5.103	0	21.368	33.982	33.982	0		
PBU	Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	X	X			2020	Etape 8 af 10 er i gang, forventes afsluttet medio 2020	6.150	6.150	0	14.357	14.357	0	1.109	1.109	0	6.150	5.042	5.042	0		
PBU	Genopretning af bygninger 2018	X				2020	Anlægssagen er afsluttet. Anlægsregnskab i Q4	13	13	0	3.971	3.971	0	21	21	0	22	-8	-8	0		
PBU	Renovering af tagpaptag Dagmarskolen (afsluttet)			X		2020	Projekt afsluttet. Afventer 1 års gennemgang.	-11	-11	0	1.720	1.720	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0	Ingen
PBU	Parkeringsplads Solstrålen					2020	Anlægsregnskab forventes fremlagt i 2. kvartal	460	460	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	460	460	0		
PBU	Ombygning lejlighed 3 og 7 på Plejecenter Ortved	X				2020	Anlægsregnskab udarbejdes første kvartal	64	64	0	225	225	0	0	0	0	0	64	64	0		
PBU	Zinktag på Ringsted Kongres Center, den lave bygning		X	X		2020	Opstart af projektering Q3 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PBU	Renovering af Ringsted Kulturhus			X		2020	Anlægssagen er tæt på afslutning.	697	697	0	1.791	1.791	0	4	4	0	5	693	693	0	Restbeløb overføres til anlægspuljen.	
PBU	Nedrivning af gammel pedelbolig og etablering af en sikker Kiss and Ride område på Byskovskolen afd. Asgård			X		2020	Anlægssagen er afsluttet	51	51	0	1.000	1.000	0	6	6	0	51	46	46	0	Restbeløbet forventes brugt til 1. års gennemgang	
PBU	Mekanisk ventilation på Byskovskolen afd. Asgård	X	X	X		2020	Projektet genudbydes til entreprenører i marts/april, med udførelse i skolens sommerferie Projektet er indstillet da skolens behov har ændret sig.	1.273	1.273	0	2.827	2.827	0	188	188	0	1.273	1.084	1.084	0		
PBU	Indgangsportal og halvtage til Dagmarskolen	X	X			2020	Projektet afsluttes.	1.238	1.238	0	1.500	1.500	0	2	2	0	3	1.236	1.236	0	Restbeløb overføres til anlægspuljen.	
PBU	Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri					ingen slutdato	Sagen genbehandles i februar i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på revurdering af Billedkunstrådets sammensætning.	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0	600	600	0		

Udvalg	Alle anlæg 2020 - MARTS	Q1	Q2	Q3	Q4	Forventet slutår	Status på fremdrift	Netto Råighedsbeløb	Udgifter råighedsbeløb	Indtægter råighedsbeløb	Netto anlægsbevilling	Udgifter anlægsbevilling	Indtægter anlægsbevilling	Netto forbrug	Udgifter forbrug	Indtægter forbrug	Netto forventet forbrug	Netto rest anlægsbevilling	Restanlægsbevilling udgifter	Indtægter restanlægsbevilling	Økonomisk bemærkning	
PBU	Ny skole FGU inkl. Fiskeopdræt	X				2020	FGU er afleveret. Fiskehallen afleveres ultimo februar 2020	-148	1.079	-1.227	11.499	11.499	0	1.022	1.022	0	1.079	57	57	0	Der er søgt råighedsbeløb for yderligere 379.000 kr ved byrådsmødet januar 2020	
PBU	Genopretning af bygninger 2019	X	X	X	X	2020	Løbende genopretning af bygninger efter bilag godkendt i byrådet	3.902	3.902	0	6.800	6.800	0	891	891	0	3.902	3.011	3.011	0		
PBU	Prioritering af cykelstiprojekter	X				2020	Afsluttet, afventer anlægsregnskab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	-50	0	
PBU	Renovering af Skolegade 9C	X				2020	Anlægssagen er under afslutning	316	316	0	1.200	1.200	0	220	220	0	316	96	96	0		
PBU	Midlertidig omplacering Vestervejs Skole	X	X			2020	Skolen er flyttet i midlertidige pavilloner. Der er midler til leje af pavillonerne indtil omkring sommerferien	424	424	0	1.300	1.300	0	117	117	0	424	307	307	0	Skal skolen blive på Vibevej, så skal der tilføres flere midler til leje af pavilloner	
PBU	Renovering loft Valdemarskolen					2020	Loftet er renoveret. Taget renoveres i februar/marts 2020	792	792	0	1.250	1.250	0	24	24	0	25	768	768	0	Restbeløb overføres til anlægspuljen.	
PBU	Ny børnehaven, Kastaniehaven	X	X	X	X	2022	Beslutningsgrundlag under udarbejdelse. Sag forventes behandlet på byrådsmødet i maj.	9.996	9.996	0	0	0	0	9	9	0	10.000	-14	-14	0	Der er en bevillingssag på vej.	
PBU	Salg af bygninger til FGU (Campusområdet)	x	x	x		2020	Salg af bygning A er gennemført, Bygning B er under opførelse hvorefter salg gennemføres.	0	1.250	-1.250	0	5.998	-5.998	0	0	0	0	-1.250	0	1.250	-1.250	
PBU	Anlægsønske i forbindelse med etablering af Sundhus					2020	Indkøb af udstyr i Social- og Sundhedscenter når byggeriet er afleveret.	174	174	0	175	175	0	4	4	0	174	170	170	0		
PBU	Genopretning af bygninger 2020	X	X	X	X	2020	Igangsatt forskellige projekter, de afventer p.t. Corona situationen	9.025	9.025	0	9.025	9.025	0	160	160	0	8.865	8.865	8.865	0		
SAMU	Adgangsforhold til Myndighedsenheden					2020	Afsluttet	80	80	0	421	421	0	0	0	0	0	0	80	80	0	Afventer politisk forelæggelse
SAMU	Etablering af skæve boliger	X	X	X	X	2021	Indflytning i boligerne forventes primo 2021	7.498	7.498	0	0	0	0	6	6	0	6.500	-8	-8	0		
SAMU	Renovering af husvideboliger Dagmarsgade 71AB					ingen slutdato	Anlægssagen startes op, når etablering af skæve boliger er afsluttet	0	0	0	0	0	0	3	3	0	10	-3	-3	0		
ÆGU	Nødkald til borgere i eget hjem					2020	Afsluttet	826	826	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	826	826	0	Afventer politisk forelæggelse
ØK	Anlægsfond					Ukendt		3.972	4.741	-769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ØK-BY	Gyrstinge udendørsanlæg		X	X		2020	Bagud med græs og træer grundet regn. Plantning af træer senest april 2020	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	-104	-104	0	Der er et merforbrug.
ØK-BY	Udstykning 41-Nordrup (87)	x	x	x	x	2021	Salg af grunde i første etape pågår. Sidste storparcel Nordrup Vestervang 59 er til salg i almindelig handel via ejendomsmægler Nordicals og 5 parcelhusgrunde er til salg i almindelig fri handel via ejendomsmægler Estate Ringsted.	482	-546	1.028	-18.655	19.200	-37.855	81	81	0	-910	-19.849	16.895	-36.743	0	
ØK-BY	Udstykning 49-Køgevej					2022	Afventer igangsætning	5.403	5.403	0	500	500	0	0	0	0	0	0	275	275	0	
ØK-BY	Udstykning 50-Søndervang			X	X	2020	Slidlag udføres Q3 2020, anlægsarbejder hermed afsluttet	-4.104	406	-4.510	63	1.725	-1.662	0	0	0	168	2.272	168	2.104	Anlægsbevilling til indtægter på 1.052 mio. kr. fremlæggelse Byrådet den 9. marts 2020.	
ØK-BY	Udstykning 43-Høm øst	X	X	X	X	2020	Opstart afventer behandling af klage over ekspropriation af bassinareal. Da der forsat ikke er afklaring frygtes dette nu at forsinke opstarten af projektet til 2021 og den senere popstart kan også påvirke økonomien. Anlægsbevilling om udgifter og indtægter ifbm. tilslutningsbidrag til politiskbehandling på marts 2020 møder, beløb ikke medtaget i marts regnskab	3.784	5.009	-1.225	2.758	9.258	-6.500	6	6	0	18	-1.482	5.018	-6.500	0	Grundet forventet forsinket opstart grundet klagebehandling, er en stor del af udgifter og alle indtægter rykket til 2021.
ØK-BY	Udstykning 47 - Vetterslev	X	X	X	X	2020	Projektering pågår, forventet opstart anlægsarbejder maj 2020. Anlægsbevilling om udgifter og indtægter ifbm. tilslutningsbidrag til politiskbehandling på marts 2020 møder, beløb ikke medtaget i marts regnskab	2.217	2.217	0	-705	5.895	-6.600	128	128	0	4.040	-1.085	5.515	-6.600	0	
ØK-BY	Udstykning 51 Høm Byvej		x	x		2020	Parcellen er udstykket til 3 parcelhusgrunde alle 3 grunde er solgt og salg gennemført, sidste grund er solgt pr. 01.01.2020 skøde er tinglyst afventer frigivelse af købesum.	-917	163	-1.080	-600	600	-1.200	15	15	0	-350	-532	148	-680	Der forventes mindre forbrug på både udgifter og indtægter. 0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til "Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.	
ØK-BY	Plan for fornyelse af bymidte	X	X	X	X	2020	Afventer igangsætning af pavillion på Torvet, for at belægnings omkring kan etableres	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.486	-3.486	0	
ØK-BY	Salgssag - Ringsted Kaserne	x	x	x	x	2023	Færdiggørelse af anlægsarbejder i udstykningen Bastionen med etablering af sti, slidlag og skilte pågår i 2020. Overdragelse af arealer til grundejerforeninger pågår.	668	4.855	-4.187	-17.974	3.302	-21.276	26	26	0	1.344	1.344	1.344	0		
ØK-BY	Salgssag - Nordrup					2020		-1.983	-1.216	-766	-1.906	0	-1.906	0	0	0	0	0	-98	0	-98	Afsluttes med 2020 regnskab
ØK-BY	Salg ejendom Ridehallen	x	x			2021	Handel er gået tilbage. Fremtidig anvendelse af Ridehallen undersøges af administrationen og fremlægges PBU april 2020	-2.179	121	-2.300	-2.070	230	-2.300	0	0	0	0	-2.179	121	-2.300	0	Udgifter og indtægter afhænger af hvad der politisk besluttes der skal ske med bygningen.
ØK-BY	Salg areal Eikersvej 2015					2020	Afsluttet	-4	0	-4	-20	0	-20	0	0	0	0	-4	0	-4	Afventer politisk forelæggelse	
ØK-BY	Salg areal ved Benløse Kirke	x	x	x		2020	Afventer geodatastyrelsens godkendelse af udmatrikulering, herefter frigivelse af købesum.	-16	0	-16	-16	0	-16	0	0	0	-16	-16	0	-16		
ØK-BY	Parkeringslommer Sct. Hans Gade	X	X			2020	anlægsarbejdet i gang - forventet afsluttet i foråret	2.531	2.531	0	3.200	3.200	0	412	412	0	3.158	2.119	2.119	0		
ØK-BY	Udvidelse af Eilekiersvej	X	X			2020	Afventer slutopgørelse fra entreprenør, udbedring af fejl og mangler, fastsætte skel og 1 års gennemgang.	869	869	0	3.500	3.500	0	227	227	0	869	641	641	0		
ØK-BY	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	X	X	X	X	2039	Problemer med fremdrift grundet regn igennem efterår og vinter. Tidsplan vurderes fortsat at holde.	91.907	100.955	-9.048	131.205	131.205	0	5.210	5.210	0	79.960	92.944	92.944	0	Der er et forventet mindre forbrug på 13,67 mio. kr.	
ØK-BY	Rammebeløb - kloakseparering					2020		415	415	0	415	415	0	0	0	0	0	415	415	0	Ramme til kloakseparering	
ØK-BY	Salg jord BaneDanmark					2020		-53	0	-53	-53	0	-53	0	0	0	0	-53	0	-53		
ØK-BY	Campingfacilitet v. Musikskolen					2020	Jordarbejde er færdigt. Græssåning udføres april 2020.	520	520	0	520	520	0	256	256	0	246	264	264	0		

Udvalg	Alle anlæg 2020 - MARTS	Q1	Q2	Q3	Q4	Forventet slutår	Status på fremdrift	Netto Råighedsbeløb	Udgifter råighedsbeløb	Indtægter råighedsbeløb	Netto anlægsbevilling	Udgifter anlægsbevilling	Indtægter anlægsbevilling	Netto forbrug	Udgifter forbrug	Indtægter forbrug	Netto forventet forbrug	Netto rest anlægsbevilling	Restanlægsbevilling udgifter	Indtægter restanlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
ØK-BY	Salg Arsenalet	x	x	x	x	2021	Storparcellen er solgt med overtagelse pr. 1.1.2020. Købsaftale er underskrevet og proces med deponering og tinglysning igangsat. Dialog med køber om byggeriet af 18 private boliger og 33 støttet boliger pågår.	-15.074	26	-15.100	-15.030	70	-15.100	0	0	0	-15.100	-15.074	26	-15.100	Indtægten er afhængig af om skema A og B godkendes.
ØK-BY	Salg Jordemodervej 22					2020	Afsluttet	-9	-9	0	-1.750	50	-1.800	0	0	0	0	-9	-9	0	Afventer politisk forelæggelse
ØK-BY	Salg af ejendommen Skolegade 9C					2020	Afsluttet	85	85	0	100	100	0	0	0	0	0	85	85	0	Afventer politisk forelæggelse
ØK-BY	Salg af ejendommen Snekerupvej 6	x	x			2020	Ejendommen er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020, skøde er tinglyst af venter frigivelse af købesum.	-374	177	-551	-261	240	-501	4	4	0	-501	-378	173	-551	Der forventes mindre forbrug på både udgifter og indtægter.
ØK-BY	Salg af ejendommen Lindegårdsvej 23	x	x			2020	Ejendommen er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020, skøde er tinglyst af venter frigivelse af købesum.	-1.349	78	-1.427	-1.277	100	-1.377	1	1	0	-1.377	-1.351	76	-1.427	
ØK-BY	Salg af ejendommen Haraldstedvej 47	x	x	x	x	2021	Ejendomsmægler udarbejder salgsmateriale med forventet budsfrist til august 2020.	200	200	0	200	200	0	9	9	0	171	191	191	0	
ØK-BY	Integrering af SFO2 på Vigersted Skole	x	x	x		2020	Hovedentreprisearbejde pågår. Projekt forventes afleveret ultimo april 2020.	1.174	1.174	0	1.200	1.200	0	264	264	0	0	910	910	0	Ingen
ØK-BY	Salg storparcel Regimentet og Kompagniet (Kaserneby)	x	x	x		2020	Købsaftale er underskrevet med overtagelse pr. 1. november 2019. Skøder tinglyst, betaling fra køber for refusionsopgørelse mangler, herefter frigives købesum.	963	0	963	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0	963	0	963	