

3 mdr. status over igangværende sager behandlet i Klima- og Miljøudvalget 2014 - 2019							
Udvalgs møde-dato	Punkt	Overskrift	Status for punktet	Center	Skal der ske opfølgning til politisk niveau	Opfølgningens art	Opfølgning er udført
16-06-2014 15-12-2014	7 10	Renovering af fortove 2014, del af Sct. Hansgade og Køgevej.	Afventer - Ringsted Forsynings anlægsarbejder med forsyningsledninger er i gang. Forventes afsluttes til foråret 2020. Fortovsrenovering udføres herefter.	VEC			
16-05-2015	12	<u>Orientering om klimatilpasningsprojekter.</u> Sagen forelægges med henblik på orientering omkring kommende aftaler på Sjællandsgade og Roskildevej samt en status for klimatilpasningsprojektet Kværkeby bæk Nord.	Pågår. Der fremsættes politisk sag marts 2020 om afslutning af projekt og regnskab, og overdragelse af projektet til Ringsted Forsyning.	TMC			
19-11-2015 23-03-2017	3 5	Klimatilpasning på Sjællandsgade og Stationsforpladsen	Pågår. Projekterne er lagt sammen. Der har været prækvalificering og udvalgt rådgiver, og proces fortsætter planmæssigt Forløb tidsplan: Projekteringsfase 2019-2020. Entreprenørudbud 2020. Anlægfase 2021-2024 (27.03.2019)	TMC			
19-11-2015 19-01-2017 30-11-2017 25-01-2018 22-03-2018 22-03-2018 19-04-2018 19-04-2018 24-05-2018 24-05-2018 23-08-2018 20-12-2018 26-03-2019	6 2 6 6 3 4 4 5 2 3 8 5 2	Anlægsbevilling til Cykelstiprojekt Nordrupvej-løsning igennem Mulstrup.	Anlægsarbejder er afsluttet og afleveret primo december 2019. Retablering af skurplads og areal for jorddeponi udstår og udføres foråret 2020. Proces om nedklassificering til privat fællesvej af den nu lukkede del af Nordrupvej pågår.	VEC			
25-02-2016	15	Anlægsbevilling til rådgiverydelse til Plan for fornyelse af Bymidten.	Afsluttet.	VEC			
21-04-2016 21-02-2019 22-08-2019 21-11-2019	5 4 5 6	Anlægsbevilling, høring, godkendelse mv. til Vandplanindsats ved Høm Mølle Vandplanindsats Principbeslutning ekspropriation	Pågår. Vandplanindsats godkendt på møde i KMU august 2019. Der er truffet principbeslutning om ekspropriation og åstedsretning foretages ultimo januar. Der orienteres efter høringsperiode til KMU og BYR forventelig i april	TMC			
06-02-2017 15-01-2018 20-06-2019	7 5 2	Anlægsbevilling til sanering af helhedsplan for Dagmarsgade etape i, II, III og IV, Sct. Knudsgade og Pileborggade i forbindelse med Ringsted Forsynings ledningsarbejder.	Dagmarsgade (etape I) afventer sidste lag asfalt. Helhedsplanens 2. etape har været forhandlet i budgetaftale 2018 B2018KMU2. Sidste lag asfalt forventes udlagt lige efter påske 2020. Økonomi på Dagmarsgade kendes ikke endnu.	VEC	X	Genoptagelse efter Dagmargades økonomi er kendt.	

Udvalgsmøde-dato	Punkt	Overskrift	Status for punktet	Center	Skal der ske opfølgning til politisk niveau	Opfølgningens art	Opfølgning er udført
20-04-2017	4	Trafikbestilling 2017-2018 Ringsted Kommune skal én gang årligt meddele Trafikselskabet Movia, hvilke ændringer af den lokale kollektive bustrafik, der ønskes gennemført ved førstkomende køreplanskifte - i dette tilfælde august og december 2017. Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til eventuelle ændringer i buskørsel i Ringsted Kommune.	Afsluttet.	VEC			
30-11-2017	3	Anlægsbevilling til projektering af cykelsti på Rusgårds Bakke.	Anlægsregnskab for Bjergvej, Bringstrupvej og Rusgårds Bakke fremlægges Byrådet den 3. februar 2020. Afsluttet.	VEC			
30-11-2017 15-01-2018 20-06-2019	4 9 8	Anlægsbevilling til renovering af Sct. Hansgade	Anlægsarbejdet er i gang. Forventes afsluttet i løbet af foråret 2020	VEC			
05-12-2017 Lukket sag	2	Beslutning om det videre forløb vedr. sikring af trafikikkerheden på Havemøllevej	Skelforretning er afholdt og rabatter genetableret. Punkt 3 udgået, da sagen er overbragt til domstolene. Sagen er berammet til den 20. og 21. april 2020.	VEC			
15-01-2018	8	Lønager - færdiggørelse af privat fællesvej Lønager er i meget dårlig stand, fordi udstykkeren ikke fik vejen gjort færdig i forbindelse med byggemodningen i 2009. Der skal nu tages stilling til udarbejdelse af et vejprojekt, der kan godkendes.	Vejprojekt er ikke igangsat endnu. Grundejerne ønsker ikke vejen gjort færdig, idet nogle mener at det må være kommunen der skal betale. Stillet i bero på grund af manglende personalemæssige ressourcer mm. Forventes genoptaget i 2020.	VEC			
22-02-2018 23-05-2019	2 3	Anlægsbevilling til Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø, Helhedsplan	Pågår. Anlæg af faciliteter ved Haraldsted Sø igangsat. Der er valgt entreprenør til udførelse, og planlagt at stå udført i Søsportshjørnet udgangen af april 2020 Der fremsættes punkt om frigivelse af anlægsbevilling for 2020 i marts.	TMC			
18-08-2014 19-03-2015 17-09-2015 25-02-2016 16-06-2016 21-12-2016 22-02-2018	17 5 17 15 7+13 12 9	Anlægsbevilling Torvetprojektet etape 1, 2 og 3	Anlægsarbejdet er i store træk afsluttet. Der mangler lidt inventar elementer som forventes afsluttet foråret 2020.	VEC			
22-03-2018	2	Anlægsbevilling til Helhedsplan for Ringsted Ådal	Mangler opsætning af fugletårn, rykkes til august 2020 grundet ynglende fugle. Placering af svævebane er ved at blive klarlagt.	VEC			
22-03-2018 23-05-2019	5 9	Fremtidige vejforhold ved kommende biogasanlæg Mulstrup Møllevej.	Proces med nedklassificering af vejen til privat fællesvej pågår.	VEC			

Udvalgsmøde-dato	Punkt	Overskrift	Status for punktet	Center	Skal der ske opfølgning til politisk niveau	Opfølgningens art	Opfølgning er udført
19-04-2018 21-11-2019 21-11-2019	2 4 5	Anlægsbevilling til elektronisk parkeringshenvisning i bymidten.	P-infortavlerne fungerer generelt nu efter hensigten, dog er der fortsat problemer med standeren på Næstvedvej v/Stark, hvor den trådløse forbindelse opgraderes primo 2020. Dialog omkring ekstrakrav pågår forventes afsluttet 1. kvartal 2020.	VEC			
19-04-2018	3	Anlægsbevilling til renovering af broer	2 bygværker i den igangværende bropakke udestår, udføres 1. kvartal 2020. Generelle eftersyn gennemført for alle øvrige bygværker for spænd over 2 meter, herefter prioritering af kommende renoveringsopgaver.	VEC			
24-05-2018	13	Ejendomsstrategi og cases.	Der lægges løbende enkelt cases op i forhold til optimering af ejendomsområdet.	VEC			
21-06-2018	5	Anlægsbevilling til udvidelse af Eilekiersvej.	Vejanlæg udført, dog afventer 1 års gennemgang og sikring af skel ved vej/vendeplads. Der er ikke foretaget høring af grundejerne, da det ikke er egnet til en høring omkring bom, så længe vejforholdene (Eilekiersvej/Fælledvej) ikke er færdige. Det bør være KMU, der træffer beslutning om en evt. lukning af Eilekiersvej og Fælledvej.	VEC			
20-09-2018	4	Forslag om nedklassificering af offentligt vandløb - Siverts Rende	Nedklassificering er gennemført efter høringsperiode. Sagen er afsluttet.	TMC			
20-09-2018	5	Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Vigersdal Å.	Opmåling er gennemført af rådgiver. Dialog med rådgiver om udkast til projektforslag, forløber planmæssigt, forventes afklaret i december. Forslag modtaget og gennemgået med rådgiver Forundersøgelsen er gang og forventes afsluttet planmæssigt medio marts.	TMC			
20-09-2018	6	Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Ringsted Å.	Forundersøgelse er undervejs, og forventes primo 2020. Projektet forløber planmæssigt.	TMC			
20-09-2018 22-11-2018	9	Gangtunneler under Roskildevej.	Afsat rådighedsbeløb i 2021 og udføres sammen med det øvrige Roskildevejs projekt.	VEC			
20-12-2018 12-12-2019	2 3	Ændring af parkering i midtbyen.	Undersøgelse af parkeringsforholdene er i gang, forventes fremlagt for KMU den 23. januar 2020.	VEC		Sagen udsat, afdækning af muligheder for etabl. af P-pladser uden tidsbegræns. Samt præcis antal kortids p-pladser, og ubegrænsede P-pladser pt.	
24-01-2019 02-05-2019	7 3	Forslag til Trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted Kommune	Afsluttet.	VEC			

Udvalgsmøde-dato	Punkt	Overskrift	Status for punktet	Center	Skal der ske opfølgning til politisk niveau	Opfølgningens art	Opfølgning er udført
02-05-2019	4	Anlægsbevilling til National cykelrute	Skiltebestilling er sendt til drift og udføres løbende i 2020.	VEC			
02-05-2019	6	Natur-, Miljø- og Klimapolitik	Der fremlægges punkt på KMU i februar, med indstilling til beslutning i BYR	TMC			
02-05-2019	10	Overdragelse af etablering af kunstgræsbane i Benløse	Politisk sag fremlægges Byrådet 3. februar om valg af placering.	VEC			
02-05-2019	12	Anlægsbevilling til sanering af Fælledvej	Anlægsarbejdet på Fælledvej pågår. Forventes afsluttet i april 2020.	VEC			
20-06-2019 24-10-2019	3 3	Anlægsbevilling til prioritering af cykelstiprojekter.	Cykelstiprioriteringsmodellen fremlægges Byrådet den 9. marts 2020.	VEC	X	Genoptagelse efter høring i Trafiksikkerhedsrådet	
20-06-2019	4	Anlægsbevilling til Trafikhandlingsplan 2017's projekter.	De prioriterede projekter fremlægges Trafiksikkerhedsrådet den 27. januar behandles efterfølgende i KMU den 25. marts 2020.	VEC	X	De enkelte projekter skal lægges op til godkendelse når anlægsprisen kendes, inden opstart på projekt.	
20-06-2019	5	Uddeling af Bæredygtighedspuljen 2019	Pengene er uddelt, bortset fra ca. 5.000 kr. som anmodes overført til 2020-puljen. Sagen er afsluttet	TMC			
20-06-2019	6	Anlægsbevilling til trafikmodel over Ringsted By og Benløse.	Udarbejdelse af trafikmodellen pågår af rådgiver	VEC			
20-06-2019	7	Anlægsbevilling til Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II.	Pågår, anlægsarbejdet forventes opstartet i foråret 2020	VEC			
20-06-2019	9	Forslag til fremtidig arbejde med en naturpark	Der er afsat budget for 2020-2023, og ansøgning fremsendes til Friuftrådet til fristen 1. marts om pilotnaturpark.	TMC			
15-09-2014 19-05-2016 18-05-2017 14-12-2017 22-11-2018 24-01-2019 24-01-2019 20-06-2019	5 4 2 6 8 3 4 10	Anlægsbevilling til trafiksanering og forskønnelse af Roskildevej.	Projektering er opstartet i januar 2020 med ny rådgiver.	VEC			
20-06-2019	13	Nye muligheder med Flextur og Plustur	Beslutningen er udført med virkning fra primo september 2019. Beslutningen under punkt 4 medfører, at der skal en sag for KMU i november eller december 2020.	VEC	X	Ny sag til KMU november/december 2020	
20-06-2019	14	Genopretningsplan for Anlægsområdet	Anlægskoordinator er overflyttet til VEC pr. 1. august. Kortlægning og analyse af udbud af rammeaftale for rådgiverudvalgte pågår. Anlægsfonden er oprettet den 9. september. Model for afregning af internt honorar påbegyndes ultimo 2019. Skematisk til anvendelse i anlægsbevillingssager er udarbejdet. Anlægstidsplan er under udarbejdelse, sag fremlægges politisk februar 2020.	VEC	X	Konkrete forslag til udmøntning af politiske tiltag i efteråret 2019 og ny sag senest februar 2020	

Udvalgsmøde-dato	Punkt	Overskrift	Status for punktet	Center	Skal der ske opfølgning til politisk niveau	Opfølgningens art	Opfølgning er udført
20-06-2019	20	Rekreative muligheder ved Ringsted Å (KMU)	Sagen pågår jf. indstilling.	TMC			
19-09-2019	2	Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til realisering af sørestauring af Skjoldenæsholm Gårdsø	Inddragelse af FGU i biomanipulationen med fiskeundersøgelser og opfiskning med ruser er igangsat henover vinteren 2019/2020. Realisering er i gang og forløber planmæssigt	TMC			
19-09-2019	3	Ekstraordinære trafikikkerhedsmæssige tiltag på Søndre Parkvej	Steler udført. Anlægsregnskab fremlagt Byrådet 13. januar 2020. Afsluttet.	VEC			
19-09-2019 24-10-2019	4 5	Private fællesveje, ændret vejafvanding ved separatkloakering.	De berørte grundejere er endnu ikke blevet informeret om politisk beslutning.	VEC	X	Punkt udsat indtil nærmere redegørelse	X
19-09-2019	7	Orientering om evaluering af kalkkuseranlæg på Gyrstinge Vandværk	Der forelægges politisk sag for BYR marts 2020 for Byrådet	TMC	X	opfølgende sag jf. beslutning på mødet	
26-09-2019	2	Fællesmøde med KMU, BUU og SAMU vedrørende legepladsen i Klosterlunden	Afventer udmelding på proces for udarbejdelse af tillæg til børne- og ungepolitken.	VEC	X	oplæg jf. beslutning på mødet	
24-10-2019	2	Vedligeholdelsespligt for tre jernbanekrydsende broer	Ejerforhold på broerne er fortsat uafklaret. Jf. politisk beslutning fastholder Ringsted Kommune oprindelig aftaler om drift og ejerskab overfor BaneDanmark.	VEC			
24-10-2019	4	Udbud af almindelig rutekørsel for buslinjerne 401A, 402, 404 og 411 i Ringsted kommune	Afsluttet.	VEC			
24-10-2019	6	Erhvervelse af areal til teknisk anlæg i Business Park Ringsted	Anlægsarbejderne er i gang. Der forventes ibrugtagning i december 2020.	VEC			
24-10-2019 Fællesmøde 11-11-2019	2 2	Arealer til Ringsted Festival 2020 og frem	Afsluttet	EFK			
21-11-2019	2	Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til forundersøgelse af fosforvådområde Gørlev Mose	Forundersøgelse igangsættes ultimo januar	TMC			
21-11-2019	3	Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til forundersøgelse af fosforvådområde Haraldsted Å	Forundersøgelse er igangsat i december og forløber planmæssigt.	TMC			
21-11-2019	7	Legalitetsgodkendelse af takster for Ringsted Forsyning 2020	Afsluttet	TMC			
21-11-2019	8	Orientering om Ringsted Kommune som Bi-Kommune.	Afsluttet.	VEC			
21-11-2019	9	Orientering om hensigtsklæring, bycykler ved Ringsted Outlet.	Ny sag fremlægges Byrådet den 9. marts 2020.	VEC	x	Status om bycyklernes anvendelse, forbrug og forslag til udlån via en app.	
21-11-2019	10	Orientering om udvalgets sager 2014-2019	Afsluttet.	VEC			
21-11-2019	11	Budgetrapport 3 - pr. 30. september 2019	Afsluttet	KC			
21-11-2019	12	Kunststrategi for Ringsted Kommune	Afventer Kultur- og fritidsudvalget	EFK		Sendt tilbage til Kulturudvalget.	

Udvalgsmøde- dato	Punkt	Overskrift	Status for punktet	Center	Skal der ske opfølgning til politisk niveau	Opfølgningens art	Opfølgning er udført
12-12-2019	2	Samlet anlægsbevilling til småanlæg 2020	Opfølgning sker ved politisk fremlæggelse af anlægstidsplanen hvert kvartal. Afsluttet.	VEC			
12-12-2019	4	Ændring af vedtægt for benyttelse af studepladser på Torvet og Markedspladsen	Afsluttet.	VEC			
12-12-2019	5	Etablering af bussluse på Søndre Parkvej.	Afsluttet.	VEC			
12-12-2019	6	Reviderede renovationsgebyrer	Afsluttet, der fremsættes nyt dagsordenpunkt til BYR i marts for vedtagelse af samtlige renovationsgebyrer for 2020.	TMC			
12-12-2019	7	Budget til KL Teknik & Miljø '20	Afsluttet	KC			
12-12-2019	8	Udmøntning af forebyggelsespuljen 2020-2021	Afsluttet, sagen genoptages af SAMU	SAMU			