

Udvalg	Alle anlæg 2020 - MARTS	Q1	Q2	Q3	Q4	Opdateret	Forventet slutår	Status på fremdrift	Netto Råighedsbeløb	Udgifter råighedsbeløb	Indtægter råighedsbeløb	Forventet budgetoversførsel fra 19 udgifter	Forventet korr. Budget 20 udgifter	Forventet budgetoversførsel fra 19 indtægter	Indtægter råighedsbeløb	Netto anlægsbevilling	Udgifter anlægsbevilling	Indtægter anlægsbevilling	Netto forbrug	Udgifter forbrug	Indtægter forbrug	Netto forventet forbrug	Forventet forbrug 2020 - Udgifter	Forventet forbrug 2020 - Indtægter	Forventet overførsel til 2021 udgifter	Forventet overførsel til 2021 indtægter	Netto rest anlægsbevilling	Restanlægsbevilling udgifter	Indtægter restanlægsbevilling	Økonomisk bemærkning	Froventet afvigelse 2020 udgifter	Froventet afvigelse 2020 indtægter		
KMU	Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup og Rusgaard Bakke					26-03-2020	2019	Bjergvej, Bringstrup og Rusgårdsbakke afsluttet, anlægsregnskab er fremlagt. Nordrupvej udskilt til anlæg 309	260	260	0	260	0	0	0	6.850	6.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	Afsluttet. Politisk sag på KMU 25.3.2020	260	0	
KMU	Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb					31-03-2020	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	8	0	Afsluttes med 2020 regnskab	0	0	
KMU	Renovering af fortove - ramme					26-03-2020	ingen slutdato	Rammen er uddelegeret til anlæg 361 - Renovering af fortove 2020	1.750	1.750	0	0	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PBU	Gyrstinge udendørsanlæg		X	X		01-04-2020	2020	Bagud med græs og træer grundet regn. Plantning af træer april 2020	1.213	1.213	0	1.213	0	0	3.987	3.987	0	218	218	0	430	430	0	50	0	0	995	995	0	Der er et forventet mindre forbrug på 0,67 mio. kr.	733	0		
ØK-BY	Gyrstinge udendørsanlæg		X	X		31-03-2020	2020	Bagud med græs og træer grundet regn. Plantning af træer senest april 2020	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104	-104	0	Der er et merforbrug.	0	0		
ØK-BY	Udstykning 41-Nordrup (87)	X	X	X	X	30-03-2020	2021	Salg af grunde i første etape pågår. Sidste storparcel Nordrup Vestervang 59 er til salg i almindelig handel via ejendomsrådgiver Nordics og 5 parceller grundet i et salg i almindelig fri handel via ejendomsrådgiver Estate Ringsted.	482	-546	1.028	-546	0	1.028	0	-18.655	19.200	-37.855	81	81	0	-910	90	-1.000	16.805	-35.743	-19.849	16.895	-36.743		-17.441	37.771		
ØK-BY	Udstykning 49-Kagevej					30-03-2020	2022	Ålventer igangsætning	5.403	5.403	0	5.403	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.403	0	275	275	0	0	0		
ØK-BY	Udstykning 50-Sandervang			X	X	26-03-2020	2020	Sklidlag udføres Q3 2020, anlægsarbejder hermed afsluttet	-4.104	406	-4.510	406	0	-4.510	0	63	1.725	-1.662	0	0	0	168	168	0	0	0	2.272	168	2.104		238	-4.510		
ØK-BY	Udstykning 43-Hørn øst	X	X	X	X	27-03-2020	2020	Opstart afventer behandling af klage over ekspropriation af bassinareal. Da der forsæt ikke er afklaring frygtes dette nu at forsinke opstarten af projektet til 2021 og den senere popstart kan også påvirke økonomien. Anlægsbevilling om udgifter og indtægter ifbm. tilsynsbidrag til politiskbehandling på marts 2020 meder, beløb ikke medtaget i marts regnskab	3.784	5.009	-1.225	4.984	25	-1.225	0	2.758	9.258	-6.500	6	6	0	18	18	0	5.000	-1.225	-1.482	5.018	-6.500		-9	0		
ØK-BY	Udstykning 47 - Veterslev	X	X	X	X	27-03-2020	2020	Anlægsbevilling om udgifter og indtægter ifbm. tilsynsbidrag til politiskbehandling på marts 2020 meder, beløb ikke medtaget i marts regnskab	2.217	2.217	0	1.022	1.195	0	-705	5.895	-6.600	128	128	0	4.040	5.040	-1.000	475	0	-1.085	5.515	-6.600		-3.298	1.000			
ØK-BY	Udstykning 51 Hørn Byevej		X	X		30-03-2020	2020	Parcellen er udstykket til 3 parceller grundet alle 3 grunde er solgt og salg gennemført, sidste grund er solgt pr. 01.01.2020 skøde er tinglyst afventer frigivelse af købesum.	-917	163	-1.080	163	0	-1.080	0	-600	600	-1.200	15	15	0	-350	0	-350	0	0	-532	148	-680	Der forventes mindre forbrug på både udgifter og indtægter.	163	-730		
KMU	Trafiksikkerhed - ramme					26-03-2020	ingen slutdato	Ramme - Følger trafikhandlingsplan 2017 projekter - Sag omkring bevilling på til marts møderne	4.000	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PBU	Områdeformyelse i Ringsted Bymidte					30-03-2020	2019	PBU og BYR er orienteret om status, og at regnskab er godkendt af styrelsen. Områdeformyelse Ringsted Bymidte er hermed afsluttet	80	80	0	0	80	0	0	1.791	4.022	-2.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	189	0	Afsluttet 2019. Politisk sag på vej	80	0	
PBU	Plan for formyelse af bymidte	X	X	X	X	25-03-2020	2020	Ålventer igangsætning af pavillon på Torvet, for at belægnings omkring kan etableres	2.610	2.610	0	2.610	0	0	27.546	27.546	0	9	9	0	3.686	3.686	0	0	0	0	6.307	6.298	9	0,750 overføres fra "plan for formyelse af bymidten" til "Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.	0	0		
ØK-BY	Plan for formyelse af bymidte	X	X	X	X	25-03-2020	2020	Ålventer igangsætning af pavillon på Torvet, for at belægnings omkring kan etableres	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.486	-3.486	0	0,750 overføres fra "plan for formyelse af bymidten" til "Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.	220	0			
PBU	Energipulje 2016					31-03-2020	2020		98	98	0	98	0	0	1.989	2.379	-390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	39	59		98	0		
ØK-BY	Salgsag - Ringsted Kaserne	X	X	X	X	30-03-2020	2023	Færdiggørelse af anlægsarbejder i udstykningen Bastionen med etablering af sti, skilæg og skilte pågår i 2020. Overdragelse af arealer til grundejerforeninger pågår.	668	4.855	-4.187	2.155	2.700	-1.187	-3.000	-17.974	3.302	-21.276	26	26	0	1.344	1.344	0	0	0	1.344	1.344	0	0	0	3.511	-4.187	
ØK-BY	Salgsag - Nordrup					31-03-2020	2020	Anlægsarbejder afsluttet og slutrapport er sendt til Norda Fonden og AP Møller Fonden. Betaling på 1 mio. er modtaget fra AP Møller fonden.	-1.983	-1.216	-766	-1.216	0	-766	0	-1.906	0	-1.906	0	0	0	0	0	0	0	0	-98	0	-98	Afsluttes med 2020 regnskab	-1.216	-766		
PBU	Ringsted Oplevelsessti					27-02-2020	2020		-818	1.368	-2.186	1.368	0	-2.186	0	5.898	14.185	-8.287	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	182	1.368	-1.186	Anlægget er afsluttet og der forventes ikke flere udgifter/indtægter.	1.368	-2.186			
PBU	Helhedsplanpulje til landområderne	X	X	X	X	30-03-2020	2021	Budgetlagt til 2019, samt overslagsår 20-21. Status er uændret. Der kan ansøges om midler 3 gange årligt.	2.487	2.487	0	1.487	1.000	0	0	7.000	7.000	0	62	62	0	1.000	1.000	0	0	0	2.425	2.425	0	Grundet det er puljemidler der løbende udmøntes, er det først muligt ultimo 2020 at komme med bud på overførsel til 2021.	1.487	0		
PBU	Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	X	X	X	X	31-03-2020	2020	Projektet er godkendt 13/1-20. Projektet for 2020 forventes afsluttet i 2020	14.427	14.427	0	9.427	5.000	0	29.600	46.600	-17.000	9.724	9.724	0	29.600	29.600	0	0	0	4.704	4.704	0	Anlægsbudget er på 46,6 mio. kr. Heri skal fradrages 17 mio kr. som er givet som tilskud af ministeriet, hvorfor anlægsbevilling er angivet til 29,6 mio. kr	-15.173	0			
PBU	Genopretning bygninger ramme					30-03-2020	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PBU	5 årgennemgang Rg. Svømmehal	X	X			31-03-2020	2021	Etape 2 herreomklædnings er i gang og forventes afsluttet til sommerferien. Etape 3, den sidste etape udføres i 2021	3.739	3.739	0	1.039	2.700	0	5.860	6.730	-870	722	722	0	2.000	2.000	0	1.739	0	3.017	3.041	-24	0	0	0	0		
PBU	Ny institution Benløse og sammenlægning					31-03-2020	2020	Børnehaven er krøllet og alleveningsforretning er afholdt. Anlægsregnskab forventes fremlagt i 2. kvartal	-736	-736	0	-736	0	0	0	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-736	-736	0	Projektet er afsluttet. Merforbrug forventes finansieret af anlægsfonden.	-736	0		
PBU	Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	X		X		31-03-2020	2020	Er på dagsorden til april møderne til udløselse i sommer/efterår	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	126	126	0	0	0	-24	-24	0	0	0	0	0		
PBU	Helhedsplan Sportscenter etape 2	X	X	X	X	31-03-2020	2021	Sagen er sendt tilbage fra politisk side og der skal afholdes møde med bestyrelsen og interessenter afventer corona	33.278	33.278	0	31.343	1.935	0	0	4.323	4.323	0	37	37	0	20.000	20.000	0	13.278	0	129	129	0	Der afventer politisk beslutning om hvor meget der skal udføres	0	0		
PBU	Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme					31-03-2020	2020		449	449	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	0		
KMU	Rammebeløb til forundersøgelse på klimaprojekter					31-03-2020	uafklaret	Pulje stillet til rådighed i finansiering af de påkrævede 25 % af et klimatilpasningsprojekt jf. lovgivning. Forventet ingen midler i 2020.	-2	-2	0	78	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KMU	Vejprofil, Roskildevej	X	X	X	X	26-03-2020	2023	Projektering pågår og følger tidsplanen	14.664	14.664	0	10.509	4.155	0	3.000	3.000	0	53	53	0	1.500	1.500	0	13.164	0	2.111	2.111	0	0	0	0	0	0	
KMU	Genopretning af veje - ramme					31-03-2020	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PBU	Acacievej 17A, kondemnering		X			30-03-2020	2020	Refusion fra staten udestår, afventer svar fra Trafik- bygge og boligstyrelse.	0	0	0	0	0	0	35	70	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	25	-30	0	0	0			
PBU	Segade 9, kondemnering					31-03-2020	2020	Afsluttet	30	30	0	30	0	0	0	30	60	-30	0	0	0	0	0	0	0	30	60	-30	Afventer politisk forelæggelse	30	0			
KMU	Cykelstier - rammekonto	X	X	X	X	26-03-2020	ingen slutdato	Ramme - Afventer anlæg 362 - Projektering af cykelstier, førend der søges om flere midler på denne ramme	13.000	13.000	0	3.950	9.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	
KMU-BR-K	Klimatilpasning Torvet					25-03-2020	2020	Se anlæg Plan for formyelse af bymidte	-497	-497	0	-497	0	0	0	15.600	15.600	0	0	0	0	3.875	3.875	0	0	0	-497	-497	0	0,750 overføres fra "plan for formyelse af bymidten" til "Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-09-2019 pkt. 25.	-4.372	0		
KMU-BR-K	Klimatilpasning Kværkeby Bæk		X			31-03-2020	2020	Pågår. Der fremsendes politisk sag sommeren 2020 om afslutning af projekt og regnskab, og overdragelse af projektet til Ringsted Forsyning.	5.538	5.538	0	5.538	0	0	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.538	5.538	0	Projektet forventes overdraget til Forsyningen i løbet af 2020, økonomi uafklaret til restbevilling, og forbrug mellem nord og syd-delen af projektet.	5.538	0		
KMU	Renovering af broer 2015	X	X			27-03-2020	2020	Sidste to bygværker i bropakke 2017-2019 udføres primo 2020, afventer at vandstand i vandløb falder	644	644	0	644	0	0	3.																			

Udvalg	Alle anlæg 2020 - MARTS	Q1	Q2	Q3	Q4	Opdateret	Forventet slutår	Status på fremdrift	Netto Råighedsbeløb	Udgifter råighedsbeløb	Indtægter råighedsbeløb	Forventet budgetoversførsel fra 19 udgifter	Forventet korr. Budget 20 udgifter	Forventet budgetoversførsel fra 19 indtægter	Indtægter råighedsbeløb	Netto anlægsbevilling	Udgifter anlægsbevilling	Indtægter anlægsbevilling	Netto forbrug	Udgifter forbrug	Indtægter forbrug	Netto forventet forbrug	Forventet forbrug 2020 - Udgifter	Forventet forbrug 2020 - Indtægter	Forventet oversførsel til 2021 udgifter	Forventet oversførsel til 2021 indtægter	Netto rest anlægsbevilling	Restanlægbevilling udgifter	Indtægter restanlægbevilling	Økonomisk bemærkning	Forventet afvigelse 2020 udgifter	Forventet afvigelse 2020 indtægter										
KMU	Rekreative muligheder ved Ringsted Å	x	x	x	x	30-03-2020	2020	På baggrund af godkendelse af dagsordenpunkt i KMU, ØK og BYR, forløber projektarbejdet som planmæssigt. Der etableres to landgangssteder på åen i vinteren 2019/2020, samt beplantning. Afprøvnings af kantskæring afsluttet med succes, plan for 2020 kantskæring udføres på baggrund af disse erfaringer. Kantskæring skal overføres til Vej og Park fra 2021, og der forventes særskilt budgetpunkt for budget 2021.	92	92	0	92	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	92	92	0	0	92	92	0	0	0	0	0	0								
ØK-BY	Salg areal ved Benløse Kirke	x	x	x		30-03-2020	2020	Afventer geodatastyrelsens godkendelse af udmatrulering, herefter frigivelse af købesum.	-16	0	-16	0	0	-16	0	-16	0	-16	0	0	0	0	-16	0	-16	0	0	-16	0	-16	0	0	0									
KMU-BR-K	Klimatilpasning - Roskildevej	X	X	X	X	26-03-2020	2023	Projektering pågår og følger tidsplanen	24.339	24.339	0	8.099	16.240	0	27.100	27.100	0	0	0	31.800	31.800	0	1.500	1.500	0	22.839	0	24.266	24.266	0	0	0	0									
KMU-BR-K	Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforpladsen	x	x	x	x	31-03-2020	2023	Der har været prækvalificering og udvalgt rådgiver, og projektet forløber planmæssigt	31.187	31.187	0	4.046	27.141	0	0	31.800	31.800	0	321	321	0	1.250	1.250	0	29.937	0	30.866	30.866	0	0	0	0	Pengene er frigivet til projektet og rules år for år ft. restbevilling.	0	0							
PBU	Skovvejning vedr. erstatningskov					31-03-2020	2020	2 ha skovvejningen mangler grundet oversvømmede arealer. Den manglende skovvejning udføres i 2020	490	490	0	490	0	0	0	856	-856	277	277	0	280	280	0	1.250	280	0	0	213	213	0	0	0	0	Pleje de første 3 år: 227.880 kr.	210	0						
PBU	Bygningsselement Torvet	X	X	X	X	29-03-2020	2021	Rev. Udbudsmateriale modtaget. Nyt udbud afv. Status møde afholdes d. 30. marts 2020	259	8.434	-8.175	8.434	0	-8.175	0	3.600	11.775	-8.175	12	12	0	8.434	8.434	0	0	0	0	247	8.422	-8.175	0	0	0	0	Projektet forventes opstartet i 2020 og afsluttet ultimo 1. kvartal 2021	0	-8.175					
KMU	Ringsted Grejbank	X				30-03-2020	2020	Grejbanken er til skoler, foreninger, institutioner, hvor der kan lejes materiale til friluftsskoler. Opbevaringsfaciliteter til grejet er ved at blive færdiggjort og opført. Planlagt opsætning den kommende måned. Der indledes indkøb de kommende måneder. De 200.000 kr. er anvendt i 2019, og der er sket refusion fra friluftsrådet i 2020. Sagen afsluttes	-213	-13	-200	-13	0	-200	0	0	200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	-13	187	-200	0	0	0	-13	-200						
KMU	Vandplansindsats, Hørn Mølle	x	x	x	x	30-03-2020	2020	Pågår. Vandplansindsats godkendt på møde i KMU august 2019. Der er truffet principbeslutning om eksportation og afslutning ultimo januar. Der orienteres efter høringsperiode til KMU og BYR forventelig i maj 2020	-113	2.325	-2.438	2.325	0	-2.438	0	0	2.438	-2.438	47	47	0	2.000	1.000	1.000	1.438	1.438	0	0	-160	2.278	-2.438	0	0	0	0	Der er ikke penge nok. Der skal beviges flere penge til kloakseparering i 202 og 2021	-113	-4.876				
PBU	Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	X	X	X	X	29-03-2020	2020	TV inspektion udført på Hækkerusvej. Udbudsmateriale færdig primo april 2020	518	518	0	518	0	0	700	700	0	35	35	0	518	518	0	518	518	0	0	83	83	0	0	0	0	0	0	0						
BUU	Ombygning af faglokaler på skoler	X	X			26-03-2020	2020	Grundet afhjælpning af fejl på søgeanlæg forventes afslut i medio Q2	555	555	0	555	0	0	5.856	5.856	0	19	19	0	555	555	0	555	555	0	0	535	535	0	0	0	0	0	0							
KFU	Fodboldbane ved Midtj. Gymnasium	X		X		30-03-2020	2020	Projekt udført. Driftsaftale med gymnasiet præsenteres politisk til april-medlemmer	137	137	0	137	0	0	1.361	1.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	137	0	0	0	0	0	137	0						
PBU	Tag Ortvad Plejecenter					31-03-2020	2020	Afsluttet	-2.026	-2.026	0	-2.026	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.026	-2.026	0	0	0	0	0	-2.026	0							
PBU	Helhedsplan for Kasernen Parken	x	x	x	x	30-03-2020	2020	Følger godkendt plan. Hegning i området er udført, og tiltag vedrørende fiskeri og Mountainbike-bane er under planlægning. Der er modtaget fondsmidler 150.000 fra Friluftsrådet til Mountainbike-bane, og etablering af banen pågår, og forventes afslutning af 2020. Skiltning vedrørende tiltag på fiskeri pågår.	636	636	0	636	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	636	636	0	0	0	636	636	0	0	0	0	0	0	0	regnskabsafregning ultimo 2020	0	0		
PBU	Støjvold afkørsel 36					20-01-2020	uafklaret	Der er foretaget landskabsplan, og afgrænsningsrapport er sendt i høring indtil primo februar. Derefter udarbejdes miljøvurderingsrapport. Lokalanarbejdet er igangsat.	702	702	0	702	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	702	0					
KMU	Helhedsplan for Ringsted Ådal	X				29-03-2020	2020	Mangler opsætning af fugletårn - rykkes til august grundet ynglende fugle. Placering af svævebane er ved at blive klarlagt.	2.120	2.120	0	1.535	585	0	0	1.470	1.470	0	43	43	0	242	242	0	242	242	0	0	242	242	0	0	0	0	0	0	1.878	0				
ØK-BY	Parkeringsplaner Sct. Hans Gade	X	X			25-03-2020	2020	Anlægsarbejdet i gang - forventet afsluttet i foråret	2.531	2.531	0	2.531	0	0	3.200	3.200	0	412	412	0	3.158	3.158	0	0	0	0	2.119	2.119	0	0	0	0	0	0	-627	0						
ØK-BY	Udvidelse af Elektrovej	X	X			31-03-2020	2020	Afventer slutopgørelse fra entreprenør, udbedring af fejl og mangler, fastsatte skel og 1 års gennemgang	869	869	0	869	0	0	3.500	3.500	0	227	227	0	869	869	0	0	0	0	0	641	641	0	0	0	0	0	0	0	0					
KMU	Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan					29-03-2020	2020	Kontrakt på opførelse af bygninger er underskrevet. Udførelsen pågår.	1.596	1.596	0	1.296	300	0	2.500	2.500	0	82	82	0	1.672	1.672	0	1.672	1.672	0	0	1.214	1.214	0	0	0	0	0	0	0	0	Der forventes et merforbrug på 72.000 kr. Administrationen foreslår, at merforbruget finansieres af anlægsskatten	-76	0		
KMU	Parkeringshensvisning i bymidten	X	X	X	X	26-03-2020	2020	Anlægsarbejdet afsluttet, afhandling af ekstrakrav pågår. 1 års gennemgang Q4 2020, herefter kan anlægsregnskab fremlægges	308	308	0	308	0	0	2.650	2.650	0	5	5	0	303	303	0	303	303	0	0	303	303	0	0	0	0	0	0	0	5	0				
KMU	Renovering fortov på Køgevej (afsluttet)				X	26-03-2020	2020	Afsluttet, afventer 1 års gennemgang	60	60	0	60	0	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg afsluttes derefter	55	0				
SAMU	Adgangsforhold til Myndighedsenheden					31-03-2020	2020	Afsluttet	80	80	0	80	0	0	421	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0						
JEGU	Nødkald til borgere i eget hjem					31-03-2020	2020	Afsluttet	826	826	0	826	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826	826	0	0	0	0	0	0	0						
ØK-BY	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	X	X	X	X	01-04-2020	2039	Problemer med fremdrift grundet regn igennem efterår og vinter. Tidsplan vurderes fortsat at holde.	91.907	100.955	-9.048	45.564	55.391	-60	-8.988	131.205	131.205	0	5.210	5.210	0	79.960	80.000	-40	13.000	-20	92.944	92.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Der er et forventet mindre forbrug på 13,67 mio. kr.	7.955	-8.988	
KMU	Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagsmars- og Pileborggade - Dagsmarsgade	X	X	X	X	31-03-2020	2023	Afventer slidtag på Dagsmarsgade og skulpturgørelse med entreprenør. Herefter evt. helhedsplan.	17.488	17.488	0	17.488	0	0	17.170	17.170	0	11	11	0	1.500	1.500	0	15.988	15.988	0	0	7.076	7.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Der arbejdes på at få en afklaring med entreprenør omkring afslutning økonomi på Dagsmarsgade syd (2. etape helhedsplan) i løbet af 2020. Slutkonkordi på 1. og anden etape p.t. ukendt. Der forventes at blive brugt 1,5 mio. kr. på asfaltering i 2020. Resten overføres til etape 3	0	0	
PBU	Kloakseparering i kommunale ejendomme 2017	X				31-03-2020	2020	Anlægsregnskab udarbejdes anden kvartal	-10	-10	0	-10	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	390	0	0	0	0	0	0	0	-10	0					
PBU	Genopretning bygninger 2017					31-03-2020	2020	Afsluttet	8	8	0	8	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.188	2.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
KMU	Foslovådområde Vigersted Å					31-03-2020	2020	Afsluttet	18	32	-14	32	0	-14	0	281	-281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	32	-14	0	0	0	0	0	0	0						
PBU	Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64				X	31-03-2020	2020	Bygningen er i drift. Der er udført 1. års gennemgang. Mangler regnskabsopgørelse og afsluttende styregruppe og arkivering.	-908	-908	0	-908	0	0	20.033	20.033	0	1	1	0	20	20	0	20	20	0	0	2.891	2.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Forventet restforbrug i 2020: 20.000 kr.	-928	0
KMU-BR-K	Klimatilpasning Fynsgade /stationsforpladsen	x	x	x	x	31-03-2020	2023	Der har været prækvalificering og udvalgt rådgiver, og projektet forløber planmæssigt	36.165	36.165	0	12.165	24.000	0	7.200	7.200	0	311	311	0	1.250	1.250	0	34.915	34.915	0	0	6.454	6.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ØK-BY	Rammebeleb - kloakseparering					31-03-2020	2020	Der er indgået kontrakt med totalrådgiver og projekteringen er sat i gang.	415	415	0	415	0	0	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
PBU	Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	X	X	X	X	31-03-2020	2021	Der er indgået kontrakt med totalrådgiver og projekteringen er sat i gang.	11.092	11.092	0	3.460	7.632	0	3.775	3.775	0	101	101	0	120	120	0	120	120	0	0	3.359	3.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KFU	Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter					31-03-2020	2020	Afsluttet	274	274	0	274	0	0	1.200	1.200	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0					
PBU	Sikring af kommunale ejendomme mod tyveri, hærværk og brand				X	31-03-2020	2021	Anlægsbevilling frigives som småanlæg i Byrådet 13. januar 2020. Er afsluttet. Der er en sag på byrådet, da administrationen har renoveret taget på genopretningsmidler i 2019. Renovering af kælderen pågår	1.600	1.600	0	1.600																														

Udvalg	Alle anlæg 2020 - MARTS	Q1	Q2	Q3	Q4	Opdateret	Forventet slutår	Status på fremdrift	Netto Råighedsbeløb	Udgifter råighedsbeløb	Indtægter råighedsbeløb	Forventet budgetoverførsel fra 19 udgifter	Forventet korr. Budget 20 udgifter	Forventet budgetoverførsel fra 19 indtægter	Indtægter råighedsbeløb	Netto anlægsbevilling	Udgifter anlægsbevilling	Indtægter anlægsbevilling	Netto forbrug	Udgifter forbrug	Indtægter forbrug	Netto forventet forbrug	Forventet forbrug 2020 - Udgifter	Forventet forbrug 2020 - Indtægter	Forventet overførsel til 2021 udgifter	Forventet overførsel til 2021 indtægter	Netto rest anlægsbevilling	Restanlægsbevilling udgifter	Indtægter restanlægsbevilling	Økonomisk bemærkning	Forventet afvigelse 2020 udgifter	Forventet afvigelse 2020 indtægter				
MU-BR-RE	Ny affaldsordning	x	x	x	x	30-03-2020	2021	Projektet omfatter nye indsamlingsordninger for alle husholdninger i kommunen. Projektet forlænges da flere boligselskaber ønsker nedgravede affaldsløsninger. Indstilling godkendt på Byrådet i februar, og boligselskaber er i gang med at etablere affaldsløsninger. Det er uafklaret om der er flere boligselskaber der ønsker nedgravede affaldsløsninger, men der forventes flere, og at projektet fortsætter i 2021.	927	2.027	-1.100	927	1.100	0	-1.100	1.100	8.400	-7.300	0	0	0	2.000	2.000					-5.273	2.027	-7.300	Forventet forbrug på 2 mio i 2020 jf. bevilling i februar i BYR. Uafklaret hvorfor at budget ikke er ændret jf. byrådsbeslutning om bevilling på 1.100	27	-1.100			
PBU	Renovering af tagpaptag Dagmarskolen (afsluttet)			X		31-03-2020	2020	Projekt afsluttet. Afventer 1' års gennemgang. Storparcenen er solgt med overtagelse pr. 1.1.2020. Købsaftale er underskrevet og proces med deponering og tinglysning igangsat. Dialog med køber om byggeriet af 18 private boliger og 33 stillet boliger pågår.	-11	-11	0	-11	0	0	1.720	1.720	0	0	0	0	0	0	0	0					-11	-11	0	Ingen	-11	0		
ØK-BY	Salg Arsenalet	x	x	x	x	30-03-2020	2021	Anlægsregnskab udarbejdes første kvartal	-15.074	26	-15.100	26	0	-15.100	0	-15.030	70	-15.100	0	0	0	0	-15.100	0	-15.100	0	0	-15.074	26	-15.100	Indtægten er afhængig af om skema A og B godkendes.	26	0			
PBU	Parkeringsplads Solstrålen					31-03-2020	2020	Projekt afsluttet. Afventer 1' års gennemgang.	460	460	0	460	0	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0					460	460	0		460	0		
ØK-BY	Salg Jordemodervej 22					31-03-2020	2020	Afsluttet	-9	-9	0	-9	0	0	-1.750	50	-1.800	0	0	0	0	0	0	0					-9	-9	0	Afventer politisk forelæggelse	-9	0		
PBU	Ombygning lejlighed 3 og 7 på Pløjecenter Orved	X				16-04-2020	2020	Løsningsforslag færdig udarbejdet. Projektet følger tidsplanen med opstart i Q2.	64	64	0	64	0	0	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0					64	64	0		64	0		
BUU	Flere 0-2 års pladser dagbudsområdet	X				31-03-2020	2020	Projekt afsluttet. Afventer 1' års gennemgang.	519	519	0	519	0	0	3.195	3.195	0	58	58	0	69	69	0	0					461	461	0	Forventet overførsel på 450.000,- til anlægssonden.	450	0		
KFU	Udbedning af akustik og lydisolering på Musik & Kulturskolen		X	X		26-03-2020	2020	Løsningsforslag færdig udarbejdet. Projektet følger tidsplanen med opstart i Q2.	942	942	0	942	0	0	1.000	1.000	0	4	4	0	942	942	0	0					938	938	0		0	0		
PBU	Zinktag på Ringsted Kongres Center, den lave bygning		X	X		26-03-2020	2020	Opstart af projektering Q3 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		0	0			
PBU	Renovering af Ringsted Kulturhus			X		31-03-2020	2020	Anlægssagen er tæt på afslutning.	697	697	0	697	0	0	1.791	1.791	0	4	4	0	5	5	0	0					693	693	0	Restbeløb overføres til anlægspuljen.	692	0		
PBU	Nedrivning af gammel pedelbolig og etablering af en sikker Kiss and Ride område på Byskovskolen afd. Asgård			X		31-03-2020	2020	Anlægssagen er afsluttet	51	51	0	51	0	0	1.000	1.000	0	6	6	0	51	51	0	0					46	46	0	Restbeløbet forventes brugt til 1. års gennemgang	0	0		
PBU	Mekanisk ventilation på Byskovskolen afd. Asgård	X	X	X		31-03-2020	2020	Projektet genudbydes til entreprenører i marts/april, med udførelse i skolens sommerferie	1.273	1.273	0	769	504	0	2.827	2.827	0	188	188	0	1.273	1.273	0	0					1.084	1.084	0		0	0		
PBU	Indgangsportaler og halvtage til Dagmarskolen	X	X			26-03-2020	2020	Projektet afsluttes. Sagen genbehandles i februar i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på revidering af Billedkunstrådets sammensætning.	1.238	1.238	0	1.238	0	0	1.500	1.500	0	2	2	0	3	3	0	0					1.236	1.236	0	Restbeløb overføres til anlægspuljen.	1.235	0		
PBU	Puļe til kunstprojekter i anlægsbyggeri					31-03-2020	ingen slutdato		600	600	0	300	300	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0					600	600	0		600	0			
PBU	Ny skole FGU inkl. Fiskeopdræt	X				31-03-2020	2020	FGU er afleveret. Fiskehallen afleveres ultimo februar 2020	-148	1.079	-1.227	700	379	0	-1.227	11.499	11.499	0	1.022	1.022	0	1.079	1.079	0	0					57	57	0	Der er søgt rådgighedsbeløb for yderligere 379.000 kr ved byrådsmødet januar 2020	0	-1.227	
KFU	Etablering af traicenter	X				26-03-2020	2020	Afventer skitseprojekt fra Foreningen Søskovlandet	500	500	0	0	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0					500	500	0		500	0		
KMU	Vigerdal Å Forundersøgelse af vandløbsrestaurering	x	x			31-03-2020	2020	Forundersøgelse er afsluttet og indsendt til Miljøstyrelsen til vurdering, forventer svar inden sommer. Forundersøgelse forventes afsluttet 2. kvartal 2020	-21	169	-190	169	0	0	-190	0	190	-190	146	146	0	150	150	0	0					-167	23	-190	restforbrug afhænger tilbagebetaling fra miljøstyrelse. Der forventes i hvert fald mindreforbrug på 19.000 da konsulentydelse ikke bliver anvendt til projektet	19	-190	
KMU	Ringsted Å forundersøgelse af vandløbsrestaurering Englerup	x	(x)	x	x	30-03-2020	2020	Forundersøgelse er modtaget og er påbegyndt dialog med lodsejer om muligheder og udfordringer. Der forventes at afslutning af forundersøgelse fra 1. april, til 1. juli.	-19	121	-140	121	0	0	-140	0	140	-140	5	5	0	-19	121	-140	0	0					-23	116	-140	Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling, men er afhængig af lodsejerdialog ift. tidsplan og tillæg	0	0
PBU	Genopretning af bygninger 2019	X	X	X	X	31-03-2020	2020	Løbende genopretning af bygninger efter bilag godkendt i byrådet	3.902	3.902	0	3.902	0	0	6.800	6.800	0	891	891	0	3.902	3.902	0	0					3.011	3.011	0		0	0		
ØK-BY	Salg af ejendommen Skolegade 9C					31-03-2020	2020	Afsluttet	85	85	0	85	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0					85	85	0	Afventer politisk forelæggelse	85	0		
KMU	Trafiktaellinger til Trafikhandlingsplan 2017					31-03-2020	2020	Afsluttet	16	16	0	16	0	0	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0					16	16	0	Afventer politisk forelæggelse	16	0		
KMU	Trafikhandlingsplan 2017's projekter	X	X	X	X	26-03-2020	2020	Projektering pågår - Sag omkring trafikikkerhedsprojekter er på til marts mederne	3.531	3.531	0	3.531	0	0	3.670	3.670	0	210	210	0	3.531	3.531	0	0	0	0	0	0	3.321	3.321	0		0	0		
PBU	Prioritering af cykelprojekter	X				26-03-2020	2020	Afsluttet, afventer anlægsregnskab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	-50	0		0	0		
KMU	Trafikmodel over Ringsted By og Benløse	X				26-03-2020	2020	Projektering pågår	172	172	0	172	0	0	200	200	0	69	69	0	122	122	0	50	0	0	0	103	103	0		0	0			
KMU	Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II	X	X			26-03-2020	2020	Projektering pågår - Forventet opstart af anlægsarbejder er medio april	5.222	5.222	0	5.222	0	0	5.800	5.800	0	58	58	0	5.222	5.222	0	0	0	0	0	5.164	5.164	0		0	0			
KMU	National cykelrute 6	X	X			26-03-2020	2020	Projektering pågår - Skilte bestilt og opsættes løbende	-14	177	-191	7	170	0	-191	0	191	-191	14	14	0	-14	177	-191	0	0	-29	162	-191	0	Forbrug refunderes af VD	0	0			
ØK-BY	Salg af ejendommen Snekerupvej 6	x	x			30-03-2020	2020	Ejendommen er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020, skede er tinglyst af venter frigivelse af købesum.	-374	177	-551	177	0	-551	0	-261	240	-501	4	4	0	-501	0	-501	0	0	0	-378	173	-551	Der forventes mindre forbrug på både udgifter og indtægter.	177	-50			
ØK-BY	Salg af ejendommen Lindgårdsvej 23	x	x			30-03-2020	2020	Ejendomsrådgiver udarbejder salgsmateriale med forventet budfrist til august 2020.	-1.349	78	-1.427	78	0	-1.427	0	-1.277	100	-1.377	1	1	0	-1.377	0	-1.377	0	0	-1.351	76	-1.427		78	-50				
ØK-BY	Salg af ejendommen Haraldstedvej 47	x	x	x	x	30-03-2020	2021	Anlægssagen er under afslutning	200	200	0	200	0	0	200	200	0	9	9	0	171	171	0	20	0	0	0	191	191	0		9	0			
PBU	Renovering af Skolegade 9C	X				31-03-2020	2020	Skolen er flyttet i midlertidige paviloner. Der er midler til leje af pavillonerne indtil omkring sommerferien	316	316	0	316	0	0	1.200	1.200	0	220	220	0	316	316	0	0					96	96	0		0	0		
PBU	Midlertidig omplacering Vestervejs Skole	X	X			31-03-2020	2020	Løftet er renoveret. Taget renoveres i februar/marts 2020	424	424	0	424	0	0	1.300	1.300	0	117	117	0	424	424	0	0					307	307	0	Skal skolen blive på Vibevej, så skal der tilføres flere midler til leje af pavilloner	0	0		
PBU	Renovering loft Valdemarskolen					31-03-2020	2020	Hovedentrepriserarbejde pågår. Projekt forventes afleveret ultimo april 2020.	792	792	0	792	0	0	1.250	1.250	0	24	24	0	25	25	0	0					768	768	0	Restbeløb overføres til anlægspuljen.	767	0		
ØK-BY	Integrering af SFO2 på Vigersted Skole	X	X	X		31-03-2020	2020	Inddragelse af FGU i biomaniplationen med fiskeundersøgelser og opfykning med ruser er igangsat og fortsætter i 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020. Realisering er i gang planmæssigt, men hjælp til opfykning fra FGU, er ramt af planlægning ift. Corona. Rådgiver har afgivet rapport på gennemførelse i 2019.	1.174	1.174	0	1.174	0	0	1.200	1.200	0	264	264	0	0	0	0	0					910	910	0	Ingen	1.174	0		
KMU	Realisering sørestaurering Skjoldnæsholm Gårdse	x	x	x	x	31-03-2020	2023	Købsaftale er underskrevet med overtagelse pr. 1. november 2019. Skeder tinglyst, betaling fra køber for refusionsopgørelse mangler, herefter frigives købesum.	-106	1.016	-1.122	1.016	0	-1.122	0	1.122	-1.122	23	23	0	800	800	0	216	-1.122	-130	992	-1.122				Intægt skal komme i form af tilsagn fra Miljøstyrelsen. Dette tilsagn kan først søges udbetalt når projektet er tilendebragt, dvs. forventet 2023	0	0		
ØK-BY	Salg storparcel Regimentet og Kompagniet (Kaserneby)	x	x	x		30-03-2020	2020	Opstartes først i 2021	963	0	963	0	0	963	0	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963	0	963		0	963			
KFU	Kunstsgræsbane Sportscenter					01-04-2020	2021	Beslutningsgrundlag under udarbejdelse. Sag forventes behandlet på byrådsmødet i maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
PBU	Ny børnehaven, Kastaniehaven	X	X	X	X	31-03-2020	2022	Hænger sammen med anlæg 207 og 246	9.996	9.996	0	-4	10.000	0	0	0	0	0	9	9	0	10.														