

Klimatilpasningsprojekt Kværkeby Bæk

Oplysninger om anlægsprojektet:

<i>Anlægsnr.</i>	<i>Fagudvalg</i>	<i>Center</i>	<i>Journal-Nummer</i>	<i>Start</i>	<i>Slut</i>
223	KMU	TMC	14/12944 mv	2013	2020

Overordnet beskrivelse af projektet:

Projektet har haft til formål at skaffe bassinkapacitet til tilbageholdelse af regnvand op til en 5 års hændelse fra et separat kloakeret opland henholdsvis syd og nord for Kværkeby bæk. Dette som et led i Ringsted Kommunes spildevandsplan. Ved gennemførelse af separatkloakeringen vil regnvandet skulle udledes til Kværkeby bæk, som er det naturlige endepunkt for regnvandsafstrømningen i området. For at undgå at regnvandet påvirker Kværkeby bæk negativt, er der behov for at forsinke regnvandet inden udledning til bækken

Projektet er et medfinansieringsprojekt mellem Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning, og er godkendt i Byrådet 8. april 2013 med en beløbsramme på 8,6 mio. kr., hvor finansieringen sker 100 % via Ringsted Forsynings spildevandstakster. Kommunen står som projektejer og betaler som udgangspunkt for projektets omkostninger. Herefter tilbagebetaler Ringsted Forsyning beløbet til Ringsted Kommune over en 25-årig periode. Projektet er inddelt i en sydlig del "Kværkeby Bæk Syd" og en nordlig del "Kværkeby Bæk Nord".

Delprojekt Kværkeby Bæk Syd er afsluttet i 2014. Delprojekt Kværkeby Bæk Nord overdrages til Ringsted Forsyning og afsluttes i Ringsted Kommune regi.

Anlægsregnskab

Klimatilpasningsprojekt Kværkeby Bæk

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	8.600.000		
BY 08.04.2013	U	8.600.000		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	8.600.000		
BY 08.04.2013	I	8.600.000		
Forbrug				
<i>Udgifter</i>			2.905.780	
intern projektering	U		271.694	
Ekstern projektering	U		1.840.424	
Omkostninger	U		123.428	
Entrepriser	U		670.234	
xxx	U			
xxx	U			
<i>Indtægter</i>			-	
yyy	I			
yyy	I			
yyy	I			
I alt	U/I	8.600.000	2.905.780	5.694.220

Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>			<p>I den oprindelige ansøgning og ideskitse til projektet indgik etablering af vådarealer/bassiner til forsinkelse af regnvand i forbindelse med separatkloakering af oplandet til Kværkeby bæk på både den sydlige og nordlige side af Kværkeby bæk.</p> <p>Kværkeby Bæk Syd - Der er på Kasernearealet syd for bækken etableret tre lavvandede områder til forsinkelse af regnvandet inden det når Kværkeby bæk.</p> <p>Ringsted Forsyning er begyndt at afdrage på de 2.9 mio. kr. som er brugt på den sydlige del af projektet.</p> <p>Kværkeby Bæk Nord - Tilsvarende er forsøgt etableret bassinkapacitet nord for Kværkeby bæk på privat areal. Det har dog ikke været muligt,</p>
	x		

Klimatilpasningsprojekt Kværkeby Bæk

			at få etableret en aftale med lodsejer. Projektets nordlige del afsluttes som medfinansieringsprojekt og overgår til forsyningen som traditionelt forsyningsprojekt.
<i>Omkostningsændring</i>	x		Der er ikke etableret bassinkapacitet på den nordlige del af Kværkeby bæk. Der er et mindre forbrug på 5.7 mio. kr. der lægges tilbage i kassen.
<i>Tidsforskydninger</i>	x		Projektet har ligget stille i en periode i forhold til, at det mod forventning ikke var muligt at indgå aftale om kompensation til lodsejer på privat areal.