

## Anlægsregnskab – Nyt gulv i Hal A

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
291	PBU	VEC	17/23932	2018	2019

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Udskiftning af eksisterende sportsgulv udført i træ, i Hal A på Ringsted Sportscenter. Gulvet udskiftet til PU Sportsgulv.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	1.200.000		
BY 11.12.2017, pkt. 7	U	1.200.000		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	U			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	U			
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			929.403	
Internt honorar	U		27.081	
Entreprenør	U		902.322	
xxx	U			
xxx	U			
xxx	U			
xxx	U			
<i>Indtægter</i>			-	
yyy	I			
yyy	I			
yyy	I			
<b>I alt</b>	<b>U/I</b>	<b>1.200.000</b>	<b>929.403</b>	<b>270.597</b>

## Anlægsregnskab – Nyt gulv i Hal A

**Årsagsforklaringer**

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>	X		Den givne bevilling på 1,2 mio. kr. blev beregnet med afsæt i erfaringspriser og overslag fra udvalgte entreprenører. Efter detailprojektering og udbud af projektet, viste der sig at være et mindre økonomisk behov.
<i>Omkostningsændring</i>	X		Mindre forbrug på anlæg 291 kan overføres til anlægsskuffen.
<i>Tidsforskydninger</i>		X	