

Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt

Stamdata			Totaler				Rådigheds- beløb	Anlægs- bevilling	Afgivelser			
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	U/I	Faktisk forbrug i alt 2017	Forventet forbrug rest 2017	Forventet regnskab 2017	Forventet ultimosaldo 2017	2017	Anlægs- bevilling	Forskel ml. anlægsbevilling og forbrug	Forskel ml. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2017	Heraf forventet overførsel til 2018	Beskrivelse af afgivelser
2	Trafiksikkerhedsforanstaltninger	U	9	-	9	2.029	-47	6.213	4.184	-56	-	Projektet er afsluttet og der kan aflægges regnskab. Negativ saldo skyldes honorar.
3	Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	U	58	1.539	1.597	8.468	3.080	8.250	-218	1.482	1.482	Beløb fremkommer som sum af de fire sager. For Rusgårdsbakke forudsætter budgettet en anlægsbevilling til projektering.
4	Skattefinansierede anlæg - rammebeløb	U	-	-	-	-	186	-	-	186	186	
5	Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb	U	-	-	-	8	-8	-	-8	-8	-	Der har været bogført på rammekonto - anlæg kan lukkes
5	Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb	I	-	-	-	-8	8	-	-8	-8	-	Der har været bogført på rammekonto - anlæg kan lukkes
15	Renovering af fortove - ramme	U	-	-	-	5	-5	-	-5	-5	-	Der er bogført 5.226 kr. på rammen
31	Energipulje 2014	U	7	-	7	13	-2	-	-13	-8	-	
31	Energipulje 2014	I	-	-	-	-3	-	-	-3	-	-	
32	Energipulje 2015	U	-	-	-	113	13	500	387	13	-	
32	Energipulje 2015	I	-	-	-	-6	-	-	-6	-	-	
44	Gyrstinge udendørsanlæg	U	21	200	221	512	2.396	2.100	1.588	2.175	2.175	Arbejdet med udførelsen forventes opstartet primo 2018
50	Udstykning 41 - Nordrup	U	-	-	-	1.759	-165	19.200	17.441	-165	-165	Henligger til salg
50	Udstykning 41 - Nordrup	I	-	-	-	-84	84	-37.900	37.816	-84	-84	Henligger til salg
51	Udstykning 49 - Køgevej	U	-	-	-	225	5.403	500	275	5.403	5.403	Henligger til byggemodning
52	Udstykning 50 - Søndervang	U	0	-	0	1.963	675	1.725	-238	674	674	Henligger til salg. Bevillingen er overskrevet grundet udgifter til tilsynsavgifter. Vil blive reduceret ved salg.
52	Udstykning 50 - Søndervang	I	-	-	-	-2.055	-5.881	-3.000	945	5.881	5.881	Henligger til salg. Afventer resultatet af at opgaven flytter til mæglervirksomhed i september
53	Udstykning 43 - Høm øst	U	-	-	-	285	2.800	3.100	2.815	2.800	2.800	Henligger til byggemodning
53	Udstykning 43 - Høm øst	I	-	-	-	-	-1.225	-4.400	4.400	1.225	1.225	Henligger til byggemodning
54	Udstykning 47 - Vetterslev	U	-	-	-	107	1.167	4.700	4.593	1.167	1.167	Henligger til byggemodning
54	Udstykning 47 - Vetterslev	I	-	-	-	-	-	-6.600	6.600	-	-6.600	Henligger til byggemodning
57	Udstykning 44 - Knudslund	U	-	-	-	1.153	10.779	66.340	65.187	10.779	10.779	Henligger til byggemodning
57	Udstykning 44 - Knudslund	I	-	-	-	-	-	-3.850	3.850	-	-3.850	Henligger til byggemodning
68	Udstykning 51 Høm Byvej	U	30	-	30	171	459	600	429	429	429	Henligger til byggemodning
68	Udstykning 51 Høm Byvej	I	-	-	-	-	-1.200	-1.200	1.200	1.200	-1.200	Henligger til byggemodning
75	Salg af skoler 2012	U	41	-	41	385	-	-	-385	-41	-	Restsummen for købet, sikret ved pantebrev, forfalder til betaling august 2019.
75	Salg af skoler 2012	I	-	-	-	-268	-76	-	-268	76	-	Restsummen for købet, sikret ved pantebrev, forfalder til betaling august 2019.
80	Salg af jord netto	I	-	24	24	-	24	-	-	-	-	Fejlbogføring. Er efterfølgende rettet
87	PRIMOSALDI - Udstykning 41, Nordrup	U	-	-	-	5.595	-	-	-5.595	-	-	Åbningsbalance konti - ingen bevægelser
88	PRIMOSALDI - Udstykning 44, Knudslund	U	-	-	-	74.041	-	-	-74.041	-	-	Åbningsbalance konti - ingen bevægelser
88	PRIMOSALDI - Udstykning 44, Knudslund	I	-	-	-	-3.850	-	-	-3.850	-	-	Åbningsbalance konti - ingen bevægelser
111	Opgradering legepladser	U	119	355	474	2.086	541	2.086	0	66	-	
112	Trafiksikkerhed	U	-44	-	-44	0	-44	-	-0	-	-	Intet rådighedsbeløb før i år 2019
116	Områdeformyelse i Ringsted bymidte	U	82	-	82	409	5.673	4.945	4.536	5.591	5.591	Søgt om og tildelt udsættelse i ministeriet. Arbejdet fortsætter i 2018 og 2019
116	Områdeformyelse i Ringsted bymidte	I	-	-	-	-	-3.000	-	-	3.000	-3.000	Søgt om og tildelt udsættelse i ministeriet. Arbejdet fortsætter i 2018 og 2019
117	PCB-undersøgelsespulje	U	76	100	176	391	706	910	519	530	400	Forbruget afhænger af hvor meget PCB der evt. findes.
118	Plan for fornyelse af bymidte	U	-996	9.439	8.443	12.512	15.931	23.486	10.974	7.488	7.488	
118	Plan for fornyelse af bymidte	I	-	9	9	-	9	-	-	-	-	
118	Plan for fornyelse af bymidte	U	3.486	-	3.486	3.486	3.486	-	-3.486	-	-	Del af samlet anlægsbevilling
118	Plan for fornyelse af bymidte	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	Energipulje 2016	U	909	400	1.309	2.016	3.712	4.345	2.329	2.402	2.329	Midlerne forventes brugt til udgifter i forbindelse med ESCO
121	Energipulje 2016	I	-	-	-	-449	59	-390	-59	-59	-	Opnået højere indtægt end bevilliget. Der vil blive forelagt en sag primo 2018 i forbindelse med forventet energisparesalg i 2018.
126	Renovering af broer - ramme	U	-	-	-	28	-28	-	-28	-28	-	Der er bogført 27.869 kr. på rammen.
129	Ørslev Skole Mellebygning reduceres	U	-	37	37	2.590	37	2.810	220	0	-	
132	Salgssag - Ringsted Kaserne	U	77	-	77	1.294	7.307	3.302	2.008	7.230	2.008	
132	Salgssag - Ringsted Kaserne	I	32	-1.600	-1.568	-14.029	-3.139	-17.600	3.571	1.571	-1.571	
133	Salgssag - Nordrup	U	13	-	13	159	739	-	-159	726	726	OBS - ingen anlægsbevilling. Skal ses sammen med udstykningsanlægget. Der vil blive forelagt en politisk sag med henblik på afklaring af de bevillingsmæssige forhold.
133	Salgssag - Nordrup	I	-	-	-	-272	-2.543	-	-272	2.543	-2.543	OBS - ingen anlægsbevilling. Skal ses sammen med udstykningsanlægget. Der vil blive forelagt en politisk sag med henblik på afklaring af de bevillingsmæssige forhold.
142	Ringsted Kulturhus - områdeformyelse 2013	U	2	-	2	2.934	69	3.000	67	67	-	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2017
145	Øget bygn.sikr. - Aut. brandalarm. 2 skoler 2013	U	500	-	500	3.012	487	3.000	-12	-13	-	
154	Trafikplan for Ringsted Syd	U	5.025	500	5.525	9.638	7.372	11.435	1.797	1.847	1.800	1.800 skal anvendes til ombygning af kryds Sdr. Parkvej / Ahnon allé, anlægsoverslag lyder på 1.800. Denne del udføres af Klaus.
157	Udvikling Ringsted Kasernepark	U	1	34	35	500	34	500	-0	-0	-	
158	Ringsted Oplevelsessti	U	958	5.600	6.558	13.546	7.197	14.185	639	639	639	Licitationspriser er lidt lavere end budgetteret. Der er arbejder der er udsat og altså genstår at udføre.
158	Ringsted Oplevelsessti	I	-3.390	2.659	-731	-4.035	-4.983	-8.287	4.252	4.252	-	
159	Pulje til udvikling i landdistrikter	U	229	471	700	2.166	1.534	4.000	1.834	834	-	
166	Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	U	796	250	1.046	1.812	20.834	46.600	44.788	19.788	19.788	Scenario A for gennemførelse er valgt. Prækval. er aflyst og erstattet af EU-udbud som gennemføres resten af 2017. Derfor stor overførsel i forhold til forventet.
174	Genopret bygninger ramme	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
177	5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	U	37	150	187	1.899	1.227	2.492	593	1.040	593	Projektering igangsættes i år, udførelse i 2018 i sammenhæng med frigivelse af rådighedsbeløb 2018.
177	5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	I	-	-	-	-846	-	-870	24	-	-	
178	Renovering af fortove 2014	U	-	-	-	6	-6	100	94	-6	94	Projektet igangsættes i 2018
187	Salg Ole Hansensvej 7	U	-	-	-	546	41	500	-46	41	-	
187	Salg Ole Hansensvej 7	I	-7.315	-	-7.315	-7.315	-7.286	-7.200	-115	-29	-	Forventes afsluttet i 2017
189	Etablering af læringsmiljøer 0. - 6. klassetrin	U	134	215	349	4.910	439	4.000	-910	90	-	Såfremt ejendomme på Jordemodervej nedrives afsluttes sagen med en restsum svarende til den forventede overførsel til 2018.
190	Bedre tilgængelighed på skoler	U	121	-	121	3.192	329	3.400	208	208	-	Der aflægges anlægsregnskab 2018
191	Forbedring Dagskolens fysiske rammer	U	233	-	233	2.165	72	2.355	190	-160	-	
192	Ny institution Benløse og sammenlægning	U	8.222	12.500	20.722	23.054	21.868	24.200	1.146	1.146	1.146	Der henstår en del udendørsarbejder i 2018.
193	Søholm BH udvidelse til 0-6 års institution	U	41	-	41	2.844	41	2.844	0	-0	-	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2017
195	Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	U	-	-24	-24	-0	-24	-	0	0	-	Rammekonto. Primosaldo skyldes fejlbogføring som skal omposteres.
196	Helhedsplan Sportscenter etape 2	U	171	110	281	662	13.118	823	160	12.838	160	Projektarbejdet fortsætter i 2018.
198	Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rammekonto. Rådighedsbeløb først i 2018

Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt

Stamdata			Totaler				Rådigheds- beløb	Anlægs- bevilling	Afgivelser			
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	U/I	Faktisk forbrug i alt 2017	Forventet forbrug rest 2017	Forventet regnskab 2017	Forventet ultimo saldo 2017	2017	Anlægs- bevilling	Forskel ml. anlægsbevilling og forbrug	Forskel ml. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2017	Heraf forventet overførsel til 2018	Beskrivelse af afgivelser
199	Rottesikring, kommunale ejendomme	U	125	164	289	1.087	289	1.087	0	0	-	Forventes afsluttet i 2017
203	Sideudvidelser, fordelingsveje på landet - ramme	U	-	-	-	-	165	-	-	165	165	Rammekonto. Resrådighedsbeløbet forventes overført til 2018 eller alternativt til andet projekt via politisk beslutninger herom.
204	Klimatilpasningsprojekter - ramme	U	-	-	-	-	1.500	-	-	1.500	-	Der forventes fremlagt en sag i efteråret 2017 med henblik på at allokere midlerne for 2017 til rekreative elementer til Sjællandsgade/Fynsgade-projekterne
206	Intelligente skraldespande	U	-	-	-	100	0	100	0	0	-	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2017
207	Vejprofil, Roskildevej	U	8	160	168	415	3.353	1.000	585	3.185	3.185	Projektet er sendt i EU-rådgiverudbud sammen med klimatilpasningsprojektet for Roskildevej. Projektering opstarter september 2017
210	Genopretning af veje - ramme	U	-	-	-	0	-	-	-0	-	-	Puljekonto - ingen aktivitet
212	Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegård	U	42	-	42	3.055	48	3.800	745	6	-	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2017
213	Acacievej 17A Kondekning	U	-	-	-	35	-5	60	25	-5	-	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2017
213	Acacievej 17A Kondekning	I	-	-	-	-	-	-30	30	-	-	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2017
214	Søgade 9, kondekning	U	-	-	-	0	30	60	60	30	-	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2017
214	Søgade 9, kondekning	I	-	-	-	-	-	-30	30	-	-	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2017
215	Genopretning Bygninger 2015	U	-	600	600	5.629	646	6.450	821	46	-	-
216	Sideudvidelser fordelingsveje 2015	U	-	485	485	1.093	892	1.105	12	407	-	Der udlægges sidlag uge 32-33, herefter udføres stribier og projekt er herefter afsluttet.
217	Saneringsprojekt Valdemarsgade og Dagmarsgade	U	-	100	100	4.746	-8	5.150	404	-108	-	1.års gennemgang august 2017. Udbedring af mangler
217	Saneringsprojekt Valdemarsgade og Dagmarsgade	I	-	-	-	162	-	-	162	-	-	-
219	Vejprofil Anlægsvej	U	-	92	92	200	92	200	0	0	-	-
221	Cykelstier - rammekonto	U	-	-	-	-	3.550	-	-	3.550	-	-
222	Klimatilpasning Torvet	U	432	4.455	4.887	8.493	10.694	14.300	5.807	5.807	-	-
222	Klimatilpasning Torvet	I	-	-	-	-	-14.300	-14.300	14.300	14.300	-	-
223	Klimatilpasning Kværkeby Bæk	U	-	-	-	3.043	5.557	8.600	5.557	5.557	5.557	Ingen
223	Klimatilpasning Kværkeby Bæk	I	-	-	-	-	-8.600	-8.600	8.600	8.600	-8.600	Ingen
224	Klimatilpasning Benløse Bypark	U	3.065	800	3.865	15.881	16.984	29.000	13.119	13.119	13.119	Projektet forventes afsluttet til september. Bortset fra et-års gennemgang.
224	Klimatilpasning Benløse Bypark	I	-	-	-	-	-29.000	-29.000	29.000	29.000	-29.000	Ingen
225	Renovering af broer 2015	U	-	-	-	1.873	714	3.000	1.127	714	714	Resrådighedsbeløbet overføres til 2018.
226	Salg ejendom Ridehallen	U	-	-	-	36	194	230	194	194	-	Afventer udarbejdelse af lokalplan
226	Salg ejendom Ridehallen	I	-	-	-	-	-2.300	-2.300	2.300	2.300	-	Afventer udarbejdelse af lokalplan
228	Kondekning Gyrdstingevej 54	U	-	-	-	50	20	70	20	20	-	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2017
228	Kondekning Gyrdstingevej 54	I	-	-	-	-	-35	-35	35	35	-	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2017
230	Salg areal Eikiersvej 2015	I	-	-20	-20	-20	-20	-20	-	-	-	Afventer landinspektørens afgørelse omkring udsyn til vej.
231	Forbedring fysiske forhold Borgerservice/Bibliotek	U	189	100	289	289	300	300	11	11	-	-
232	Nybygning på Vigersted Skole	U	48	5.911	5.959	6.100	5.959	6.100	-0	-0	-	-
233	Læringsmiljøer til skoler	U	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-	Se sag 189.
234	Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	U	54	155	209	250	2.237	2.278	2.028	2.028	2.028	Renoveringsarbejdet udføres sommeren 2018
235	Kunststofbane Benløse	U	-	-	-	-	55	-	-	55	-	Midlerne er først afsat i 2018
236	Revitalisering af Anlægs pavillon	U	54	-	54	499	400	500	1	346	-	Der aflægges anlægsregnskab 2018
237	Plejeplan på Kasernen	U	-	-	-	-	2.963	1	1	2.963	2.963	-
238	Vedligeholdelsesefterløb kommunale skoler	U	1.063	380	1.443	4.138	-	5.789	1.651	-1.443	-	-
239	ABA på kommunale skoler	U	88	-	88	588	177	500	-88	89	-	Der aflægges anlægsregnskab 2018
240	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	245	-	245	161	-	300	139	-245	-	Forskel skal udlignes med anlægsnummer 270.
240	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	-	-	-	207	-	-	-207	-	-	-
241	Rekreative muligheder, Ringsted Å	U	-	300	300	300	300	-	-	-	-	-
243	Rekreative elementer i Benløse bypark	U	296	570	866	1.491	875	1.500	9	9	-	Projektet forventes afsluttet til oktober 2017.
244	Salg areal ved Benløse Kirke	I	-	-15	-15	-15	-16	-16	1	1	-	-
245	Salg af mindre areal omkring Sct. Hansgade 48	I	-37	-	-37	-37	-46	-45	8	9	-	-
246	Klimatilpasning - Roskildevej	U	1.014	600	1.614	1.625	27.090	27.100	25.475	25.475	25.475	Ingen
246	Klimatilpasning - Roskildevej	I	-	-	-	-	-27.100	-27.100	27.100	27.100	-27.100	Ingen
247	Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	U	16	35	51	60	31.791	31.800	31.740	31.740	31.740	Ingen
247	Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	I	-	-	-	-	-31.800	-31.800	31.800	31.800	-31.800	Ingen
248	Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	U	-	856	856	856	856	856	-	-	-	-
248	Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	I	-	-	-	-856	-	-856	-	-	-	-
249	Genopretning bygninger 2016	U	647	982	1.629	7.731	2.028	9.331	1.600	399	320	Der er 2 projekter der først udføres primo 2018
251	Istandsættelse af broer 2016	U	1	200	201	2.581	805	3.820	1.239	604	-	Projektet forventes afsluttet i år.
252	Træningsredskaber offentligt rum 2016	U	-	-	-	142	8	150	8	8	-	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2017
253	Bygningselement Torvet	U	32	1.050	1.082	1.999	6.583	7.500	5.501	5.501	5.501	-
253	Bygningselement Torvet	I	-	-	-	-	-7.000	-7.000	7.000	7.000	-7.000	-
254	Ringsted Grejbank	U	-	200	200	200	200	200	-	-	-	-
254	Ringsted Grejbank	I	-	-200	-200	-200	-200	-200	-	-	-	-
255	Vandplanindsats, Hørn Mølle	U	14	100	114	147	2.405	2.438	2.291	2.291	2.291	-
255	Vandplanindsats, Hørn Mølle	I	-	-	-	-	-2.438	-2.438	2.438	2.438	-2.438	-
256	Renovering af fortov på Lokesvej er afsluttet. Afventer 1 års aflevering og regnskab. Overførsel foreslås benyttet til kommende fortovsprojekter.	U	-	50	50	820	580	1.120	300	530	300	Renovering af fortov på Lokesvej er afsluttet. Afventer 1 års aflevering og regnskab. Overførsel foreslås benyttet til kommende fortovsprojekter.
257	Ombyg. kryds Næstved-/Jernbanevej	U	375	402	777	3.300	777	3.300	-0	-0	-	Ombygning af kryds Næstvedvej/Jernbanevej er afsluttet. Afventer 1 års aflevering og regnskab.
258	Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	U	1	-	1	126	575	700	574	574	-	-
261	Ombygning af faglokaler på skoler	U	1.357	595	1.952	1.952	1.952	1.952	-0	-0	-	Ingen
262	Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	U	5	900	905	905	1.000	1.000	95	95	295	De afsluttende arbejder forventes udført i 2018
263	Tag Ortved Plejecenter	U	-	1.006	1.006	1.006	6.000	720	-286	4.994	4.994	Der skal søges frigivelse af det fulde rådighedsbeløb, inden kontrahering med entreprenører i november 2017
264	Helhedsplan for Kaserne Parken	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	Støjvold afkørsel 36	U	0	299	299	299	1.000	300	1	701	-	-
266	Helhedsplan for Ringsted Ådal	U	4	20	24	24	545	-	-24	521	521	Projektarbejdet fortsætter i 2018.
267	Parkeringsplan Sct. Hans Gade	U	-	1.000	1.000	1.000	1.450	1.450	450	450	450	Projekt for parkeringsplan Sct. Hansgade er ikke afklaret
268	Åbnings af Amtsstue Allé	U	191	300	491	491	2.650	400	-91	2.159	2.059	Beslutning og projekt for åbning af Amtstue Allé er ikke afklaret.

Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt

Stamdata			Totaler				Rådigheds- beløb	Anlægs- bevilling	Afgivelser			
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	U/I	Faktisk forbrug i alt 2017	Forventet forbrug rest 2017	Forventet regnskab 2017	Forventet ultimosaldo 2017	2017	Anlægs- bevilling	Forskel ml. anlægsbevilling og forbrug	Forskel ml. rådighedsbeløb og forventet forbrug 2017	Heraf forventet overførsel til 2018	Beskrivelse af afgivelser
269	Udvidelse af Eilekiersvej	U	-	-	-	-			-	-	-	Projektet påbegyndes i 2018
270	Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	U	-	620	620	620	1.000	1.000	380	380	380	Projektarbejdet fortsætter i 2018.
271	Parkeringshensvisning i bymidten	U	-	-	-	-			-	-	-	Anlægget påbegyndes først i 2019
272	Renovering fortov på Køgevej	U	-	-	-	-			-	-	-	Projekt forventes udført i 2018
273	Ombygning af kryds til modulvogntog	U	3	737	740	740	740	740	0	0	-	Projektet er sendt i rådgiverudbud. Opstart primo sep. Udførsel afhænger af vinter vejr.
274	Adgangsforhold til Myndighedsenheden	U	-	421	421	421	421	421	-	-	-	Ingen
275	Ventilation på Zahlesvej 18	U	-	250	250	250	250	250	-	-	-	Ingen
276	Terrasse ved daghjem, Plejecenter Ortved	U	21	200	221	221	220	220	-1	-1	-	
277	Udskiftning af nøglesystem i hjemmeplejen	U	328	1.121	1.449	1.449	1.450	1.450	1	1	-	Arbejdet forventes afsluttet i 2017
278	Nødkald til borgere i eget hjem	U	309	1.690	1.999	1.999	2.000	2.000	1	1	-	Arbejdet forventes afsluttet i 2017
279	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	U	430	540	970	1.242	529	800	-442	-442	-	Budget forudsætter at det besluttes at fortsætte arbejdet, herunder at der gives en anlægsbevilling til projektering m.m. i 2017 / 2018.
280	Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagsmars- og Pileborggade	U	818	3.400	4.218	4.218	7.572	7.572	3.355	3.355	2.675	Projektet forventes at fortsætte i 2018.
281	Salg af jordstykke, Vigersted Bygade	I	-	-22	-22	-22	-23	-23	1	1	-	
282	Træningsredskaber offentligt rum 2017	U	-	150	150	150	150	150	-	-	-	Forventes afsluttet i 2017
283	Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	U	1	200	201	201		400	199	-201	199	Såfremt ejendomme på Jordemodervej nedrives afsluttes sagen med en restsum svarende til den forventede overførsel til 2018.
284	Salg af areal på kaserneområdet til almene boliger	U	-	50	50	50	50	50	-	-	-	
284	Salg af areal på kaserneområdet til almene boliger	I	-	-12.039	-12.039	-12.039	-12.039	-12.039	0	0	-	
285	Genopretning bygninger 2017	U	1.638	3.147	4.785	4.785	7.772	8.000	3.215	2.987	2.640	Nogle projekter udføres i 2018
286	Fosforvådområde Vigersdal Å	U	-	200	200	200	281	281	81	81	81	Projektarbejdet fortsætter i 2018.
286	Fosforvådområde Vigersdal Å	I	-	-	-	-	-281	-281	281	281	-281	
287	Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	U	75	1.181	1.256	1.256	13.793	13.793	12.537	12.537	12.537	Resterende arbejde udføres i 2018
288	Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	U	-	-	-	-		7.200	7.200	-	-	
288	Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	I	-	-	-	-			-	-	-	
289	Rammebeløb	U	-	415	415	415	415	415	-	-	-	Bevillingen er givet den 6.4.2017 til køb af lejet areal
290	Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	U	-	-	-	-	3.775	3.775	3.775	3.775	3.775	Grundet personalekapacitet udføres projektet i 2018
xxx	Fejlbogføring lukket anlæg (259 Botilbud Bengerd's alle)	U	-	-	-	-						
	Skattefinansieret	U	24.552	60.870	85.422	174.425	196.023	292.368			89.435	
	Skattefinansieret	I	-3.390	2.468	-922	-6.240	-17.862	-20.417			-12.719	
	Skattefinansieret	N	21.162	63.338	84.500	168.185	178.161	271.951			76.716	
	Byudviklingsfond	U	4.268	2.305	6.573	94.401	37.979	103.312			26.330	
	Byudviklingsfond	I	-7.321	-13.672	-20.993	-40.006	-35.686	-96.192			-8.742	
	Byudviklingsfond	N	-3.052	-11.367	-14.419	54.395	2.293	7.120			17.588	
	Brugerfinansieret	U	4.527	5.890	10.417	29.101	92.116	118.000			75.891	
	Brugerfinansieret	I	0	0	0	0	-110.800	-110.800			-96.500	
	Brugerfinansieret	N	4.527	5.890	10.417	29.101	-18.684	7.200			-20.609	
Total	Alle anlæg	U	33.348	69.065	102.413	297.927	326.118	513.680			191.656	
Total	Alle anlæg	I	-10.711	-11.204	-21.915	-46.246	-164.347	-227.409			-117.961	
Total	Alle anlæg	N	22.637	57.861	80.498	251.681	161.771	286.271			73.695	