

National cykelrute 6

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
340	KMU	VEC	19/3564	2019	2020

Overordnet beskrivelse af projektet:

Opgaven omfattede en opgradering af skiltningen langs den nationale cykelrute 6, som løber på tværs igennem Ringsted Kommune.

Midlerne blev tilbagebetalt igennem en cykelpulje v. Vejdirektoratet.

Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	191.000		
BY 13.05.2019 , pkt. 10	U	191.000		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	191.000		
BY 13.05.2019 , pkt. 10	I	191.000		
Forbrug				
<i>Udgifter</i>			142.044	
Internt honorar	U		16.078	
Eksternt honorar	U		37.050	
Indkøb af skilte			88.916	
<i>Indtægter</i>			-142.044	
Refusion v. Vejdirektoratet	I		-142.044	
I alt	U/I	-	-	-

National cykelrute 6

Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevillingen(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>	X		Grunden til afvigelsen skyldes, at driften ved Vej og Park selv satte skiltene op. I det oprindelige overslag til opsætning af skilte var opgaven sat til at blive udført af en ekstern entreprenør.
<i>Omkostningsændring</i>	X		Grunden til afvigelsen skyldes, at driften ved Vej og Park selv satte skiltene op. I det oprindelige overslag til opsætning af skilte var opgaven sat til at blive udført af en ekstern entreprenør.
<i>Tidsforskydninger</i>		X	