

## Genopretning 2017

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
285	PBU	VEC	20/8010	2017	2019

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Der er bl.a. udført følgende genopretningssager for puljen Genopretning 2017.

Ortved Plejecenter: Opretning af belægning samt nyt containersystem

Stakhavegård: Genopretning af kælder

Campusskolen: Genopretning af rækværk

Hækkerupsvej 1: reparation og maling af vinduer samt genopretning af kælderrum

Opalen: opretning af gulve 2. etape

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	5.819.973		
BY 06.02.2017, pkt. 13	U	8.000.000		
BY 11.09.2017, pkt. 11	U	-228.000		
BY 10.09.2018, pkt. 21	U	-755.000		
BY 08.04.2019, pkt. 11	U	-1.197.027		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			5.812.089	
Udgifter til håndværker og rådgivning	U		5.812.089	
xxx	U			
xxx	U			
xxx	U			
xxx	U			
<i>Indtægter</i>			-	
yyy	I			
yyy	I			
yyy	I			
I alt	U/I	5.819.973	5.812.089	7.884

## Genopretning 2017

**Årsagsforklaringer**

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>	x		Der er overført 228.000 til ESCO i 2017, 775.000 til renovering af tagpaptaget på Dagmarskolen i 2018 samt 1.197.027 overførsel af uforbrugte midler 2019
<i>Omkostningsændring</i>		x	
<i>Tidsforskydninger</i>	x		Anlægspuljen har taget længere tid en forudsat.