

Renovering af bygning 64, Byskovskolen afdeling Benløse

Oplysninger om anlægsprojektet:

| Anlægsnr. | Fagudvalg | Center | Journal-Nummer | Start | Slut |
|-----------|-----------|--------|----------------|-------|------|
| 287 | PBU/BUU | VEC | 17/1898 | 2017 | 2020 |

Overordnet beskrivelse af projektet:

Gasbetondækket over krybekælder i bygning 64 på Byskovskolen afdeling Benløse, havde flere steder omfattende afskallinger i undersiden af dækket og konstruktionen var så nedbrudt, at det ikke var rentabelt at renovere. Det nedbrudte dæk er fjernet og der er i stedet etableret et traditionelt klaplæg som terrændæk. Konstruktionen lever nu op til energikrav iht. BR15.

Der er åbnet i undervisningslokaler til fordelingsgangen, som betjener skoleafsnittet.

Da 2 toiletter er nedlagt og der er etableret ny toiletgruppe med tilhørende HC-toilet.

Badefaciliteter til bygningens gymnastiksal er renoveret og indretning ændret.

Hele afdeling 64 er forsynet med nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding.

El installationer er opdateret i nødvendigt omfang.

Tagrummet er totalsaneret for asbest

Eleverne har i byggeperioden haft pavilloner som midlertidige lokaler.

Anlægsregnskab

| | | | | |
|--------------------------|-----|------------|------------|----------|
| Udgiftsbevilling | U | 16.233.000 | | |
| BY 13.03.2017, pkt. 11 | U | 14.800.000 | | |
| BY 09.04.2018, pkt. 23 | U | 1.433.000 | | |
| | U | | | |
| | U | | | |
| Indtægtsbevilling | I | - | | |
| | I | | | |
| Forbrug | | | | |
| Udgifter | | | 17.141.970 | |
| Entreprenør | U | | 15.332.155 | |
| Rådgiver | U | | 1.599.380 | |
| Intern honorar | U | | 210.435 | |
| xxx | U | | | |
| Indtægter | | | | - |
| | I | | | |
| I alt | U/I | 16.233.000 | 17.141.970 | -908.970 |

Renovering af bygning 64, Byskovskolen afdeling Benløse

Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevillingen(erne).

| Årsag | Ja | Nej | Bemærkninger |
|---------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i> | x | | Der har under renoveringen været flere uforudsete komplikationer, som har haft økonomiske konsekvenser, men anlægget er udført som bevilliget. |
| <i>Omkostningsændring</i> | x | | Merforbruget foreslås dækket via anlægsskuffen |
| <i>Tidsforskydninger</i> | x | | Renoveringerne har taget længere tid en forudsat |