

Oprettelse af FGU

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
326	PBU	VEC	18/11176	2019	2020

Overordnet beskrivelse af projektet:

Efter lovmæssig nedlæggelse af produktionsskolerne og etablering af FGU besluttede Ringsted Byråd at den nye uddannelse skulle ligge i forbindelse med Campus og Haraldsted gl. skole skulle sælges. Bygning 3A på Campus er derfor blevet ombygget til FGU og Campus øvrige bygninger er ombygget så eleverne kan have den fornødne undervisning.

Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	11.499.000		
BY 14.01.2019, pkt. 14	U	866.000		
BY 08.04.2019, pkt. 17	U	9.334.000		
BY 25.06.2019, pkt. 47	U	920.000		
BY 03.02.2020, pkt. 22	U	379.000		
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
Forbrug				
<i>Udgifter</i>			11.585.317	
Håndværkerudgifter	U		10.459.558	
Rådgiverudgifter	U		1.060.700	
Intern Honorar	U		65.059	
xxx	U			
<i>Indtægter</i>			-	
yyy	I			
I alt	U/I	11.499.000	11.585.317	-86.317

Oprettelse af FGU

Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>		x	
<i>Omkostningsændring</i>	x		Omkostningerne omkring ombygning af Campus blev dyrere end forudsat. Bl.a. Ved nedrivning af vægge til de fremtidige fysiklokaler blev det konstateret at gulvet i kælderetagen ikke var plant.
<i>Tidsforskydninger</i>	x		Koldhallen til fiskelinjen blev tidsforskudt, da der blev konstateret blød jordbund.