

Byskovskolens Skolebestyrelse

Uddrag fra skolebestyrelsesmøde afholdt torsdag d. 26. november 2020, omhandlende opførelsen af Ny Benløsegårdens SFO,

Sendt fra Byskovskolens skoleleder d. 27. november, til Ringsted kommune - Vej- og Ejendomscenter.

...

Projektet er forsinket – der er forhandling med den billigste tilbudsgiver i forhold til at finde billigere løsninger.

Der arbejdes på et besparelseskatalog, uden at gå på kompromis med tilgængelighed og antal kvadratmeter og med stadig fokus på kvalitet – ændringer er primært arkitektoniske. De store poster til ændring fra det oprindelige projekt er f.eks. ændring i tag- og lofikonstruktion, en ændret facadelinje, etplansløsning i indgangspartiet, samt en besparelse på lift til eksisterende rum, som i stedet inddrages til depot.

Personale, ledelse og bestyrelse på Byskovskolen har været inddraget i processen og støtter op om de ændringer, administrationen har foreslået. Vores fælles vurdering er, at ændringerne ikke har brugsmæssig betydning for vores/børnenes hverdag og vi støtter op om den videre realisering med de beskrevne besparelser.

Nyt tilbud forventes på mandag, hvorefter administrationen vurderer om der skal søges om ekstrabevilling.

...