

Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt

Stamdata					Totale	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forventet regnskab 2017	2017	Anlægsbevilling	Forskel ml. anlægsbevilling og forbrug	Afvigelse Regnskab 2017	Bemærkninger i forhold til status
2	Trafiksikkerhedsforanstaltninger	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	15	-47	6.213	4.179	-62	Projektet er afsluttet og der kan aflægges regnskab. Negativ saldo skyldes honorar.
3	Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	1.353	3.080	8.250	27	1.727	<p>Bevilling skal deles op i 3 sager for cykelstierne ved udgang af 3. kv. Nordrupvej - projektering pågår, anlægsarbejde udføres 2-3 kv. 2018 p.t. følges tidsplan. Risici tidsplan kan rykke betragtelig hvis frivillige aftaler ikke opnås, derefter ekspropriation. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om anlægsoverslaget overholdes, projektering forventes overholdt men udførelse forventes at blive dyrere end Cowi's beregninger grundet størrelse på erstatninger og afvandingsprojekt. Der søges anlægsbevilling til december møderne.</p> <p>Rusgårds Bakke - projektet følger ikke tidsplan, grundet valg af løsningsmodel for krydsning af Roskildevej. Møde med VD er afholdt 26.09.17 afventer svar derfra. Sag forventes på KMU til november om valg af løsning og anlægsbevilling til projektering. Lokalrådet føler sig forbigået og ønsker fremmøde for udvalget. Er sure over Nordrupvej har overhalet dem. Risiko for projektet hvis der ikke findes anlægsmidler til udførelsen.</p> <p>Der er sendt ansøgning til VD's cykelpulje til fremme af cyklisme på 40% af anlægssummen for Nordrupvej og Rusgårds Bakke.</p> <p>Bringstrupvej - mangler påtalt ved 1 årsgennemgang er blevet udbedret. Projekt afsluttet.</p> <p>Bjergvej - Anlægsarbejde færdigt. 1 årsgennemgang og overtaksation afventer.</p>
4	Skattefinansierede anlæg - rammebeløb	Skattefinansieret	Økonomiudvalget	U	-	186	-	-	186	
5	Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-8	-	-8	-8	
5	Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	8	-	-8	8	
15	Renovering af fortove - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-5	-	-5	-5	Bevilling i 2017 er overført til oplevelsesstien. Der er først ny bevilling i 2018. Fejlposteret beløb skal omposteres.
31	Energipulje 2014	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	7	-2	-	-13	-8	Sagen skal lukkes?
31	Energipulje 2014	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-3	-	Sagen skal lukkes?
32	Energipulje 2015	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	13	500	387	13	Sagen skal lukkes?
32	Energipulje 2015	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-6	-	Sagen skal lukkes?
44	Gyrstinge udendørsanlæg	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	123	2.396	2.100	1.687	2.274	Arbejdet med udførelsen forventes opstartet primo 2018.
50	Udstykning 41 - Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-165	19.200	17.441	-165	
50	Udstykning 41 - Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	84	-37.900	37.816	84	
51	Udstykning 49 - Køgevej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	5.403	500	275	5.403	
52	Udstykning 50 - Søndervang	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	1	675	1.725	-238	674	
52	Udstykning 50 - Søndervang	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-5.881	-3.000	945	-5.881	
53	Udstykning 43 - Høm øst	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	2.800	3.100	2.815	2.800	
53	Udstykning 43 - Høm øst	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-1.225	-4.400	4.400	-1.225	
54	Udstykning 47 - Veterslev	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	1.167	4.700	4.593	1.167	
54	Udstykning 47 - Veterslev	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-6.600	6.600	-	
57	Udstykning 44 - Knudslund	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	10.779	66.340	65.187	10.779	
57	Udstykning 44 - Knudslund	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-3.850	3.850	-	
68	Udstykning 51 Høm Byevej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	30	459	600	429	429	
68	Udstykning 51 Høm Byevej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-1.200	-1.200	1.200	-1.200	
75	Salg af skoler 2012	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	41	-	-	-385	-41	
75	Salg af skoler 2012	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-76	-	-268	-76	
80	Salg af jord netto	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	24	-	-24	24	
87	PRIMOSALDI - Udstykning 41, Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-	-	-5.595	-	
88	PRIMOSALDI - Udstykning 44, Knudslund	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-	-	-74.041	-	
88	PRIMOSALDI - Udstykning 44, Knudslund	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-3.850	-	
111	Opgradering legepladser	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	U	407	541	2.086	68	134	Søholmen mangler indkøb. Beløbsstørrelse afklares. Herefter lukkes sagen.
112	Trafiksikkerhed	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-44	-44	-	-0	-	
116	Områdefornyelse i Ringsted bymidte	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	93	5.673	4.945	4.525	5.580	
116	Områdefornyelse i Ringsted bymidte	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-3.000	-	-	-3.000	
117	PCB-undersøgelsespulje	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	676	706	910	19	30	Restmidler forventes forbrugt til PCB og Skimmelanalyser på Benløse Skole.
118	Plan for fornyelse af bymidte	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	10.813	15.931	23.486	8.604	5.118	Politikerne er orienteret om nyt afleveringstidspunkt for Torvet. Udbud af Nørregade/markedspladsen forestår.
118	Plan for fornyelse af bymidte	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	9	-	-9	9	
118	Plan for fornyelse af bymidte	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	3.486	3.486	-	-3.486	-	
118	Plan for fornyelse af bymidte	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	9	-	-	-9	-9	
121	ESCO	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	1.212	3.966	4.599	2.681	2.754	Analyse pågår frem til udgangen af 2017. Analyse sendes til politisk behandling marts 2018.
121	ESCO	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	59	-390	-59	59	Opnået højere indtægter end bevillet. Der vil blive forelagt en sag primo 2018 i forbindelse med forventet energisparesalg i 2018.
121	Energipulje 2016, Regnbuen									Analyse og forundersøgelser pågår. Forventes udført i 2018.
126	Renovering af broer - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-28	-	-28	-28	
129	Ørslev Skole Mellebygning reduceres	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	37	2.810	257	37	Anlægsregnskab udestår.

Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt

Stamdata					Totale	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forventet regnskab 2017	2017	Anlægsbevilling	Forskel ml. anlægsbevilling og forbrug	Afvigelse Regnskab 2017	Bemærkninger i forhold til status
132	Salgssag - Ringsted Kaserne	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	125	7.307	3.302	1.960	7.182	
132	Salgssag - Ringsted Kaserne	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-1.568	-3.139	-17.600	3.571	-1.571	
133	Salgssag - Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	13	739	-	-159	726	
133	Salgssag - Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-2.543	-	-272	-2.543	
142	Ringsted Kulturhus - områdeformylse 2013	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	2	69	3.000	67	67	
145	Øget bygn.sikr. - Aut. brandalarm. 2 skoler 2013	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	500	487	3.000	-12	-13	Anlægsregnskab udestår.
154	Trafikplan for Ringsted Syd	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	5.241	7.372	11.435	2.081	2.131	Anlægspakke 1 dialog med Rambøll som rådgiver pågår. Trafiksikkerhedsrevision forventes først afsluttet når dialog med Rambøll er færdig. Mediestorm i forhold til trafikikkerhedsniveau og fare for ulykker kan betyde flere penge til ændringer. Anlægspakke 2 oprettes på særskilt anlægs nr. hvor Klaus er projektleder. 1.8 mio. kr. overføres anlægspakke 2 til udførelse i 2018.
157	Udvikling Ringsted Kasernepark	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	35	34	500	-0	-0	De sidste aktiviteter som skilte samt bord/bænkesæt er ved at blive klargjort og sættes op i år. Herefter regnskabsafslutning.
158	Ringsted Oplevelsessti	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	4.074	7.197	14.185	3.123	3.123	Afsluttende arbejder pågår. Forventet afsluttet i oktober 2017.
158	Ringsted Oplevelsessti	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-731	-4.983	-8.287	4.252	-4.252	Se forrige linje.
159	Pulje til udvikling i landdistrikter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	706	1.534	4.000	1.828	828	Der er forskel på aktuelt forbrug og bevilget midler fra Landsbyforum hvilket udlægger sig hen ad vejen. Derfor bliver forventet forbrug i 2017 et kvalificeret gæt. 3. ansøgningsrunde for 2017 til Landsbyforum er 15. oktober.
166	Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	1.427	20.834	46.600	44.406	19.406	Afklaring af lokalplanstidsplan pågår. EU-udbud udsendes forventeligt nov 2017. Forventet kontrakt
174	Genopret bygninger ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	-	-	-	Restmidler udmøntes i 2018.
177	5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	48	1.227	2.492	732	1.179	Projektet er under planlægning sammen med rådgiver. Bekymringen går på at omfanget virker umiddelbart højere end der er midler til. Kan resultere i en politisk sag.
177	5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-870	24	-	
178	Renovering af fortove 2014	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-6	100	94	-6	
187	Salg Ole Hansensvej 7	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	41	500	-46	41	
187	Salg Ole Hansensvej 7	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-7.315	-7.286	-7.200	-115	29	
189	Etablering af læringsmiljøer 0. - 6. klasstrin	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	423	439	4.000	-984	16	Nordbakkeskolen mangler indkøb. Herefter lukkes sagen.
190	Bedre tilgængelighed på skoler	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	121	329	3.400	208	208	Anlægsregnskab udestår.
191	Forbedring Dagmarskolens fysiske rammer	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	251	72	2.355	172	-178	Anlægsregnskab udestår.
192	Ny institution Benløse og sammenlægning	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	20.630	21.868	24.200	1.238	1.238	Ibrugtages 16. oktober 2017. Rest udearealer udføres primo 2018. Tofte nedrives.
193	Søholm BH udvidelse til 0-6 års institution	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	41	41	2.844	0	-0	
195	Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-24	-24	-	0	0	Rammekonto. Primosaldo skyldes fejlbogføring som skal omposteres.
196	Helhedsplan Sportscenter etape 2	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	336	13.118	823	105	12.783	Scenarie A valgt. Politisk sag skal foreligges okt/nov.
198	Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	-	-	-	Rammekonto. Rådighedsbeløb først i 2018
199	Rottesikring, kommunale ejendomme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	225	289	1.087	64	64	Opsamling på udeståenede arbejder pågår. Forventes afsluttet i 2017
203	Sideudvidelser, fordelingsveje på landet - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	165	-	-	165	Anlægsarbejde færdigt der kan udføres anlægsregnskab og sag op om erfaringer med løsningsmodellen.
204	Klimatilpasningsprojekter - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	1.500	-	-	1.500	Der forventes fremlagt en sag i efteråret 2017 med henblik på at allokere midlerne for 2017 til rekreative elementer til Sjællandsgade/Fynsgade-projekterne
206	Intelligente skraldespande	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	0	100	0	0	
207	Vejprofil, Roskildevej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	170	3.353	1.000	583	3.183	Der holdes opstartsmøde om projektering d. 13.10.17 med Orbicon og overdragelse fra Rambøll. Måske udfordringer med erhvervsdrivende i området og skolebørn ift lukning af tunnel under vejen. Det ser ud til der kommer til at mangle penge til vej og forskønnelsesdelen af projektet. Tidsplan følges med forventet opstart med anlægsarbejdet ultimo 2018.
210	Genopretning af veje - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-	-	-0	-	
212	Energbesparende foranstaltninger Nebs Møllegård	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	42	48	3.800	745	6	Projektet afsluttet. 1-års gennemgang udestår. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2017.
213	Acacievej 17A Kondemnering	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-5	60	25	-5	
213	Acacievej 17A Kondemnering	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-30	30	-	
214	Søgade 9, kondemnering	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	30	60	60	30	
214	Søgade 9, kondemnering	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-30	30	-	
215	Genopretning Bygninger 2015	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	451	646	6.450	971	196	Afsluttes 2017.
216	Sideudvidelser fordelingsveje 2015	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	298	892	1.105	199	594	Anlægsarbejde afsluttet, anlægsregnskab mangler og sag op om erfaringer med løsningsmodellen.
217	Saneringsprojekt Valdemarsgade og Dagmarsgade	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	52	-8	5.150	452	-60	Udbedring af mangler er udført. Anlægsregnskab kan laves når faktura er modtaget.
217	Saneringsprojekt Valdemarsgade og Dagmarsgade	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	162	-	
219	Vejprofil Anlægsvej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	93	92	200	-1	-1	Hævet flade er udført. Mangler de sidste fakturaer herefter anlægsregnskab.
221	Cykelstier - rammekonto	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	3.550	-	-	3.550	Der er frigivet 1.1 mio. kr. i februar til Nordrupvej hvorfor fremgår det ikke af arket og anlægs nr. 3?
222	Klimatilpasning Torvet	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	4.934	3.694	14.300	5.761	-1.239	Politikerne er orienteret om nyt afleveringstidspunkt for Torvet. Udbud af Nørregade/markedspladsen forestår.
222	Klimatilpasning Torvet	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	I	-	-	-14.300	14.300	-	Se forrige linje.
223	Klimatilpasning Kværkeby Bæk	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	-	3.057	8.600	5.557	3.057	

Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt

Stamdata					Totale	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling	Afgivelser		
Anlægsnr	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forventet regnskab 2017	2017	Anlægsbevilling	Forskel ml. anlægsbevilling og forbrug	Afvigelse Regnskab 2017	Bemærkninger i forhold til status
223	Klimatilpasning Kværkeby Bæk	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	I	-	-	-8.600	8.600	-	
224	Klimatilpasning Benløse Bypark	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	4.284	16.984	29.000	12.700	12.699	
224	Klimatilpasning Benløse Bypark	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	I	-	-	-29.000	29.000	-	
225	Renovering af broer 2015	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	714	3.000	1.127	714	Projekter er gennemgået anlægsregnskab mangler.
226	Salg ejendom Ridehallen	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	194	230	194	194	
226	Salg ejendom Ridehallen	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-2.300	-2.300	2.300	-2.300	
228	Kondemnering Gyrringvej 54	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	20	70	20	20	
228	Kondemnering Gyrringvej 54	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-35	-35	35	-35	
230	Salg areal Eikiersvej 2015	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-20	-20	-20	-	-	
231	Forbedring fysiske forhold Borgerservice/Bibliotek	Skattefinansieret	Økonomiudvalget	U	315	300	300	-15	-15	Sagen er under afslutning og forventes afsluttet 4. kv. 2017.
232	Nybygning på Vigersted Skole	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	U	4.747	5.959	6.100	1.212	1.212	Under udførelse. Forventet aflevering ultimo dec 2017.
233	Læringsmiljøer til skoler	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	U	-	-	1.000	1.000	-	Se sag 189. Sagen skal lukkes?
234	Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	U	149	2.237	2.278	2.088	2.088	Tilpasninger af projektforslag pågår, inden udførelse. Renoveringsarbejdet udføres sommeren 2018. Tvivl om projektomfang overstiger økonomien.
235	Kunststofbane Benløse	Skattefinansieret	Kultur- og Trivselsudvalget	U	-	-	-	-	-	Midlerne er først afsat i 2018
236	Revitalisering af Anlægspavillon	Skattefinansieret	Kultur- og Trivselsudvalget	U	54	55	500	1	1	Anlægsregnskab udestår.
237	Plejeplan på Kasernen	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	399	400	1	-398	1	Vej og Park udføre pleje 4. kv. 2017
238	Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	1.442	2.963	5.789	1.651	1.521	Indeholdes i anlægsnr. 287, Bygning 64.
239	ABA på kommunale skoler	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	88	-	500	-88	-88	Anlægsregnskab udestår.
240	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	245	177	300	139	-68	Afsluttet - fortsætter på anlægsnr. 270.
240	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	Skattefinansieret	Kultur- og Trivselsudvalget	U	-	-	-	-207	-	Afsluttet - fortsætter på anlægsnr. 270.
241	Rekreative muligheder, Ringsted Å	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	200	300	-	-200	100	Sejlads på Ringsted Å.
243	Rekreative elementer i Benløse bypark	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	1.380	875	1.500	-505	-505	
244	Salg areal ved Benløse Kirke	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-15	-16	-16	1	-1	
245	Salg af mindre areal omkring Sct. Hansgade 48	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-37	-46	-45	8	-9	
246	Klimatilpasning - Roskildevej	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	1.614	1.750	27.100	25.476	136	Kontraktmøde d. 18.09.17 med Orbicon og forsyning inkl. Dialog om opgaveforståelsen.
246	Klimatilpasning - Roskildevej	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	I	-	-	-27.100	27.100	-	
247	Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	100	150	31.800	31.692	50	
247	Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	I	-	-	-31.800	31.800	-	
248	Skovrejsning af Erstatningskov 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	856	856	856	-	-	
248	Skovrejsning af Erstatningskov 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-856	-	-	
249	Genopretning bygninger 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	1.577	2.028	9.331	1.652	451	Afsluttes først primo 2018.
251	Istandsættelse af broer 2016	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	3	805	3.820	1.437	802	1 års gennemgang udføres i oktober for tunnel under Holbækvej, herefter anlægsregnskab kan udfærdiges.
252	Træningsredskaber offentligt rum 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	8	150	8	8	Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2017
253	Bygningsselement Torvet	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	174	6.583	7.500	6.409	6.409	Rådgiverkontrahering pågår. Forpagtningsudbud klar til udsendelse. Borgemøde afholdt 3. oktober.
253	Bygningsselement Torvet	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-7.000	-7.000	7.000	-7.000	
254	Ringsted Grejbank	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	200	200	200	200	
254	Ringsted Grejbank	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-200	-200	-200	-	-	
255	Vandplanindsats, Høm Mølle	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	114	2.405	2.438	2.291	2.291	
255	Vandplanindsats, Høm Mølle	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-2.438	-2.438	2.438	-2.438	
256	Renovering af fortov 2016	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	3	580	1.120	348	578	Renovering af fortov på Lokesvej er afsluttet. 1 års gennemgang er afholdt anlægsregnskab mangler. Restbeløb ønskes benyttet til fortov i Døgarsgade/Sct. Knudsgade projektet.
257	Ombyg. kryds Næstved-/Jernbanevej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	620	777	3.300	157	157	Afventer aflevering i december og anlægsregnskab.
258	Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	98	575	700	477	477	Kloakseparering på ejendomme i midtbyen. Kun ét tilbud modtaget på udbud. Tilbud ikke antaget. Opgave igangsat via rammeaftale.
259	Fejlbogføring lukket anlæg (259 Botilbud Bengers alle)	Skattefinansieret			-	-			-	
261	Ombygning af faglokaler på skoler	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	U	1.853	1.952	1.952	-853	99	Flerårig bevilling. Forundersøgelser pågår i forhold til Vigersted Skole (efterfølgende Døgarskolen, Søholmskolen og Kildeskolen).
262	Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	Skattefinansieret	Kultur- og Trivselsudvalget	U	109	1.000	1.000	611	891	Under projektering.
263	Tag Orved Plejecenter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	81	6.000	720	-81	5.919	Der skal søges bevilling med frigivelse af det fulde rådighedsbeløb, inden kontrahering med entreprenør i november 2017. Skema A godkendelser pågår året ud.
264	Helhedsplan for Kasernen Parken	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	-	300	-	
265	Støjvold afkørsel 36	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	299	1.000	300	-299	701	Flerårig bevilling. Sagen er på stand by til efter indvielse af oplevelsesstien 10. september.
266	Helhedsplan for Ringsted Ådal, Helva	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	24	545	-	1.426	521	Projektarbejde startes op ultimo oktober 2017. Sagen pågår ind i 2018.
267	Parkeringslommer Sct. Hans Gade	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	200	1.450	1.450	200	1.250	Det er besluttet at parkeringslommer skal udføres samtidig med Ringsted Forsynings renovering af ledninger i 2019. Der opstribes en midlertidig løsning indtil 2019. Politisk sag på KMU i november om udskydelse af projektet til 2019.
268	Åbning af Amtsstue Allé	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	345	2.650	400	-345	2.305	Byrådet besluttede den 9. oktober 2017 at der ikke arbejdes videre med projektet.
269	Udvidelse af Eilekiersvej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-	-	1.000	-	Opstart i 2018
270	Gyrringvej og Haraldsted Sø, Helhedsplan	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	503	1.000	1.000	-503	497	Natur og Land sag. Ejendom er involveret i opførelse af Fugletårn, som planlægges færdigt primo 3. kv. 2017. Yderligere arbejder pågår frem til 2020.

Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt

Anlægsnr	Stamdata				Totale	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling	Afgivelser		
	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Forventet regnskab 2017	2017	Anlægsbevilling	Forskel ml. anlægsbevilling og forbrug	Afvigelse Regnskab 2017	Bemærkninger i forhold til status
271	Parkeringshenviisning i bymidten	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-	-	-	-	
272	Renovering fortov på Køgevej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-	-	740	-	
273	Ombygning af kryds til modulvogn tog	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	282	740	740	139	458	Rådgiverkontrakt ligger til gennemssyn hos juridisk afd. ved rådgiver. Opstart forventes efter underskrevet kontrakt. Udførelse af anlægsarbejdet afhænger af vinter vejr hvorfor det forventes færdigt 2. kv. 2018.
274	Adgangsforskel til Myndighedsenheden	Skattefinansieret	Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	U	220	421	421	30	201	Udformning under afklaring.
275	Ventilation på Zahlesvej 18	Skattefinansieret	Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	U	250	250	250	-30	-	Planlægning pågår ved rådgiver.
276	Terrasse ved daghjem, Plejecenter Ortved	Skattefinansieret	Ældre- og genoptræningsudvalget	U	152	220	220	1.298	68	Sagen under afslutning. 1-års gennemgang udestår.
277	Udskiftning af nøglesystem i hjemmeplejen	Skattefinansieret	Ældre- og genoptræningsudvalget	U	1.321	1.450	1.450	679	129	Arbejdet forventes afsluttet i 2017/Regningsbetaling.
278	Nødkald til borgere i eget hjem	Skattefinansieret	Ældre- og genoptræningsudvalget	U	1.249	2.000	2.000	7.647	751	Arbejdet forventes afsluttet i 2017/Regningsbetaling.
279	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	540	8.896	-	540	Ansøgningsproces er i gang for en projektchef med start 1. december 2017.
279	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	838	529	800	6.463	-309	Ansøgningsproces er i gang for en projektchef med start 1. december 2017.
280	Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	3.560	7.572	7.572	4.012	4.012	Dagmarsgade bliver ikke færdig i år, men forventes at skulle fortsætte i 2018 formentlig nødvendig med tillægsbevilling for at gøre Dagmarsgade færdig fra Byggerstræde til Køgevej.
281	Salg af jordstykke, Vigersted Bygade	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-22	-23	-23	-172	-1	
282	Træningsredskaber offentligt rum 2017	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	161	150	150	239	-11	Udføres efter indvielse af Benløse Parken. Forventes afsluttet i 2017
283	Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	131	-	400	-81	-131	Kloakseparering på 3 ejendomme på Jordemodervej er udsat til 2020. 2 øvrig ejendomme pågår og forventes afsluttet i 2017.
284	Salg af areal på kaserneområdet til almene boliger	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	50	50	50	-12.089	-	
284	Salg af areal på kaserneområdet til almene boliger	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-12.039	-12.039	-12.039	-20.039	-0	
285	Genopretning bygninger 2017	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	4.940	7.772	8.000	-4.659	2.832	Omhandler 26 projekter. 22 projekter forventes afsluttet i 2017. 4 projekter afsluttes i 2018.
286	Fosforvådområde Vigersdal Å	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	100	281	281	-381	181	Natur og Land sag - pågår i regi af dem.
286	Fosforvådområde Vigersdal Å	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-281	-281	-13.793	-281	Se forrige linje.
287	Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	1.257	13.793	13.793	5.943	12.536	Udbud udsendes uge 42. Udførelse påbegyndes ultimo 2017. Forventet aflevering ultimo 2018.
288	Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	-	1.500	7.200	-	1.500	
288	Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	I	-	-	-	-415	-	
289	Rammebeløb	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	415	415	415	3.360	-	
290	Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	3.775	3.775	-	3.775	Rådgiverudbud er udsendt.
TOTAL		Skattefinansieret	UDGIFTER	U	78.752	196.817	301.518	113.511	118.065	
TOTAL		Skattefinansieret	INDTÆGTER	I	-931	-17.862	-20.417	94	-16.931	
TOTAL		Skattefinansieret	NETTO	N	77.821	178.955	281.101	113.606	101.134	
TOTAL		Byudviklingsfond	UDGIFTER	U	5.544	37.979	103.312	7.534	32.436	
TOTAL		Byudviklingsfond	INDTÆGTER	I	-21.017	-35.686	-96.192	35.950	-14.669	
TOTAL		Byudviklingsfond	NETTO	N	-15.473	2.293	7.120	43.484	17.767	
TOTAL		Brugerfinansieret	UDGIFTER	U	10.940	27.135	118.000	81.176	16.195	
TOTAL		Brugerfinansieret	INDTÆGTER	I	0	0	-110.800	110.385	0	
TOTAL		Brugerfinansieret	NETTO	N	10.940	27.135	7.200	191.561	16.195	
	GRANDTOTAL	Alle anlæg	UDGIFTER	U	95.236	261.931	522.830	202.221	166.695	
	GRANDTOTAL	Alle anlæg	INDTÆGTER	I	-21.948	-53.547	-227.409	146.430	-31.600	
	GRANDTOTAL	Alle anlæg	NETTO	N	73.288	208.384	295.421	348.651	135.095	