

Stamdata					Faktisk forbrug			Totaler			Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		Afgivelsesforklaringer
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Primo 2018	Forventet regnskab 2018	Forventet ultimo saldo 2018	2018	2019	2020	2021	Anlægsbevilling	Forskel ml. anlægsbevilling og forv. årsforbrug	Afgivelse Regnskab 2018	Til Byrådet			
3	Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	7.740.124	48.275	7.788.399	2.209.875	-	-	-	6.650.000	-1.138.399	2.161.600		Nordrupvej - projektering pågår, anlægsarbejde udføres 2-3 kv. 2018 p.t. følges tidsplan. Der søges anlægsmidler til udførelse på november mødet. Rusgårds Bakke - projektet følger ikke tidsplan, grundet valg af løsningsmodel for krydsning af Roskildevej. Afventer sag til politisk behandling om det videre forløb vedr. Rusgårds Bakke. Bringstrupvej - mangler påtalt ved 1 års gennemgang er blevet udbedret. Projekt afsluttet. Bjergvej - Anlægsarbejde færdigt. 1 års gennemgang og overtaksation afventer.		
3	Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Skattefinansierede anlæg - rammebeløb	Skattefinansieret	Økonomiudvalget	U	-	-	-	185.771	-	10.410.000	59.400.000	-	-	-	185.771			
4	Skattefinansierede anlæg - rammebeløb	Skattefinansieret	Økonomiudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	7.599	-	7.599	-	-	-	-	-	-7.599	-	-			
5	Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-7.599	-	-7.599	-	-	-	-	-	-7.599	-	-	Anlægget kan lukkes.		
8	Ventilation Regnbuen	Skattefinansieret		U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	Ventilation Regnbuen	Skattefinansieret		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	Renovering af fortove - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	5.226	-	5.226	1.944.774	1.750.000	1.750.000	-	-	-5.226	1.944.774				
15	Renovering af fortove - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rammebevilling til renovering af fortove.		
31	Energipulje 2014	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	13.224	-	13.224	-8.406	-	-	-	-	-13.224	-8.406				
31	Energipulje 2014	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-2.704	-	-2.704	-	-	-	-	-	-2.704	-	Ventes afsluttet i 2018			
32	Energipulje 2015	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	113.103	-	113.103	12.610	-	-	-	500.000	386.897	12.610				
32	Energipulje 2015	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-5.713	-	-5.713	-	-	-	-	-	-5.713	-	Ventes afsluttet i 2018			
44	Gyrstinge udendørsanlæg	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	387.674	42.183	429.857	2.299.489	-	-	-	2.100.000	1.670.143	2.257.306				
44	Gyrstinge udendørsanlæg	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Påbegyndes i 2018			
50	Udstykning 41 - Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	1.759.398	16.000	1.775.398	-81.017	-	-	-	19.200.000	17.424.602	-97.017				
50	Udstykning 41 - Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-83.938	-465.000	-548.938	-	-	-	-	-37.900.000	37.351.062	465.000	Henligger til salg			
51	Udstykning 49 - Køgevej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	225.088	-	225.088	5.402.992	-	-	-	500.000	274.912	5.402.992				
51	Udstykning 49 - Køgevej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Henligger til byggemodning			
52	Udstykning 50 - Søndervang	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	1.963.402	-	1.963.402	-	-	-	-	1.725.000	-238.402	-				
52	Udstykning 50 - Søndervang	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-2.139.499	-	-2.139.499	-6.136.532	-	-	-	-2.713.800	574.301	-6.136.532	Henligger til salg.			
53	Udstykning 43 - Høst	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	285.380	-	285.380	2.799.680	-	-	-	3.100.000	2.814.620	2.799.680				
53	Udstykning 43 - Høst	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-1.225.110	-	-	-	-4.400.000	4.400.000	-1.225.110	Henligger til byggemodning			
54	Udstykning 47 - Veterslev	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	106.509	-	106.509	1.167.351	-	-	-	4.700.000	4.593.491	1.167.351				
54	Udstykning 47 - Veterslev	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-6.600.000	6.600.000	-				
57	Udstykning 44 - Knudslund	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	1.152.717	-	1.152.717	10.779.120	-	-	-	66.340.000	65.187.283	10.779.120				
57	Udstykning 44 - Knudslund	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-3.850.000	3.850.000	-	Henligger til byggemodning			
68	Udstykning 51 Høst Byvej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	172.297	130.820	303.117	427.703	-	-	-	600.000	296.883	296.883				
68	Udstykning 51 Høst Byvej	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-1.200.000	-400.000	-	-	-1.200.000	1.200.000	-1.200.000	Henligger til byggemodning			
75	Salg af skoler 2012	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	384.575	-	384.575	-41.010	-	-	-	-	-384.575	-41.010				
75	Salg af skoler 2012	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-267.590	-	-267.590	-75.974	-	-	-	-	-267.590	-75.974	Skolerne er solgt. Pantebrev udestår alene på Kværbyvej - og forfalder medio 2019			
80	Salg af jord netto	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
80	Salg af jord netto	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-24.000	-	-24.000	24.000	-	-	-	-	-24.000	24.000				
87	PRIMOSALDI - Udstykning 41, Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	5.594.886	-	5.594.886	-	-	-	-	-	-5.594.886	-				
87	PRIMOSALDI - Udstykning 41, Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingen bevægelser			
88	PRIMOSALDI - Udstykning 44, Knudslund	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	74.041.162	-	74.041.162	-	-	-	-	-	-74.041.162	-				
88	PRIMOSALDI - Udstykning 44, Knudslund	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-3.850.000	-	-3.850.000	-	-	-	-	-	-3.850.000	-	Ingen bevægelser			
111	Opgradering legepladser	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	U	2.144.016	54.540	2.198.556	7.984	-	-	-	2.086.000	-112.556	-46.556				
111	Opgradering legepladser	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anlæg ventes afsluttet i 2018			
112	Trafiksikkerhed	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	0	600	600	-	3.000.000	7.000.000	4.000.000	-	-600	-600				
112	Trafiksikkerhed	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rådighedsbeløb fra 2019 - ingen anlægsbevilling			
116	Områdeformyelse i Ringsted bymidte	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	540.585	11.200	551.785	5.459.155	-	2.655.000	-	4.945.000	4.393.215	5.447.955				
116	Områdeformyelse i Ringsted bymidte	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-3.000.000	-	-	-	-	-	-3.000.000	Søgt om og tildelt udsættelse i ministeriet. Arbejdet fortsætter i 2018 og 2019			
117	PCB-undersøgelsespulje	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	510.848	6.000	516.848	410.533	-	-	-	910.000	393.151	404.533				
117	PCB-undersøgelsespulje	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
118-431A04	Plan for formyelse af bymidte	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	9.576.407	1.735.531	11.311.937	-	-	-	-	23.486.000	12.174.063	-1.735.531				
118-431A04	Plan for formyelse af bymidte	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-9.000	-	-9.000	-	-	-	-	-	-9.000	-	Anlægsarbejdet pågår.			
118-512A02	Plan for formyelse af bymidte	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	3.486.000	-	3.486.000	10.432.595	-	-	-	-	-3.486.000	10.432.595				
118-512A02	Plan for formyelse af bymidte	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En del af anlægget er bevilget under Byudviklingsfonden			
118-726A02	Plan for formyelse af bymidte	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
118-726A02	Plan for formyelse af bymidte	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
121	Energipulje 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	1.180.023	1.602.700	2.782.723	1.757.714	-	-	-	2.806.222	23.499	155.014				
121	Energipulje 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-448.515	-	-448.515	-	-	-	-	-390.000	-58.515	-	ESCO-delen af anlægget er udskilt til særskilt anlægsnummer.			
126	Renovering af broer - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	27.869	-	27.869	-27.869	-	-	-	-	-27.869	-27.869				
126	Renovering af broer - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anlæg kan lukkes i 2018. Rammebevilling, der ikke sker mere på.			
132	Salgssag - Ringsted Kaserne	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	1.437.666	3.500	1.441.166	9.754.588	2.700.000	2.700.000	2.700.000	3.302.000	1.860.834	9.751.088				
132-512A02	Salgssag - Ringsted Kaserne	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-11.449.123	-	-11.449.123	-5.239.256	-2.100.000	-3.000.000	-3.000.000	-17.120.000	5.870.877	-5.239.256				
132	Salgssag - Ringsted Kaserne	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-979.620	-1.400.000	-2.379.620	-	-	-	-	-480.000	-1.899.620	1.400.000				
133	Salgssag - Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	160.352	-	160.352	-	-	-	-	-	-160.352	-				
133	Salgssag - Nordrup	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-272.000	-236.000	-508.000	-1.376.760	-	-	-	441.400	-949.400	-1.140.760	Ses i sammenhæng med anlægsnummer 50. Udstykning 41 - Nordrup.			
142	Ringsted Kulturhus - områdeformyelse 2013	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	2.933.757	-	2.933.757	66.504	-	-	-	3.000.260	66.504	66.504				
142	Ringsted Kulturhus - områdeformyelse 2013	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Afventer anlægsregnskab.			
154	Trafikplan for Ringsted Syd	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	9.524.651	25.000	9.549.651	6.010.349	-	-	-	11.435.000	1.885.349	5.985.349				
154	Trafikplan for Ringsted Syd	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kommunen mener at rådgiveren har udført et dårligt stykke arbejde og har længe været i dialog for at finde en løsning. Rambøll er nu kommet med et udspil til både kompensation og løsningsforslag. Kommunen har ligeledes udarbejdet et løsningsforslag. Der skal nu træffes politisk beslutning om hvorvidt forslag til kompensation kan accepteres eller der skal køres en voldgift. Ligeledes skal der tages stilling til afhjælpende tiltag.			
158	Ringsted Oplevelsessti	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	9.771.216	4.043.764	13.814.980	4.413.784	-	-	-	14.185.000	370.020	370.020				
158	Ringsted Oplevelsessti	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-6.100.906	-	-6.100.906	-2.186.094	-	-	-	-8.287.000	2.186.095	-2.186.094	Projektet afsluttes i 2018.			
159	Pulje til udvikling i landdistrikter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	2.502.996	347.200	2.850.196	2.497.003	1.000.000	1.000.000	-	5.000.000	2.149.804	2.149.803				
159	Pulje til udvikling i landdistrikter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
166	Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	2.479.246	24.208.650	26.687.896	39.120.754	5.000.000	-	-	46.600.000	19.912.104	14.912.104				
166	Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anlægsrammen vurderes fortsat at holde for projektet. Nyt udbud pågår. Tidsplan ventes rykket, således at forventet aflevering er februar 2020.			
174	Genopret bygninger ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	-	-	8.000.000	8.000.0								

Stamdata					Faktisk forbrug			Totaler				Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser		Afgivelsesforklaringer	
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Primo 2018	Forventet regnskab 2018	Forventet ultimosaldo 2018	2018	2019	2020	2021	Anlægsbevilling	Forskel ml. anlægsbevilling og forv. årsforbrug	Afgivelse Regnskab 2018	Til Byrådet					
187	Salg Ole Hansensvej 7	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-7.315.427	-	-7.315.427	69.826	-	-	-	-7.200.000	-115.427	69.826						
192	Ny institution Benløse og sammenlægning	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	21.833.551	2.366.449	24.200.000	2.366.449	-	-	-	24.200.000	-0	-0			Legepladsens første del var ikke færdig i henhold til tidsplan- Nedrivning af eksisterende Børnehave Tofte og færdiggørelse af legeplads udføres herefter. Byrådet har 15. december 2017 vedtaget et halvt års udsættelse for nedrivning af Tofte, med deraf senere færdiggørelse af legepladsens etape 2. Parkeringspladsen er 95 % udført.			
192	Ny institution Benløse og sammenlægning	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
193	Søholm BH udvidelse til 0-6 års institution	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	2.844.000	-	2.844.000	-	-	-	-	2.844.000	0	-			Projektet afsluttet. Afventer anlægsregnskab.			
193	Søholm BH udvidelse til 0-6 års institution	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
195	Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	23.586	-	23.586	126.414	-	-	-	-	-23.586	-	126.414					
195	Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
196	Helhedsplan Sportscenter etape 2	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	698.666	-	698.666	18.801.334	16.000.000	-	-	4.322.630	3.623.964	18.801.334			Byrådet har den 13. november 2017 vedtaget forslag 1A. Arbejdet med at finde projektets totalrådgiver (arkitekt og ingeniør) er i gang, derefter projektering og licitation.			
196	Helhedsplan Sportscenter etape 2	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
198	Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	-	-	49.000	400.000	-	-	-	-	-	49.000					
198	Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
203	Sideudvidelser, fordelingsveje på landet - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
203	Sideudvidelser, fordelingsveje på landet - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Afsluttet.			
204	Klimatilpasningsprojekter - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-	-	3.000.000	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	3.000.000			Pulje stillet til rådighed til finansiering af de påkrævede 25 % af klimatilpasningsprojekter jf. handleplan for klimatilpasning. Projekterne foregår i samarbejde med Forsyningen. Det er et lovgivningsmæssigt krav, at kommunen finansierer mindst 25 % af udgiften til klimatilpasningsprojekter.		
204	Klimatilpasningsprojekter - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
207	Vejprofil, Roskildevej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	410.215	500.587	910.802	5.589.785	-	-	-	1.000.000	89.198	5.089.198			Der arbejdes med projektets samlede rammer. Politisk sag ventes behandlet inden næste trin i projektet igangsættes.			
207	Vejprofil, Roskildevej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
210	Genopretning af veje - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	100	-	100	-	-	-	-	-	-100	-			Lukkes 2018			
210	Genopretning af veje - ramme	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
214	Søgade 9, kondemnering	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	400	-	400	29.600	-	-	-	60.000	59.600	29.600			Projektet afsluttet. Anlægsregnskabet aflægges ultimo 2018			
214	Søgade 9, kondemnering	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-30.000	30.000	-						
215	Genopretning Bygninger 2015	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	5.491.152	109.000	5.600.152	183.848	-	-	-	6.450.000	849.848	74.848			Afsluttes 2018.			
215	Genopretning Bygninger 2015	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
216	Sideudvidelser fordelingsveje 2015	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	1.020.902	-	1.020.902	399.097	-	-	-	1.105.000	84.098	399.097			Afventer anlægsregnskab.			
216	Sideudvidelser fordelingsveje 2015	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
221	Cykelstier - rammekonto	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-	-	7.550.000	4.000.000	10.000.000	-	-	-	7.550.000			Rammekonto til cykelstier.			
221	Cykelstier - rammekonto	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
222	Klimatilpasning Torvet	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	6.428.543	-	6.428.543	7.871.457	-	-	-	15.600.000	9.171.457	7.871.457						
222	Klimatilpasning Torvet	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
223	Klimatilpasning Kværkeby Bæk	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	3.045.259	1.830	3.047.089	3.554.879	2.000.000	-	-	8.600.000	5.552.911	3.553.049						
223	Klimatilpasning Kværkeby Bæk	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
224	Klimatilpasning Benløse Bypark	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	15.747.522	17.497	15.765.019	13.252.332	-	-	-	29.000.000	13.234.981	13.234.836			Projektet afsluttet på nær 1 års gennemgang.			
224	Klimatilpasning Benløse Bypark	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
225	Renovering af broer 2015	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	1.896.340	5.700	1.902.040	690.661	-	-	-	3.000.000	1.097.961	684.961			Gennemgang af afslutning af projekter foretages i 2018			
225	Renovering af broer 2015	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
226	Salg ejendom Ridehallen	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	35.638	-	35.638	194.362	-	-	-	230.000	194.362	194.362			Afventer udarbejdelse af lokalplan			
226	Salg ejendom Ridehallen	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-2.300.000	-	-	-	-2.300.000	2.300.000	-2.300.000						
230	Salg areal Eikiersvej 2015	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
230	Salg areal Eikiersvej 2015	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-20.000	-	-	-	-20.000	20.000	-20.000			Afventer landinspektørens afgørelse omkring udsyn til vej.			
232	Nybygning på Vigersted Skole	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	U	2.889.017	3.210.431	6.099.448	3.210.983	-	-	-	6.100.000	552	552			Anlægsrammen vurderes fortsat at holde for projektet. Ift. mangludbedring af totalentreprenøren, er der lavet et tilbagehold på ca. 500.000,- i entreprenørens tilgodehavende			
232	Nybygning på Vigersted Skole	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
234	Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	U	194.660	2.083.340	2.278.000	2.083.340	-	-	-	2.278.000	-	-			Renoveringsarbejdet udføres sommeren 2018			
234	Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	Skattefinansieret	Børne- og Undervisningsudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
235	Kunststofbane Benløse	Skattefinansieret	Kultur- og Trivselsudvalget	U	-	620.000	620.000	3.507.000	-	-	-	632.000	12.000	2.887.000			Projektering igangsat.			
235	Kunststofbane Benløse	Skattefinansieret	Kultur- og Trivselsudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
237	Plejeplan på Kasernen	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	310.865	239.074	549.939	239.135	-	-	-	550.000	61	61			Beplantningspleje udføres 2018.			
237	Plejeplan på Kasernen	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
238	Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	3.827.780	1.800.000	5.627.780	824.221	4.843.000	15.000.000	-	5.789.000	161.220	-975.779						
238	Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
240-422A02	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	140.507	-	140.507	-47.359	-	-	-	300.000	159.493	-47.359						
240-422A02	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
240-482A02	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	Skattefinansieret	Kultur- og Trivselsudvalget	U	206.852	-	206.852	-	-	-	-	-	-206.852	-			Sagen afsluttet.			
240-482A02	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	Skattefinansieret	Kultur- og Trivselsudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
241	Rekreative muligheder, Ringsted Å	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	150.000	150.000	300.000	-	-	-	300.000	150.000	150.000			Natur og Land sag. Hænger sammen med helhedsplan for søerne og oplevelsesstien.			
241	Rekreative muligheder, Ringsted Å	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
243	Rekreative elementer i Benløse bypark	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	1.546.314	18.000	1.564.314	-46.314	-	-	-	1.500.000	-64.314	-64.314			Afventer anlægsregnskab			
243	Rekreative elementer i Benløse bypark	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
244	Salg areal ved Benløse Kirke	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
244	Salg areal ved Benløse Kirke	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-15.600	-	-	-	-15.600	15.600	-15.600						
245	Salg af mindre areal omkring Sct. Hansgade 48	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
245	Salg af mindre areal omkring Sct. Hansgade 48	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-37.248	-8.752	-46.000	-8.752	-	-	-	-45.000	-1.000	-						
246	Klimatilpasning - Roskildevej	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	1.721.845	133.435	1.855.280	2.538.455	6.600.000	16.239.700	-	27.100.000	25.244.720	2.405.020			Der er nogle problematikker med oplandsanalyse om vand på terræn. Kan få indfyldelse på tidsplanen.			
246	Klimatilpasning - Roskildevej	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
247	Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	U	153.842	9.016	162.857	1.504.859	3.000.000	27.141.300	-	31.800.000	31.637.143	1.495.843						
247	Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	Brugerfinansieret	Klimatilpasning - KMU	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
248	Skovrejsning af Erstatningskov 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	856.000	856.000	856.000	-	-	-	856.000	-	-			Anlægges efterår/vinter 2018			
248	Skovrejsning af Erstatningskov 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-856.000	-	-856.000	-	-	-	-	-856.000	-	-						
249	Genopretning bygninger 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	7.576.641	553.000	8.129.641	553.359	-	-	-	9.331.000	1.201.359	359			Afsluttes medio 2018. Udestår omklædning Søholmsskolen og udskiftning af tagpap på Dagmarskolen. Sag behandlet i Byrådet 9. april 2018.			
249	Genopretning bygninger 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
252	Træningsredskaber offentligt rum 2016	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	141.937	-	141.937	8.064	-	-	-	150.000	8.064	8.064</						

Stamdata					Faktisk forbrug			Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling	Afgivelser			Afgivelsesforklaringer
Anlægsnr.	Anlægsprojekt (bev.pgm.)	Resultatopg.	Fagudvalg	U/I	Primo 2018	Forventet regnskab 2018	Forventet ultimosaldo 2018	2018	2019	2020	2021	Anlægsbevilling	Forskel ml. anlægsbevilling og forv. årsforbrug	Afgivelse Regnskab 2018	Til Byrådet	
302	Parcelhusgrunde Regimentet	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-7.402.000	-	-	-	-7.402.000	7.402.000	-7.402.000		Dejlige byggeforholdene er der på nuværende tidspunkt et skubproblematik for bygget
303	Salg jord BaneDanmark	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
303	Salg jord BaneDanmark	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-53.315	-53.315	-53.315	-	-	-	-53.315	-	-		
304	ESCO - alle projekter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	1.311.688	10.695.000	12.006.688	481.090	-	-	-	1.792.778	-10.213.910	-10.213.910		Der ventes overført noget af bevillingen til 2019.
304	ESCO - alle projekter	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
305	Nedrivning af lade Næstvedvej 294	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	428.000	428.000	428.000	-	-	-	482.000	54.000	-		
305	Nedrivning af lade Næstvedvej 294	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
306	Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	10.000.000	10.000.000	10.157.000	-	-	-	10.157.400	157.400	157.000		En forventet afslutning af projektet til skolestart 2018/2019 er ikke realistisk, men det meste af taget kan skiftes uden at lukke bygningen ned
306	Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
307	Undersøg campingfacilitet v. Musikskole	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	U	-	-	-	520.000	-	-	-	520.000	520.000	520.000		Afventer politisk stillingtagen til alternativt brug ved sportspladsen
307	Undersøg campingfacilitet v. Musikskole	Byudviklingsfond	Byudviklingsfond	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
308	Sørestaurering Skjoldenæsholm Gårdså	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	-	-	235.850	-	-	-	235.850	235.850	235.850		
308	Sørestaurering Skjoldenæsholm Gårdså	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-235.850	-	-	-235.850	-	-		
309	Cykelsti Nordrupvej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	U	-	9.796.421	9.796.421	-	-	-	-	16.840.000	7.043.579	-9.796.421		Ifbm. ekspropriation er der stillet forslag om to nye løsningsmodeller i gennem Mulstrup. Alt efter hvilket valg der træffes politisk kan dette have indflydelse på både tid og økonomi.
309	Cykelsti Nordrupvej	Skattefinansieret	Klima- og Miljøudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
310	Genopretning af bygninger 2018	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	U	-	3.971.000	3.971.000	3.971.000	-	-	-	3.971.000	-	-		Diverse delprojekter forventes etableret i løbet af 2018
310	Genopretning af bygninger 2018	Skattefinansieret	Plan- og Boligudvalget	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
311	Ny affaldsordning	Brugerfinansieret		U	-	191.580	191.580	-	-	-	-	-	-191.580	-191.580		
311	Ny affaldsordning	Brugerfinansieret		I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL		Skattefinansieret	UDGIFTER	U	148.740.408	109.760.597	258.501.005	215.723.034	66.030.000	65.000.000	65.000.000	349.077.384	90.576.379	105.962.437		
TOTAL		Skattefinansieret	INDTÆGTER	I	-8.114.688	-7.481.000	-15.595.688	-15.105.094	-235.850	0	0	-20.852.850	5.057.162	-7.624.094		
TOTAL		Skattefinansieret	NETTO	N	140.625.720	102.279.597	242.905.317	200.617.940	65.794.150	65.000.000	65.000.000	328.224.534	95.633.541	98.338.343		
TOTAL		Byudviklingsfond	UDGIFTER	U	92.649.644	776.020	93.425.664	47.308.763	4.925.000	2.700.000	2.700.000	107.614.000	14.188.336	46.532.743		
TOTAL		Byudviklingsfond	INDTÆGTER	I	-26.436.446	-14.156.607	-40.593.053	-36.953.013	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-102.919.855	62.326.802	-22.796.406		
TOTAL		Byudviklingsfond	NETTO	N	66.213.198	-13.380.587	52.832.611	10.355.750	2.425.000	-300.000	-300.000	4.694.145	76.515.138	23.736.337		
TOTAL		Brugerfinansieret	UDGIFTER	U	27.097.011	353.357	27.450.369	33.221.982	19.700.000	67.381.000	0	119.300.000	91.849.631	32.868.625		
TOTAL		Brugerfinansieret	INDTÆGTER	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL		Brugerfinansieret	NETTO	N	27.097.011	353.357	27.450.369	33.221.982	19.700.000	67.381.000	0	119.300.000	91.849.631	32.868.625		
GRANDTOTAL		Alle anlæg	UDGIFTER	U	268.487.064	110.889.974	379.377.038	296.253.779	90.655.000	135.081.000	67.700.000	575.991.384	196.614.346	185.363.805		
GRANDTOTAL		Alle anlæg	INDTÆGTER	I	-34.551.134	-21.637.607	-56.188.741	-52.058.107	-2.735.850	-3.000.000	-3.000.000	-123.572.705	67.383.964	-30.420.500		
GRANDTOTAL		Alle anlæg	NETTO	N	233.935.930	89.252.367	323.188.297	244.195.672	87.919.150	132.081.000	64.700.000	452.418.679	263.998.310	154.943.305		