

Titel for anlægsregnskabet

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
315	BUU, PBU	VEC	18/11599	2018	2019

Overordnet beskrivelse af projektet:

Sagen blev fremlagt med henblik på at give en anlægsbevilling og rådighedsbeløb for at løse pladsproblemer i institutionen Solstrålen og for at få asfalteret parkeringspladsen foran Solstrålen.

Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	1.300.000		
BY 26.06.2018, pkt. 21	U	1.300.000		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	U			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	U			
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
Forbrug				
<i>Udgifter</i>			840.398	
Rådgivningsydelse	U		68.750	
entreprenørydelse	U		771.648	
xxx	U			
xxx	U			
xxx	U			
xxx	U			
<i>Indtægter</i>			-	
yyy	I			
yyy	I			
yyy	I			
I alt	U/I	1.300.000	840.398	459.602

Årsagsforklaringer

Titel for anlægsregnskabet

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevilling(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>	X		Tilbuddet på asfaltering af parkeringspladsen blev forud for fremlæggelse af sagen indhentet af projektleder fra hovedentreprenøren CC Bruun. Efter godkendelse af sagen blev endelig tilbud indhentet hos 3 parts leverandør som var væsentlig billigere end det oprindelige indhentede tilbud.
<i>Omkostningsændring</i>	X		Mindre forbrug på anlæg 315 kan overføres til anlægsfonden
<i>Tidsforskydninger</i>			