

Anlægsregnskab– Tilgængelighed for afsætning til A-Hus Vigersted Skole

Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
297	PBU	VEC	17/24795	2018	2019

Overordnet beskrivelse af projektet:

Ombygning af parkeringsplads for afsætning af børn til A-huset på Vigersted Skole. Udført så der kun kan komme busser i skoletiden og afsætte/hente børn, således at almindelig biltrafik ledes til skolens østlige parkeringsplads. Dette forbedrer sikkerheden for børnene, da trængsel fra almindelige bilister er fjernet fra den vestlige parkeringsplads.

Anlægsregnskab

BY 11.12.2017, pkt. 7	U	330.000		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	U			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	U			
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
Forbrug				
<i>Udgifter</i>			410.057	
Internt honorar	U		18.576	
Entreprenør	U		391.481	
xxx	U			
xxx	U			
xxx	U			
xxx	U			
<i>Indtægter</i>			-	
yyy	I			
yyy	I			
yyy	I			
I alt	U/I	330.000	410.057	-80.057

Anlægsregnskab– Tilgængelighed for afsætning til A-Hus Vigersted Skole

Årsagsforklaringer

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevillingen(erne).

Årsag	Ja	Nej	Bemærkninger
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>	X	X	Under udførelse fejlskønnede kommunens projektleder indkøb af den rette volumen asfalt, hvilket resulterede i budgetoverskridelsen.
<i>Omkostningsændring</i>	X		Mer forbruget kan finansieres af Anlægsfonden.
<i>Tidsforskydninger</i>		X	