

## Anlægsregnskab – Adgangsforhold til myndighedsenheden

## Oplysninger om anlægsprojektet:

Anlægsnr.	Fagudvalg	Center	Journal-Nummer	Start	Slut
274	SAMU	VEC	17/16008	2017	2019

## Overordnet beskrivelse af projektet:

Af hensyn til medarbejdernes sikkerhed og som forebyggelse mod vold og trusler, blev adgangsforholdene til myndighedsenheden ændret. Projektet indeholdt etablering af automatiske døre og wayfinding rettet mod borgerne.

## Anlægsregnskab

Hele kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling</b>				
<i>Udgiftsbevilling</i>	U	421.000		
BY 05.12.2016, pkt. 5	U	421.000		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	U			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	U			
<i>Indtægtsbevilling</i>	I	-		
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
BY xx.xx.20xx, pkt. xx	I			
<b>Forbrug</b>				
<i>Udgifter</i>			341.217	
Entreprenør	U		236.215	
Skiltning	U		79.880	
Intern projektledelse	U		25.122	
xxx	U			
xxx	U			
xxx	U			
<i>Indtægter</i>			-	
yyy	I			
yyy	I			
yyy	I			
<b>I alt</b>	<b>U/I</b>	<b>421.000</b>	<b>341.217</b>	<b>79.783</b>

## Anlægsregnskab – Adgangsforhold til myndighedsenheden

**Årsagsforklaringer**

Sæt kryds i en eller flere af de nedenstående kategorier og uddyb afvigelser. Som minimum skal der foretages en forklaring af afvigelserne i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til den politiske behandling i Byrådet / frigivelse af anlægsbevillingen(erne).

<b>Årsag</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Bemærkninger</b>
<i>Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling</i>	X		Inden ansøgning om bevilling var der ikke udført detaljerede undersøgelser ift. hvordan projektet skulle detailløses. Da denne proces efterfølgende blev gennemført, og projektet blev udført, viste omkostningerne at være mindre en forventet.
<i>Omkostningsændring</i>	X		Mindre forbrug på anlæg 274 kan overføres til Anlægsfonden
<i>Tidsforskydninger</i>			